

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Enero 1 a Diciembre 31 de 2017

**SECRETARÍA
DE
INFRAESTRUCTURA**



INFORME DE GESTION

El presente informe resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en los diferentes programas que conforman el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”. Durante la vigencia 2017, la Secretaria de Infraestructura ejecutó y realizo las gestiones pertinentes para el control del avance de los diferentes proyectos.

A continuación se detalla la gestión que realizo la Secretaria de Infraestructura durante la vigencia 2017.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.1 PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES

Este programa contempla la ejecución de obras con presupuestos participativos en las diferentes comunas:

Se adelantó el proyecto para el Mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos en diferentes sectores del Municipio de Bucaramanga, aprobado mediante vigencia futura acuerdo No. 039 del 21 de Septiembre de 2017.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
411 de 2017	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 903.596.605,74	POR INICIAR	
412 de 2017	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 613.301.169,82	POR INICIAR	

Los Barrios que se intervendrán: Comuneros, Alfonso López, Villa del Prado, San Miguel, Quebrada la Iglesia, Gibraltar, el Roció, San Pio y San Luis.

En relación a los presupuestos participativos 2016, se cuenta con los presupuestos de los diferentes grupos los cuales se tiene proyectado ejecutar en esta vigencia, excepto el proyecto de mantenimiento de canchas y escenarios deportivos el cual ya se contrató y se espera dar inicio los primeros días de enero 2018.

Con respecto a los presupuestos participativos de la vigencia 2017, esta Secretaría adelanto un gran número de las visitas tanto urbanas como rurales de los cuales se cuentan con los respectivos presupuestos para generar los diferentes proyectos los cuales serán ejecutados en esta vigencia.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
PRESUPUESTOS INCLUYENTES.	Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.	17	17	7

El reporte a este indicador, obedece a las 7 comunas que se realizaron el mantenimiento a los escenarios deportivos, dando un cumplimiento del 41% sobre la meta.

1.2 PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.	Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	100%

La Secretaría de Infraestructura, durante la vigencia 2017 no ha requerido ningún predio para los proyectos desarrollados, por lo tanto el % de cumplimiento es del 100%.

1.3 PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

En este programa se encuentran todos los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, los cuales es importante resaltar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
203 de 2017	ESTUDIOS DE SUELOS, PATOLÓGICOS Y ESTRUCTURALES PARQUE DE LOS NIÑOS, SECTOR CANCHA DE TENIS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	\$ 49.950.797,00	22/06/2017	21/07/2017 Liquidado
231 de 2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 144.743.787,00	01/08/2017	30/12/2017 Suspendido
247 de 2017	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 113.979.248,00	18/09/2017	17/12/2017 Suspendido
260 de 2017	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 77.634.648,00	01/09/2017	30/12/2017 Suspendido
283 de 2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN CORREDOR CICLISTA UIS- PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 67.121.782,00	Por iniciar	12/10/2017 Suspendido
296 de 2017	REALIZAR LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BOCA PRADERA EN EL BARRIO CIUADAELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 81.950.778,00	29/09/2017	28/12/2017 Suspendido
322 de 2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO	\$ 44.616.254,00	30/12/2017	29/12/2017 Suspendido

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

	DE BUCARAMANGA			
366 de 2017	INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 16.155.916,00	11/12/2017	30/12/2017 Suspendido
379 de 2017	INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 116.521.031,00	19/12/2017	30/12/2017 Suspendido
380 de 2017	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 87.620.503,00	13/12/2017	30/12/2017 Suspendido
341 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS EN LA FORMULACION DE POLITICAS CICLO- INCLUSIVAS PARA BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO "ESTRATEGIA DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE Y DISEÑO DE 20 KILOMETROS DE CICLO-INFRAESTRUCTURA.	\$ 850.450.389,00	10/11/2017	06/07/2018
414 de 2017	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 153.020.612,5		EN PROCESO DE LEGALIZACION
417 de 2017	INTERVENTORIA CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 125.761.818,00		EN PROCESO DE LEGALIZACION

Igualmente se continua con la supervision de las siguientes obras:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
080 de 2016	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES DE DOCE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 104.999.928,8 Adicional 1. \$ 80.786.583,15	27/03/2017	12/12/2017 Recibo Final
092 de 2016	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACION DE POLICIA CENTRO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 88.372.425	14/09/2016	20/08/2017 Liquidado

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	Realizar el 100% de los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	100%

En cuanto a la realización de los diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se realicen los estudios, diseños, consultorías e interventorías requeridos por cada programa para el correcto funcionamiento de los mismos, por lo tanto esta meta se ha cumplido el 100%.

LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

La Secretaria de Infraestructura adelanto el siguiente proceso contractual:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
229 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.024.528.836,64	01/08/2017	30/12/2017

Estado: Avance de Obra 47% - Suspendido

Se realizo la suspension del Contrato, para dar cumplimiento a la resolucion 0024 de 2017 donde se establecen los requisitos minimos esenciales que deben acreditar los centros vida



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
ADULTO MAYOR Y DIGNO	Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.	3	1	1

Se logró dar cumplimiento a este indicador mediante el contrato No. 229 de 2017.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

3.1. PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
175 de 2017	"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS URBANOS, ARQUITECTÓNICOS Y PAISAJÍSTICOS Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE ALGUNOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 2.070.279.719	16/06/2017	15/10/2017

Estado: Ejecutado: 100% - En proceso de Liquidacion

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
330 de 2017	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE III PARA LA HABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR GRAN BOSQUE DE LOS CERROS ORIENTALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.160.000.000,00	10/11/2017	30/12/2017

Estado: Ejecucion: 20% - Suspendido

Se ha realizado los trabajos de campo consistente en los levantamientos topográficos de las áreas de intervención, y el diseño se encuentra en etapa de anteproyecto, por parte del Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín.

Actualmente se encuentra suspendido, ya que se está solicitando información técnica y de redes de infraestructura alrededor del área del Tanque pan de Azúcar, de propiedad del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, donde se tiene proyectado realizar parte del diseño.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
SENDEROS PARA LA VIDA	Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados.	1	1	1

Con la contratación de los estudios y diseños, se da cumplimiento a este indicador, además este proceso también se reportó a los siguientes indicadores:

- ✓ Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas. (1)
- ✓ Porcentaje de avance de los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas. (100%)
- ✓ Porcentaje de avance de la realización del estudio que contenga los lineamientos y directrices generales del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. (100%)

3.2. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
356 de 2015	CONSTRUCCION FASE I DE OBRAS DE MITIGACION GEOTECNICA EN EL BARRIO DE VILLAS DE SAN IGNACIO Y COLEGIO VILLAS DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER CONVENIO MUNICIPIO DE BUACARAMANGA Y DPS - FONADE	§ 1.889.653.032,5	17/04/2017	16/08/2017

Estado: Ejecutado: 100% - En proceso de Liquidación



Muro en concreto reforzado el cual cuenta con sus respectivos anclajes – se evidencia el relleno y el cerramiento construido.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre.	20	1	1

El cumplimiento de este indicador obedece a la ejecución del contrato antes mencionado.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

4.1 PROGRAMA: CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
118 de 2017	"AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERES PUBLICO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."	\$ 2.500.000.000,00	03/05/2017	02/11/2017

Estado: Avance del 70% - Suspendido

Debido a que los recursos de este Convenio provienen de la suscripción del ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 951 DE 2016, entre la Gobernación de Santander y el Municipio de Bucaramanga, se está tramitando una modificación del mismo ante el Departamento, para justificar los cambios en actividades como el sistema de iluminación y las redes que le complementan, debido a la actualización tecnológica de dichos suministros y a la variación que fue necesario realizar en los diseños eléctricos.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander.	1	1	1

El cumplimiento de este indicador obedece a la ejecución del contrato antes mencionado.

4.2 PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO

En este programa se adelanto la vigencia futura acuerdo No. 039 del 21 de Septiembre de 2017, para adicionar el convenio FNT – 328 de 2014 “Construcción y dotación del Centro de Convenciones NEOMUNDO de Bucaramanga.

El Municipio de Bucaramanga radico ante la tesorería los recursos aprobados para la vigencia 2017 por valor de \$ 1.250.000.000 y para la vigencia 2018 se adelantara el trámite correspondiente para radicar la cuenta por valor de \$ 4.000.000.000, siendo un total de recursos por valor de \$ 5.250.000.000, dando cumplimiento a lo establecido en el otro si número 5 (adición del convenio).

Lo anterior para realizar la unificación de las dos fachadas mediante una columnata, así como la construcción de un puente que une los edificios en su costado occidental.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados.	1	0	0

Este indicador presenta un cumplimiento del 0.5 de la vigencia 2016, el reporte total se hará una vez el Centro de Convenciones sea terminado.

4.3 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO


✓ Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

La administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura adelanto los siguientes procesos contractuales:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
19 de 2017	MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.321.213.590,53 Adicional 1. \$ 190.177.737,06	15/02/2017	29/12/2017

Estado: Ejecutado: 100% - Con recibo final – en proceso de liquidación

Con el cumplimiento de este contrato se logró mantener los diferentes parques y zonas verdes con el mantenimiento adecuado, a través de las 17 cuadrillas conformadas cada una por 5 personas en las 17 comunas del Municipio de Bucaramanga.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
62 DE 2017	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LOS PARQUES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 200.519.602 Adicional 1. \$ 99.835.009	29/03/2017	28/09/2017

Estado: Liquidado

Se realizó la instalación de riego en los 34 parques seleccionados, en cumplimiento del contrato ejecutado.

- Parques: La vida, Centenario, las Américas, los Leones, Uribe Uribe, Diamante II, García Rovira, Santander, Los Periodistas, Tres B, Cristo Rey, Corona – la Ceiba, Solón Wilches, Divino Niño, Unitransa Bomberos, Romero, Concordia, Fontana Real, Fontana, Novios, Presentación, Olivos, Banderas, Caballo Bolívar y Pinos.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
169 DE 2017	PODA Y TALA DE ÁRBOLES DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 488.039.812,62	30/05/2017	29/12/2017

Estado: Avance del 95% -Se inicia proceso por incumplimiento ante la aseguradora.

Este contrato conto con dos cuadrillas coordinadas por un Ing. Forestal, un Tecnólogo en Salud Ocupacional, 4 podadores, 12 repicadores, vehículo para transporte de herramienta y personal, camión para recolección de residuos vegetales, camión carro canasta contratado parcialmente para trabajos especiales.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado.	100%	100%	100%

El cumplimiento de este indicador obedece a los contratos que se encuentran en ejecución.

- Equipamientos Comunitarios (Sociales, deportivos, Culturales entre otros).

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
556 de 2015	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN 12 BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.499.371.237,74 Adicional \$ 743.293.411,12	27/03/2017	22/05/2017

Estado: Ejecutado 100%

Para el informe del trimestre anterior se habían entregado las obras correspondientes a los salones comunales de los barrios EL ROCIO, PORVENIR, SANTANDER y PROVENZA.

En el presente período se terminaron y entregaron los salones comunales de los barrios KENNEDY y REGADEROS NORTE así como se iniciaron y terminaron los trabajos de los salones comunales de los barrios SAN CRISTOBAL y ESPERANZA II.

A continuación el registro fotográfico de algunos centros de salud intervenidos:

Centro de Salud KENNEDY y REGADEROS NORTE



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
227 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.263.654.146,38	01/08/2017	30/12/2017

Estado: Avance de obra del 35%. - Suspendido

La Alcaldía de Bucaramanga ha realizado el giro de los recursos y la ESE ISABU está realizando proceso de contratación y ha adjudicado el contrato respectivo.

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
259 DE 2017	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 750.154.116,33 Adicional \$ 275.693.091,90	01/09/2017	30/12/2017

Estado: Avance de obra del 85% - Suspendido

Se encuentra pendiente un adicional en plazo por el tema de las luminarias



Ilustración: obras Parque Café Madrid

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
269 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS TENDIENTES A LA HABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET A TRAVÉS DE LAS ZONAS WI-FI QUE INTEGRAN LAS TIC PARA EL USO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.033.989.525	26/10/2017	

Estado: Avance de obra del 34% - de las 50 zonas a intervenir a 31 de Diciembre quedaron 17 instaladas.

Con este proyecto se pretende atender parques, separadores, canchas etc, el servicio de Internet a través de zonas WIFI en beneficio de toda la ciudadanía.

Informe de ^{ZZZZ}GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
284 de 2017	CONSTRUCCION DEL PARQUE BOCA PRADERA DEL BARRIO CIUADELA REAL DE MINAS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.146.494.931,76	29/09/2017	28/12/2017

Estado: Avance de Obra 70% - Suspendido



Ilustración: obras Parque Boca Pradera, Barrio Ciudadela Real de Minas

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
308 de 2017	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL BARRIO LA JOYA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 391.107.653,00	10/10/2017	30/12/2017

Estado: Avance de Obra 70%- Suspendido



Ilustración: Obras Cancha Barrio Café Madrid y Cancha Barrio La Joya

Informe de ^{ZZZZ}GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
320 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.450.558.948,5 Adicional \$ 456.073.945,00	30/10/2017	29/12/2017

Estado: Avance de obra 30%- Suspendido

La obra presenta un porcentaje de avance aproximado del 30%, representado en las actividades de movimientos de tierras, redes de infraestructura (alcantarillado de aguas lluvias y eléctricas), cimentaciones, urbanismo y el inicio de la actividad de muros en gaviones, que son parte de las obras de mitigación sobre la quebrada la Cuellar, aprobadas mediante adición presupuestal.



Ilustración: Obras Parque y Cancha Barrio Cristal Bajo

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
324 de 2017	ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE RELIGIOSO MORRORICO BUCARAMANGA.	\$ 270.009.924,05	09/11/2017	30/12/2017

Estado: Avance de Obra 60% - Suspendido



Ilustración: Obras Parque Religioso Morrórico

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
370 de 2017	ADECUACIÓN PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA..	\$ 1.088.325.855,00	11/12/2017	30/12/2017

Estado: Avance de Obra 0% - Suspendido

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
374 de 2017	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 1.580.052.824,88	13/12/2017	30/12/2017

Estado: Avance de Obra 6% - Suspendido

Los trabajos iniciaron el 13 de diciembre de 2017, en el cual se tiene un avance del 6%. La obra se encuentra suspendida debido a que no hay forma de solicitar materiales, restringido por la temporada de fin de año.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
378 de 2017	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 724.856.089,78	13/12/2017	30/12/2017

Estado: Avance de Obra 10% - Suspendido

Los trabajos iniciaron el 13 de diciembre de 2017, en el cual se tiene un avance del 10%. La obra se encuentra suspendida debido a que no hay forma de solicitar materiales, restringido por la temporada de fin de año.

Así mismo se realizó la contratación del Suministro de Materiales en tres grupos los cuales es preciso detallar.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
407 de 2017	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	GRUPO 2 \$ 374.404.578,24	27 de Diciembre de 2017	30 de Diciembre de 2017
408 de 2017		GRUPO 4 \$ 24.458.598,36		
409 de 2017		GRUPO I \$ 73.706.549,63		

Estado: Suspendido

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o constuidos.	100	30	80

Se logró dar cumplimiento a este indicador con los contratos realizados en la presente vigencia.

• Mantenimiento a Plazas de Mercado

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
359 de 2017	REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA DEL MODULO NORTE DE LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 585.620.639,85	23/11/2017	30/12/2017

Estado: Avance de Obra 0% - Suspendido

Pendiente tramite antes las empresas de telecomunicaciones el traslado de redes.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio.	4	1	1

El cumplimiento a este indicador, obedece al contrato mencionado.

• Andenes Construidos

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
376 de 2017	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.982.938.940,48	19/12/2017	30/12/2017

Estado: Avance de Obra 0% - Suspendido

Pendiente permisos: Tala de árboles AMB, Plan de manejo de tráfico – Dirección de Transito

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de M2 de andenes construidos.	30.000	8.200	3.777

Se logró dar cumplimiento a este indicador con el contrato antes mencionado.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

6.1. PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
281 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CICLISTA UIS-PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.171.015.163,58	12/10/2017	30/12/2017

Estado: avance de obra 40% - Suspendido



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIIO	META 2017	LOGRO 2017
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.	20	3	2.7

El reporte a este indicador, obedece al contrato que se encuentra en ejecución, en el cual se implementaran 2.7 kilómetros.

6.2. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

• Mantenimiento Malla Vial Urbana

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
246 de 2017	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.228.092.616,57 Adicional \$ 223.813.732,98	18/09/2017	17/12/2017

Estado: Avance físico del 82% - Suspendido

Durante la ejecución del contrato se han realizado las demarcaciones para la calle 56 entre carreras 36 y diagonal 14^a, carrera 9 entre calles 45 y avenida Quebradaseca y recuperación de demarcación vial por parcheo. A continuación algunas intervenciones realizadas.

INTERSECCIÓN CALLE 56 CON CARRERA 15.

ELEMENTO	UBICACIÓN	COSTADO	UNIDAD	CANTIDAD	AREA	TOTAL	OBSERVACIÓN
Línea de Paso Peatonal	Calle 56 con carrera 15	Sur - Occidente	m2	1	4,80	4,80	Ancho = 0,3 m; Largo 1 = 8 m; Largo 2 = 8 m
Flecha doble	Calle 56 con carrera 15	Sur - Occidente	m2	2	2,20	4,40	
PÁRE	Calle 56 con carrera 15	Sur - Occidente	m2	2	1,22	2,44	
Línea de Pare	Calle 56 con carrera 15	Sur - Occidente	m2	1	3,86	3,86	Ancho = 0,6 m; Largo = 6,44 m
Cebra	Calle 56 con carrera 15	Sur - Occidente	m2	9	1,60	14,40	Ancho = 0,4 m; Largo = 4 m
Línea de Paso Peatonal	Diagonal 14 con calle 56	Sur - Oriente	m2	1	6,12	6,12	Ancho = 0,3 m; Largo 1 = 11 m; Largo 2 = 9,4 m
Línea de Paso Peatonal	Calle 56 con carrera 15	Oriente	m1	1	3,95	3,95	Ancho = 0,3 m; Largo 1 = 7,28 m; Largo 2 = 5,9 m
Flecha doble	Calle 56 con carrera 15	Oriente	m2	2	2,20	4,40	
Línea de Pare	Calle 56 con carrera 15	Oriente	m2	1	3,24	3,24	Ancho = 0,6 m; Largo = 5,4 m
Cebra	Calle 56 con carrera 15	Oriente	m2	7	1,60	11,20	Ancho = 0,4 m; Largo = 4 m
Línea de Paso Peatonal	Carrera 15 con calle 56	Norte	m2	1	4,56	4,56	Ancho = 0,3 m; Largo 1 = 7,6 m; Largo 2 = 7,6 m
Línea de Paso Peatonal	Diagonal 14 con calle 56	Nor - Occidente	m2	1	3,90	3,90	Ancho = 0,3 m; Largo 1 = 7,6 m; Largo 2 = 7,6 m



Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

DEMARCACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN POR PARCHEO

ELEMENTO	UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	AREA	TOTAL	OBSERVACIÓN
PARE	Carrera 47 Calle 65	m2	1	1,22	1,22	
Línea de Pare	Carrera 47 Calle 65	m2	1	1,98	1,98	Ancho = 0,6 m; Largo = 3,3 m
Línea de Pare	Calle 58 Carrera 30	m2	1	2,28	2,28	Ancho = 0,6 m; Largo = 3,8 m
PARE	Calle 58 Carrera 30	m2	1	1,22	1,22	
PARE	Calle 58 Carrera 28	m2	1	1,22	1,22	
Línea de Pare	Calle 58 Carrera 28	m2	1	2,34	2,34	Ancho = 0,6 m; Largo = 3,9 m
Cebra	Calle 56 Av.	m2	8	1,60	12,80	Ancho = 0,4 m; Largo = 4 m
Línea de Pare	González valencia	m2	1	3,60	3,60	Ancho = 0,6 m; Largo = 6 m
Flecha sencilla	Calle 56 Av.	m2	1	1,20	1,20	
PARE	Av. González	m2	1	1,22	1,22	
PARE	Valencia Calle 51	m2	1	1,22	1,22	
Cebra	Carrera 21 Calle 50	m2	12	1,60	19,20	Ancho = 0,4 m; Largo = 4 m
Línea de Pare	Carrera 21 Calle 50	m2	1	5,58	5,58	Ancho = 0,6 m; Largo = 9,3 m



RESUMEN

• METROS CUADRADOS DE DEMARCACIÓN

INTERSECCION	CANTIDAD (M2)
Calle 56 con carrera 17	106,44
Calle 56 con carrera 15	67,28
Recuperación por parcheo	53,86
TOTAL	227,58

• METROS LINEALES DE DEMARCACIÓN

TIPO	UBICACIÓN	CANTIDAD (ML)
Línea de borde Blanca	Calle 56	2471
Línea de borde Amarilla	Calle 56	2637,8
Línea Discontinua	Calle 56	997,7
Línea de borde Blanca	Carrera 9	1572,4
Línea de borde Amarilla	Carrera 9	1511,8
Línea Discontinua	Carrera 9	711,9
SUBTOTAL		9902,6
DESCUENTO POR CALIDAD CALLE 56 DEL 10%		610,65
TOTAL		9291,95

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.	60.000	16.500	10.000

El reporte a indicador obedece a contrato de la malla vial urbana, que también da cumplimiento al indicador de; Número de M2 de andenes construidos en (200) m2

• Megaobras de Infraestructura Vial

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor Inicial \$ 54.909.500.000 Adicional 1. \$ 14.516.066.713 Adicional 2. \$ 10.945.041.309 Valor Total \$ 80.370.608.022	10 de septiembre de 2014	7 de ABRIL de 2017

Estado: Avance de Obra: 89.94% -**SUSPENDIDO**

Este contrato se encuentra suspendido desde el 24 de Marzo de 2017 en virtud de la orden judicial ante la imposibilidad de continuar con las obras en el sector de la Escuela La Normal.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
331 de 2014	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 7.518.263.339,5 Adicional 1. \$ 5.640.000.000,00 Adicional 2. \$ 298.124.079,52 Adicional 3. \$ 279.998.312,00 Adicional 4. \$ 503.068.682,00 Adicional 5 \$ 576.556.101,00 Adicional 7 \$ 576.411.857,00 Valor Total 15.392.422.371,02	01 de Octubre de 2014	31 de Enero de 2017

Estado: Avance de obra: 97.82%

Actualmente se adelantan los trabajos redes eléctricas por la Autopista

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de megaobras terminadas.	3	2	0

El cumplimiento a este indicador obedece a la terminación del Tercer carril y la Construcción del intercambiador del Mesón de los Búcaros.

6.2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

La Secretaria de Infraestructura continuo realizando el Mantenimiento periódico a las diferentes vías del sector urbano y rural que contempla la Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas, actividades realizadas con la Maquinaria disponible (1 Minicargador, 1 Motoniveladora, 2 Volquetas y Carrotanque) Adscrita a este Despacho.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
282 de 2017	CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 493.250.628,00	09/10/2017	30/12/2017

Estado: Liquidado



San Pedro bajo - Escuela



Santa Rita

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.	140	140	140
	Número de ML de placa huella construidas.	5.000	500	600

El cumplimiento a este indicador obedece al mantenimiento rutinario con la maquinaria del Municipio, de acuerdo a la programación por parte de este Despacho y al contrato 282 de 2017.

1.3 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
50 de 2016	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO BARRIO GRANJAS DE PROVENZA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.971.561.921,00	04/10/2016	03/10/2017

Estado: Avance de obra: 100% - En proceso de liquidación

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
352 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN ENTRE EMPAS S.A, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN COLECTOR CALLE 5 ENTRE CARRERAS 10 Y 15, Y CALLE 6 ENTRE CARRERAS 15 Y 15B DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.152.925.698,21	15/12/2017	14/12/2018

El Municipio de Bucaramanga, radico ante la tesorería el desembolso único para la Empresa de Alcantarillado de Santander –EMPAS

6.4. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

La Secretaria de Infraestructura a través de la Oficina de Alumbrado Publico ha realizado Mantenimiento de la siguiente Manera:

MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	% ATENCION PQR'S DELMES	TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)	PQR'S ATENDIDOS DE OTROS MESES
Enero	1160	1037	89%	2	109
Febrero	1029	970	94%	1	129
Marzo	1188	1055	89%	2	61
Abril	998	557	56%	5	113
Mayo	1039	679	65%	5	284
Junio	972	672	69%	4	408
Julio	875	656	75%	3	310
Agosto	1019	794	78%	2	192
Septiembre	714	356	50%	4	203
Octubre	828	364	44%	7	411
Noviembre	1188	586	49%	5	417
Diciembre	719	442	61%	5	408
TOTAL	11729	8168			3045
TOTAL PQR'S ACUMULADO RECIBIDAS					11729
TOTAL PQR'S ACUMULADO ATENDIDAS					11213
PORCENTAJE DE ATENCION PQR'S					96%

Se continúa con la ejecución de los contratos de mantenimientos para el alumbrado público en cumplimiento de los siguientes procesos contractuales:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
54 de 2016	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL	EICON LTDA (\$473.843.532)	16 de Junio de 2016	15 de Septiembre de 2017
55 de 2016		EME INGENIERIA S.A.(\$829.386.532)		
57 de 2016		IGS INGENIERIA E.U.(\$446.808.720)		

Estado: Avance de obra: 100% ejecutado - Liquidado

Así mismo se adelantó el proceso para el mantenimiento del Alumbrado Público, mediante vigencias futuras el cual es preciso mencionar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
302 de 2017	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL	COINGESER LTDA \$ 810.496.307,50	18 de Octubre de 2017	18 de Octubre de 2018
303 de 2017		EME INGENIERIA \$671.856.316,58		
304 de 2017		CIVAREL INGENIERIA \$651.732.060,00		

Estado: Avance de obra: 20%

SECTORES A INTEVENIR

- ❖ GRUPO COINGESER Intervienen: Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial
- ❖ GRUPO EME Intervienen: Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1
- ❖ GRUPO CIVAREL Intervienen: Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
003 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL –GRUPO 1 –CENFER INTERCAMBIADOR EL BUENO	\$ 3.296.758.330,00	15/02/2017	30/10/2017

Estado: Avance de obra: 100% ejecutado - Liquidado

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
004 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL. GRUPO 2 – INTERCAMBIADOR EL BUENO INTERCAMBIADOR PUERTA DEL SOL	\$ 2.881.620.453,00	15/02/2017	30/10/2017

Estado: Avance de Obra: 99%

Informe de ^{ZZZZ}GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
008 de 2017	PARQUE GUAYACANES - BAVARIA II – COMUNA 1 Y VILLA DEL PRADO – COMUNA 5	\$ 1.239.726.530,00	16/02/2017	15/07/2017

Porcentaje Ejecución: Bavaria II - 100%
Porcentaje Ejecución: Villa del Prado – 100%



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
165 de 2017	SUSTITUCION A LED – ETAPÁ 1 COMUNA 2	\$ 1.181.332.040 Luminarias \$ 257.193.399 Instalación	30/06/2017	29/09/2017

Estado: avance de Obra: 100% - Liquidado

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Barrios a Intervenir: Esperanza I, II, III, Villa Helena , Vía Matanza desde CAI la Virgen, Lizcano I y II, Los Ángeles, Mirador del Norte, Norte Club.



CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL TRAMO 4 – CENTRO ABASTOS CAFÉ MADRID

Grupo 1 – EICON LTDA

COP: 219 de 2017

Valor: \$ 2.621.711.740,95

Porcentaje Ejecución: **86.52%**

Fecha de Inicio:

Fecha de Terminación:

Estado: *SUSPENDIDO (22/12/2017)*

Grupo 2 – EME INGENIERÍA S.A

COP: 220 de 2017

Valor: \$ 1.813.213.811,70

Porcentaje Ejecución: 92.03%

Julio 27 de 2017

Diciembre 26 de 2017



MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 2 – BARRIO CIUDAD BOLÍVAR

Contratista:

Valor:

INGELCO PROYECTOS E.U.

\$ 2.176.343.155,91

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Fecha de Adjudicación:
Plazo de Ejecución:

Septiembre 06 de 2017
4 meses



Aún no tiene Acta de Inicio, porque el proceso de interventoría se declaró Desierto.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
164 de 2017	CONTRATAR ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 529.288.455,09	23/05/2017	23/12/2017

Porcentaje Ejecución: 100% - Liquidado



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
338 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE CRISTAL ALTO.	\$ 374.093.443.00	20/11/2017	30/12/2017

Porcentaje Ejecución: 99% - en Ejecución

Informe de ^{ZZZZ}GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
390 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DISEÑO FACHADA PLAZA SAN MATEO	\$ 61.561.937.00.	12/12/2017	30/12/2017

Porcentaje Ejecución: 58% - Suspendido



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
325 de 2017	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRICIDADORA DE SANTANDER PARA LA IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.000.000.000.	08/11/2017	07/01/2018

Porcentaje Ejecución: 99% - Avance



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Número de luminarias sustituidas a LED.	36.000	12.000	2.077
	Número de luminarias expandidas.	1.000	200	1.324
	Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha.	50	15	16
	Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público.	20	8	9
	Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado.	100%	100%	100%
	Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	96%	100%

7. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
83 de 2016	MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACION DE POLICIA CENTRO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 1.000.727.512,65 Adicional \$ 446.185.020.00	14/09/2016	13/02/2017

Estado: Ejecutado 100% avance de obra

Con fecha 20 de octubre de 2017, se da por recibida en forma definitiva la presente obra, cumpliéndose a cabalidad con el objeto del contrato.



Informe de ^{ZZZZ}GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
228 de 2017	ADECUACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA "CAM FASE I"	\$ 180.206.840,7	14/08/2017	15/12/2017

Estado: Ejecutado 100% - En proceso de Liquidación



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
224 de 2017	"ADECUACIONES FISICAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL ESPECIALIZADO CAME QUEBRADASECA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 24.630.421,81	22/08/2017	21/09/2017

Estado: Avance de Obra: 100% ejecutado – Liquidado



Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
332 de 2017	ADECUACIONES FÍSICAS Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM FASE I Y FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 571.193.007,91	22/08/2017	21/09/2017

Estado: Avance de Obra: 42.42%

Principales actividades ejecutadas:

- ▶ LAVADO DE LA FACHADA
- ▶ LIMPIEZA DE VIDRIOS
- ▶ LIMPIEZA Y BRILLADO DE MARMOL
- ▶ LAVADO CUBIERTA DE CONCEJO E IMPERMEABILIZACION
- ▶ LAVADO CUBIERTA CAM FASE I Y FASE II
- ▶ IMPERMEABILIZACION CUBIERTA FASE II



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
339 de 2017	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CENTRO ORIENTE. (GRUPO III AREA SUR)".	\$ 883.194.102,9	20/11/2017	30/12/2017

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
340 de 2017	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CENTRO ORIENTE. (GRUPO II AREA CENTRAL)".	\$ 817.434.952,46	20/11/2017	30/12/2017

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
355 de 2017	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CENTRO ORIENTE. (GRUPO I AREA NORTE)".	\$ 813.655.567,13	20/11/2017	30/12/2017

Estado: Avance 35%, suspendido

Los trabajos iniciaron el 20 de noviembre de 2017, donde se realizó primero un trabajo de reconocimiento del estado actual y del alcance de la intervención a realizar, en concurso con la supervisión del municipio, la interventoría y las empresas contratistas de cada uno de los tres grupos, para el total de las 31 instituciones Educativas que se incluyen en los trabajos de mantenimiento.

El alcance actual es del 35% consistente en la intervención de pisos, mantenimiento de muros y cubiertas.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
405 de 2017	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.598.565.682,8	POR INICIAR	Aprobado mediante vigencia futura

8. PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACION

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	RECONSTRUCCIÓN DE LA ANTIGUA ESTACIÓN CAFÉ MADRID PARA LA HABILITACIÓN DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-017-2017	Respuestas Observaciones al Informe de Evaluación	\$ 1.277.300.269,86
2	REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ANTIGUA ESTACIÓN CAFÉ MADRID PARA LA HABILITACIÓN DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-016-2017	Pliego Definitivo	\$ 226.076.105,00

9. DEFENSA JUDICIAL

Durante el periodo de Enero a Diciembre de 2017, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria de la Siguiete manera:

1. ACCIONES DE TUTELA:

Procesos Notificados	11
Procesos Tramitados	11
Fallos a Favor	9
Fallos en contra	2
Tramites en cumplimiento de fallos anteriores	7

A continuación relaciono las Acciones de tutela tramitadas durante el periodo

PROCESO No.	JUZGADO	ACCIONANTE	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2017-1439	Consejo de la Judicatura	Omar Gomes. Vereda Santos Bajo	Suministro de agua y ejecución de obras para instalar acueducto	Se está entregando agua

2017-0712	Tribunal Administrativo	Municipio de Rionegro	Se declaró improcedente la Acción	Archivado
2017-0128	Juzgado 3° Penal Mpal.	Luis Antonio Torres	Se declaró improcedente la Acción	Archivado
2017-0634	Juzgado 4° Civil Mpal.	Carlos Alberto Campos	Se declaró improcedente la Acción	Archivado
2017-0643	Juzgado 14 Civil Mpal.	Edison Saldaña	Se ordenó atender la petición para realizar una reunión y atender el problema del agua en El Pedregal	Se convocó una reunión con la comunidad del sector funcionarios del amb
2017-1439	Consejo de la Judicatura	Omar Gomez	Responder requerimiento sobre cumplimiento del fallo	Se dio respuesta en el término otorgado
2017-0089	Juzgado 10 Penal	Martha Maria Soto	Responder requerimiento sobre cumplimiento del fallo	Se dio respuesta en el término otorgado

1. ACCIONES POPULARES:

Procesos vigentes a cargo de la secretaria de infraestructura:	52
Procesos de Infraestructura, pendientes de cumplimiento:	30
Procesos de Infraestructura CUMPLIDOS	5

PROCESO No.	JUZGADO	SENTENCIA	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2017-0010	1°	FALLO EN CONTRA	En Apelación ante Tas	APELADO
2017-0001	2°	FALLO A FAVOR	Agotamiento Jurisdicción	Archivo
2016-0234	10°	FALLO EN CONTRA	En apelación ante el Tas	APELADO
2017-0114	4° penal Municipal control garantías	FALLO A FAVOR	IMPROCEDENCIA ACCION TUTELA	Archivado
2017-0116	4° penal Municipal control garantías	FALLO A FAVOR	IMPROCEDENCIA ACCION TUTELA	Archivado

10. INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 –REPORTADO EN PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMAS	INVERSION	%
ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE	\$ 1.183.026.665,99	
ADULTO MAYOR Y DIGNO	\$ 2.169.272.623,64	
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	\$ 2.834.240.442,98	
CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	\$ 2.500.000.000,00	
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 26.695.501.048,71	
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	\$ 2.088.587.334,58	
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 4.117.072.727,07	
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	\$ 493.250.628,00	
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	\$ 36.855.049.448,21	
SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES	\$ 4.376.925.698,21	
TOTAL (1)	\$ 83.312.926.617,00	

11. OTROS VALORES EN LA EJECUCION

DESCRIPCION	VALOR
VALOR ACTUALIZACION REGISTROS PRESUPUESTALES	\$ 14.123.259.966,00
VALOR SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 4.386.361.546,00
TOTAL (2)	\$ 18.509.621.512,00
TOTAL INVERSION (1+2)	\$ 101.822.548.129,00