

INFORME DE GESTION TERCER TRIMESTRE DE 2014

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OCTUBRE DE 2014



INFORME DE GESTION 2014

El presente informe resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en los diferentes programas que conforman el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 "Bucaramanga Capital Sostenible"

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el tercer trimestre de 2014.

- 1. PROGRAMA: BUCARAMANGA DINAMICA Y SALUDABLE
- 1.1. SUBPROGRAMA: ESCENARIOS PARA LA GENTE
- Construcción de Gimnasios al Aire Libre y Parques Infantiles Fase II

Contrato No.	objeto	Valor Contrato	Valor Interventoría	Estado
296 de 2014	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES FASE II EN DIFERENTES SITIOS SELECCIONADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD	\$ 1.695.857.426,33	\$ 118.739.920	En Ejecución % avance 30%

A continuación los sitios en donde se instalaran los gimnasios al aire libre y parques infantiles en diferentes Comunas del Municipio de Bucaramanga.

COMUNA	DESCRIPCION -UBICACIÓN	GIMNASIO	JUEGOS INFANTILES	OBSERVACIONES
1	BARRIO KENNEDY- PARQUE PRINCIPAL	1	0	
1	BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO PARTE ALTA	1	1	
4	BARRIO DON BOSCO	1	1	
6	BARRIO LA SALLE-	1	0	
7	BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS - CANCHA EL BUENO	1	1	
8	BARRIO PABLO VI - CANCHA DE FUTBOL	1	0	
4	BARRIO LA FERIA (PASEO LA FERIA)	1	1	
10	BARRIO DIAMANTE II - AL LADO DE LA IGLESIA	1	1	
10	PROVENZA- CARRERA 25 CON CALLE 100	1	0	DISCAPACIDAD
11	BARRIO SANTA MARIA- CALLE 103B CON CARRERA 13	1	0	
11	BARRIO EL ROCIO-	1	1	
13	BARRIO BOLIVAR - PARQUE PRINCIPAL	1	1	
16	BARRIO EL TEJAR - INTERCAMBIADOR NEOMUNDO	1	0	
17	BARRIO MANZANARES-	1	1	
	TOTAL	14	8	



2. PROGRAMA: BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

2.1. <u>SUBPROGRAMA: CONOCIMIENTO, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO</u>

Estudios orientados a la mitigación

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
117 de 2014	ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENOMENO POR REMOSION EN MASA E INUNDACION EN LOS ASENTAMIENTOS LUZ DE SALVACION 1 Y 2 , BRISASA DE PROVENZA, BALCONES DEL SUR, BRISAS DEL PALMAR, GRANJAS RIGAN PUNTA PARAISO, VILLAS DEL NOGAL, BRISAS DEL PARAISO, VIVEROSD E PROVENZA, VILLA REAL, CRISTAL ALTO Y GRANJAS DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.393.403.994,00	Ejecución avance: 50%

• Muros de Contención

Convenios – Unidad Nacional de Gestión del Riesgo – Obras de Estabilización en la Escarpa

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
108 de 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN SECTORES CON AMENAZA DE FENOMENOS DE REMOSION EN MASA EN LOS BARRIOS MORRORICO VEGAS DE MORRORICO BUENOS AIRES PARTE ALTA ALBANIA Y MIRAFLORES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGADEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 9.455.716.440	Ejecución Avance: 40%





• Obras de Estabilización – Recursos Propios del Municipio

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
230 de 2014	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y CONTROL DE EROSION EN EL TALUD DE LA CARRERA 5 CON CALLE 42 SDEL BARRIO CAMPOHERMOSO Y EL BARRIO ALTOS DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.229.439.137,65	Ejecución Avance: 30%

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
205 de 2014	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCION PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD UBICADO EN LA VEREDAD SAN IGNACIO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 999.711.367,66	Ejecución Avance: 2%

- 3. PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA
- 3.1. SUBPROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES
- Áreas Verdes Mantenidas



Contrato No.	objeto	Valor	Estado
071 de 2014	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PARQUE URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	43.878.192,75	Liquidado

REGISTRO FOTOGRAFICO





Movimiento de Tierra

Empradizacion, Jardines y construcción canal en concreto.





Construcción Jardines

Instalación Palomeras



Contrato No.	objeto	Valor	Estado
118 de 2014	ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE ANTONIA SANTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	112.677.806,27	En Proceso de Liquidación

REGISTRO FOTOGRAFICO





Construcción base para busto

Construcción jardines

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
126 de	ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE SAN	223.216.592,00	Ejecución
2014	FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.		Avance: 60%

REGISTRO FOTOGRAFICO





Bordillos Finales

Construcción bordillo



Contrato No.	objeto	Valor	Estado
263 de 2014	PODA Y CORTE DE ARBOLES EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 445.081.560	Inicio: 25 de Septiembre de 2014

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
282 de 2014	CONVENIO INTERADMINSTRATIVO ENTRE EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES MANTENIMIENTO DE HÁBITAT URBANOS Y DESARROLLO DE LA CULTURA AMBIENTAL EN ESPACIOS PÚBLICOS Y MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL URBANA.	\$ 1.313.998.484	Ejecución: 30 de agosto de 2014

RELACION DE PARQUES Y ZONAS VERDES CON AGENTES FIJOS:

PARQUE O ZONA VERDE	PARQUE O ZONA VERDE	PARQUE O ZONA VERDE	PARQUE O ZONA VERDE
PARQUE ANTONIA SANTOS	ALVAREZ	ALTOS DEL KENNEDY	CAMINODROMO LA JOYA
PARQUE LEONES	DIAMANTE II	TOLEDO PLATA	PARQUE COAVICONSA
PARQUE LOS NIÑOS	SAN CRISTOBAL	QUINTA ESTRELLA	PARQUE DIVINO NIÑO
ZONA VERDE HOSPITAL DEL NORTE	CRISTO REY	PABLON - COLORADOS	PARQUE LAS PALMAS
PARQUE LA CONCORDIA	KENNEDY	GAITAN	PARQUE GIRARDOT
ZONA VERDE	HACIENDA SAN JUAN	CANELOS	PARQUE PLAZA DE BANDERAS
PARQUE SAN PIO	PARQUE TURBAY	MONTERREDONDO	CABALLO DE BOLIVAR
PARQUE LAS HORMIGAS	TERRAZAS	LA JOYA	ZONA VERDE SENA
PARQUE CORONA	NIÑO JESUS C. BOLIVAR	SAN MARTIN	PARQUE SANTANDER
PARQUE COOMEVA	PAN DE AZUCAR	GUAYACANES	PARQUE LAS CIGARRAS

PARQUE O ZONA VERDE	PARQUE O ZONA VERDE	PARQUE O ZONA VERDE	PARQUE O ZONA VERDE
ZONA VERDE FRENTE A FUNERARIA LOS OLIVOS	SAN FRANCISCO	VILLA ROSA (LA VIRGEN	PARQUE BOLIVAR
PARQUE LOS HEROES	SAN LUIS	PROVENZA CAMINODROMO	PARQUE LA VIDA
PARQUE LOS PERIODISTAS	TORTUGAS	CAMINODROMO MUTIS	PARQUE CENTENARIO



PARQUE LAS 3B	LA CEIBA	BRUNO BATELLO	PARQUE LA VIRGEN
ENTRADA SAN MIGUEL	SANTANDER (LOS ABUELOS)	ASTURIAS-DIAMANTEI	PARQUE URIBE URIBE / SARRAPIOS
MALLAS LA ROSITA	LA VIDA	PRADOS DEL MUTIS	ARDILLAS MUTIS
PARQUE ESPERANZA II	VILLA ROSA - COSMOS	PARQUE VALLEDUPAR	LA FLORESTA
PARQUE GARCIA ROVIRA	ALTOS DEL CACIQUE	PARQUE SAN CAYETANO - BARRIO SANTANDER	CANDILES-SAN MIGUEL
PARQUE LA LOMA	ROMERO	PARQUE FONTANA	ESTORAQUES
PARQUE LOS PINOS	NAPOLES (feria)	PARQUE GIORDANO BRUNO	GILLIBERT - SALLE

De acuerdo a la responsabilidad directa de esta secretaría para racionalizar y articular lo pertinente a la política pública de parques y zonas verdes urbanas según Acuerdo No.044 del 26 de Noviembre de 2013, se sigue trabajando con el Programa de la Red Protectora de Parques del Municipio de Bucaramanga.

<u>Sitios Intervenidos durante este periodo:</u> Glorieta del Estadio y Separadores, Parque Geordano Bruno, Parque la Ceiba, Parque Manuela Beltrán, Parque Centenario, Parque Ardillas del Barrio Mutis, Parque la Esperanza, Parque Cigarras, Parque los Ángeles, Parque Benjamín Herrera, Parque Villa Rosa, Parque Álvarez



La Secretaría de Infraestructura adelanta a la fecha procesos para las siguientes obras:

- ✓ Instalación de Mobiliario Urbano (Canecas y Bancas)
- ✓ Obras de adecuación en el Parque de la Vida
- ✓ Empradizacion de parques
- ✓ Embellecimiento parque los sarrapios



- 4. PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS
- 4.1. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE

Se ha adelantado la licitación SI-LP-036-2013 cuyo objeto es: RECUPERACIÓN DE VÍAS PEATONALES EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Para la ejecución por grupos:

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
199 de 2014	RECUPERACIÓN DE VÍAS PEATONALES EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	397.710.323,57	Inicio: 19 de Septiembre de 2014

Grupo A) Comunas 6 y 8

COMUNA	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN
6	CALLE 68 CON CARRERA 11, CARRERA 11 CON CALLE 67, CALLE 65 ENTRE CARRERA 18 Y 19 (FRENTE COLEGIO MARÍA GORETTI) DEL BARRIO LA VICTORIA
	CARRERA 17 C ENTRE CALLES 61 A LA 63 DEL BARRIO LA CEIBA
	CARRERA 16 CON CALLE 45 Y 46, EN LA MARGEN NORTE DE LA AVENIDA LA ROSITA ENTRE CARRERAS 20 Y 21 DEL BARRIO LA CONCORDIA
8	DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO CORDONCILLOS 2
	CARRERA 10B CON CALLE 69 Y RECUPERACIÓN DE PEATONALES EN LA CALLE 69A CON CALLE 10 Y EN LA CARRERA 10C CON CALLE 69 BARRIO ÁFRICA
	CALLE 67 ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL BARRIO PABLO VI
	CALLE 68 CON CARRERA 5 DEL BARRIO LA HOYADA
	CALLE 69 CON CARRERA 10C DEL BARRIO 20 DE JULIO
	DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO LOS CANELOS



Contrato No.	objeto	Valor	Estado
198 de 2014	RECUPERACIÓN DE VÍAS PEATONALES EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	300.027.826,44	Inicio: 19 de Septiembre de 2014

Grupo C) Comunas 12 y 13

COMUNA	DESCRIPCION - UBICACIÓN		
12	SARDINEL VEHICULAR SOBRE EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CARRERA 46 ENTRE CALLES 54 Y 55 EN EL BARRIO TERRAZAS		
	CALLE 63 ENTRE CARRERA 32 Y 33 FRENTE A LA IGLESIA DIVINO NIÑO DEL BARRIO CONUCOS		
	CARRERA 24 ENTRE CALLES 52 Y 53 DEL BARRIO BOLARQUI		
	CARRERA 45 ENTRE CALLES 55 Y 56 DEL BARRIO TERRAZAS		
13	COSTADO NORTE DEL PARQUE DEL AGUA SOBRE LA VIA QUE CONDUCE A PAMPLONA DEL BARRIO QUINTA BRIGADA.		
CARRERA 39 Y 40 CON CALLES 33A Y 34 DEL BARRIO LAS AMERICAS			
	CARRERA 33A, ENTRE CALLES 13 Y 14 COSTADO OCCIDENTAL DEL BATALLON DE INFANTERIA EN EL BARRIO SAN ALONSO.		
	CARRERA 29 CON CALLE 32 DEL BARRIO LA AURORA.		

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
201 de 2014	RECUPERACIÓN DE VÍAS PEATONALES EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 400.006.373,63	Inicio: 22 de Septiembre de 2014

Grupo B) Comunas 7 y 17

COMUNA	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN
7	FRENTE A LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES SAMANES VI Y JUAN PABLO II (AVENIDA BUCAROS NO.3-35 CIUDADELA REAL DE MINAS) Y FRENTE AL CONJUNTO RESIDENCIAL CALLE REAL.
	AVENIDA GUAYACANES CON CARRERA 1 , EN LA AVENIDA GUAYACANES DESDE EL BLOQUE 8,9 Y 10 Y AVENIDA GUAYACANES CON EL BLOQUE 19 Y EN LA PEATONAL DIAGONAL A LA PARROQUIA DEL BARRIO CIUDAD BOLIVAR
	CARRERA 3 ENTRE CALLES 63 Y 63A DEL BARRIO LOS NARANJOS



17	CALLE 60 ENTRE CARRERA 17W Y 19W Y EN LA CARRERA 19W ENTRE CALLES 60 Y 62 DEL BARRIO PRADOS DEL MUTIS
	CALLE 59 ENTRE CARRERAS 3W Y 8W DEL BARRIO MUTIS
	VIA PRINCIPAL CALLE 66 Y SOBRE LAS VÍAS PEATONALES DESDE LA CARRERA 14 HASTA LA CARRERA 27 DEL BARRIO LA GRAN LADERA
	CALLE 65 ENTRE CARRERA 16W Y 21W Y ENTRE 22W Y 25W DEL BARRIO MONTERREDONDO

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
093 de 2014	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES EN DIFERENTES SITIOS DE LOS BARRIOS LOS ÁNGELES BOSQUE NORTE LA JUVENTUD Y REGADEROS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 221.573.854,86	Ejecutado 100%

REGISTRO FOTOGRAFICO





Barrio Regaderos Barrio La Juventud

- 5. PROGRAMA: BUCARAMANGA ÁGIL Y SEGURA
- 5.1. <u>SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA</u>



NOMBRE COMUNA		INVERSION EJECUTADA A AGOSTO DE 2014	
COMUNA 1	(Norte)	\$3.617.678.210	
COMUNA 2	(Nororiental)	\$63.347.041	
COMUNA 3	(San Francisco)	\$4.831.909.573	
COMUNA 4	(Occidental)	\$2.308.471.788	
COMUNA 5	(Garcia Rovira)	\$1.886.216.393	
COMUNA 6	(La Concordia)	\$1.856.870.698	
COMUNA 7	(Real de Minas)	\$967.973.480	
COMUNA 8	(Suroccidental)	\$32.451.810	
COMUNA 9	(La Pedregosa)	\$1.584.368.798	
COMUNA 10	(Provenza)	\$415.757.993	
COMUNA 11	(Sur)	\$436.174.401	
COMUNA 12	(Cabecera)	\$3.082.073.787	
COMUNA 13	(Oriental)	\$1.818.253.151	
COMUNA 14	(Morrorico)	\$113.101.758	
COMUNA 15	(Centro)	\$1.982.164.290	
COMUNA 16	(Lagos del Cacique)	\$2.617.099.883	
COMUNA 17	(Mutis)	\$2.189.193.513	
	TOTAL INVERSION	\$29.803.106.563	

PORCENTAJE DE EJECUCION Y KILOMETROS RECUPERADOS, POR EL CONTRATO 377 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012

VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	VIAS REHABILITADAS EN KILOMETROS
\$ 42.712.265.156	\$ 29.803.106.563	69,78%	57



REGISTRO FOTOGRAFICO





CARRERA 38 ENTRE CALLE 51 Y CALLE 52

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARRERA 33 ENTRE CALLE 93 Y CALLE 94

REGISTRO FOTOGRAFICO





CALLE 45 ENTRE CARRERA 36 Y CARRERA 38

REGISTRO FOTOGRAFICO





MINUTO DE DIOS.

REGISTRO FOTOGRAFICO





LA GRAN LADERA.

REGISTRO FOTOGRAFICO





OREJA NOROCCIENTAL PUENTE DE PROVENZA

REGISTRO FOTOGRAFICO





PARALELA AUTOPISTA BUCARAMANGA -FLORIDABLANCA (SENTIDO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA)

5.2. <u>SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL</u>

✓ Recursos Propios

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
167 del 04/06/2014	ESTUDIO DE AMENAZA Y RIESGO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES DE LOS CORREGMIENTOS 1 2 Y 3 AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010 - 2011 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 299.966.488 Plazo de Ejecución 4 meses	En Ejecución

CONVENIO FONDO DE ADAPTACION

No. Convenio	Objeto	Valor	Estado
072 de - 2013	RECONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010 - 2011.	\$ 3.427.920.000	Una vez realizados los estudios se procederá a ejecutar la Obra.

Nota: Una vez realizados los estudios por parte del Municipio se dará inicio a la Obra, como figura en cláusula del Convenio.



CONVENIO INVIAS

No. Convenio	No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
3171-2013	176 DE 2014	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BOLARQUI BAJO - BOLARQUI ALTO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 534.009.581,64	En Ejecución Avance: 75%









No. Convenio	No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
3180-2013	257 DE 2014	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA ACCESO VEREDA EL PEDREGAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 206.311.453,12	En Ejecución Avance: 25%













CONVENIO FONADE

No. Convenio	Objeto	Valor	Estado
2133826- 2013	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEREDAS, MONSERRATE, BOLARQUI ALTO Y CUCHILLA ALTA DEL CORREGIMIENTO 2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 441.000.000	Obra Adjudicada

MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO

La Secretaria de Infraestructura, ha realizado mantenimiento periódico a las diferentes vías de los corregimientos 1 2 y 3, ejecutando actividades como; ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías internas, derrumbes y



transporte de recebo con la Maquinaria Adscrita a este Despacho manteniendo la transitabilidad en los 140 km/carril de malla vial veredal.

	CORREGIMIENTO	1	
VEREDAS - VIAS INTERVENIDAS	KM INTERVENIDOS		OBSERVACIONES
VIJAGUAL A LA IZQ. YEE LA VEGA A LA DER YEE LA ESMERALDA	2.4 KM		INTERVENIDO
YEE LA ESMERALDA A LA IZQUIERDA	1.8 KM		POR ENCIMA
YEE LA ESMERALDA A LA DERECHA	1.4 KM		POR DEBAJO
YEE LA ESMERALDA - LA PASTORA	1.6 KM		HACIA EL ABURRIDO
LA PASTORA - YEE RAMAL CURVA DE LA MORA	3.6 KM		INTERVENIDO
YEE RAMAL CURVA DE LA MORA - YEE RAMAL LA PUNTA	1.1 KM		INTERVENIDO
YEE RAMAL LA PUNTA - EL INICIO ABURRIDO ALTO	100 M		CUELA EL ABURIDO ALTO, FINCA DE GUSTAVO ROJAS
EL INICIO - QUEBRADA EL BRAAMON	2.4 KM	LIM	IITES CON MUNICIPIO DE RIONEGRO
RAMAL LA PUNTA	3.7 KM		INTERVENIDO
RAMAL JESUS BARRERA	600 M	REC	CEBERA Jesús Barrera - (Millón y Medio)
RAMAL SAN LUIS	aprox. 3.5 KM		INTERVENIDO
RAMAL MIRAMAR	aprox. 2 KM		INTERVENIDO
PUENTE DE TIERRA, LA SABANA - YEE SAN IGNACIO	1.3 KM		INTERVENIDO
SAN IGNACIO	aprox. 3.0 KM		INTERVENIDO por la gobernación
YEE SAN IGNACIO LA SABANA - YEE VILLA CARMELO	600 M	INTERVENIDO	
YEE VILLA CARMELO - QUEBRADA VIJAGUAL	4.8 KM		SALIDA A LAS CALERAS
YEE LA VEGA - SAN PEDRO BAJO, ALTO	aprox. 6 KM		SALIDA A TRAVESIA. Intervino la Gobernación.
SAN PEDRO ALTO YEE TRAVESIA - SAN CAYETANO	aprox 4 KM	GO	INTERVENIDO PARTE BAJA BERNACION, PARTE ALTA ALCALDIA
VÍA AL MAR - SAN CAYETANO, TRAVESIA	aprox. 6.5 KM		INTERVENIDO
TRAVESIA YEE SAN CAYETANO - YEE SANTA RITA	aprox. 3.0 KM		INTERVENIDO
LA CEMENTO VÍA AL MAR, LOS ANGELINOS - SANTA RITA	aprox. 7.5 KM		INTERVENIDO
SANTA RITA YEE TRAVESIA - ESCUELA SANTA RITA, LOS SANTOS.	aprox. 3.0 KM		INTERVENIDO
TOTAL KM INTERVENIDOS CORREGIMIENTO 1		(60.9 KM
	CORREGIMIENTO	2	
VEREDAS - VIAS INTERVENIDAS	KM INTERVENID	os	OBSERVACIONES
VÍA A MATANZA LA FORTUNA - CAPILLA BAJA, ALTA YEE MAGUEYES	4.4 KM		TAMBIEN INTERVENIDOS POR LA GOBERNACION
YEE CAPILLA ALTA - MAGUEYES	3.5 KM		INTERVENIDOS, ESCUELA DE MAGUEYES LIMITES CON MUNICIPIO DE MATANZA
LOS SANTOS - SANTA RITA	aprox. 3 KM		INTERVENIDOS



VÍA A MATANZA, EMBALSE AMB - BOLARQUI BAJO	aprox. 3 KM	TRAYECTO DEL EMBALSE	
BOLARQUI BAJO - Y DE PALMAS	aprox. 2.5 KM	INTERVENIDOS	
PALMAS	aprox. 2.5 KM	INTERVENIDOS, LIMITES CON MUNICIPIO DE TONA ESCUELA DE PALMAS	
BOLARQUI BAJO - Y DE MONSERRATE	aprox. 3.5 KM	INTERVENIDOS	
MONSERRATE	aprox. 3.0 KM	INTERVENIDOS, LIMITES CON MUNICIPIOS DE TONA Y CHARTA	
Y MONSERRATE - BOLARQUI ALTO, CUCHILLA ALTA	aprox. 2.5 KM	INTERVENIDOS	
Y BOLARQUI ALTO - CUCHILLA ALTA	aprox. 3.5 KM	INTERVENIDOS, LIMITES CON MUNICIPIO DE CHARTA	
LOS SANTOS PLANTA ZARAGOSA - ESCUELA SANTA RITA	aprox. 5.5 KM	INTERVENIDO POR LA GOERNACION	
TOTAL KM INTERVENIDOS CORREGIMIENTO 2		33.9 KM	
CO	RREGIMIENTO 3		
VEREDAS - VIAS INTERVENIDAS	KM INTERVENIDOS	OBSERVACIONES	
UDES LA YEE SANTABARBARA	1.4 KM	INTERVENIDOS	
LA YEE RAMAL IZQUIERDA - ANTENA RCN	300 M	INTERVENIDOS	
LA YEE RAMAL A LA DERECHA FINCA ARUBA	200 M	INTERVENIDOS	
RAMAL UDES YEE FINCA DE LUIS JEREZ	600 M	INTERVENIDOS	
UDES SANTA BÁRBARA -SALIDA KM 9 VÍA CÚCUTA	2.5 KM	2.5 KM (VÍA HUELLAS Y CEMENTADA)	
KM 12 VÍA Cúcuta - RETIRO CHIQUITO	5.7 Km	15 % HUELLAS	
LA TOMA AMB - RETIRO GRANDE	2.8 KM	INTERVENIDOS	
LA TOMA AMB - EL GUALILO BAJO ALTO DE LOS PADRES - SAN JOSE	1.4 KM	INTERVENIDOS	
SAN JOSE BUENA VISTA	1.7 KM 2.9 KM	INTERVENIDOS INTERVENIDOS	
BUENA VISTA - TRAVESIA - GUALILO ALTO	1.4 KM	INTERVENIDOS	
GUALILO ALTO - LA MALAÑA	1.9 KM	INTERVENIDOS	
LA MALAÑA - LOS TANQUES AMB	1 KM	INTERVENIDOS	
VEGAS DE MORRORICO - EL PEDREGAL	aprox. 4.5 KM	INTERVENIDOS, VÍA CON 30 % EN PLACA HUELLA	
RAMAL LOS MANGOS	aprox. 100 M	INTERVENIDOS	
Y DERECHA CULTIVOS DE UVA	aprox. 1.5 KM	INTERVENIDOS	
Y A LA IZQUERDA	aprox. 2 KM	INTERVENIDOS	
SAN JOAQUIN			
TOTAL KM INTERVENIDOS CORREGIMIENTO 3	29.4 KM		
TOTAL KM INTERVENIDOS E	N LOS TRES CORF	REGIMIENTOS 124.2 KM	



5.3. <u>SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</u> INFRAESTRUCTURA VIAL

CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO LA NOVENA

A la fecha ya fueron construidas las torres que soportan los tirantes, así mismo se instalaron la totalidad de los tirantes del Viaducto de La Novena y se culminó la fundida del tablero del viaducto.

Cabe destacar que el Viaducto de La Novena cuenta con 20 pares de tirantes (Torones) de acero.

Actualmente se está trabajando en el alcantarillado pluvial de la carrera novena, conformación de andenes de la novena y demás obras de urbanismo, para la conexión con la calle 45.

A partir del 20 de octubre, el contratista (Consorcio Internacional Viaducto Carrera Novena) podrá iniciar los trabajos finales del puente, tales como la instalación del mobiliario urbano (separadores y andenes), las barreras protectoras (New Jersey), instalación de las barandas, instalación de la banda elastómerica, instalación de juntas de acceso a la losa del puente, pavimentación y señalamientos de los seis carriles.

De igual forma, el contratista encargado de la iluminación podrá iniciar la instalación del sistema de alumbrado público, el cual usará luz LED de última tecnología..

Los dos contratistas trabajan a contrarreloj para cumplir la fecha de entrega propuesta del paso elevado, que está prevista para el próximo 22 de diciembre de la presente vigencia.





• CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE LA CARRERA 27 CON AVENIDA QUEBRADASECA

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	\$ 54.909.500.000	Ejecución
279 de 2014	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	\$ 3.584.516.000	Ejecución

CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DEL MUTIS

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
365 de 2014	CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DEL MUTIS. CONEXIÓN VIAL DESARROLLADA ENTRE EL ESTRIBO SUR DEL VIADUCTO LA NOVENA Y LA CARRERA 2W DEL BARRIO MUTIS.	\$ 18.413.084.169,58	Legalización
313 de 2014	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DEL MUTIS. CONEXIÓN VIAL DESARROLLADA ENTRE EL ESTRIBO SUR DEL VIADUCTO LA NOVENA Y LA CARRERA 2W DEL BARRIO MUTIS	\$ 1.267.779.950	Legalización

OPTIMIZACIÓN DEL CORREDOR PRIMARIO ENTRE BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE PROVENZA Y EL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO PUERTA DEL SOL

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
331 de 2014	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.518.263.340	Legalización

• CONSTRUCCION FASE 1 CENTRO DE CONVENCIONES

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
	CONSTRUCCION FASE I "OBRAS GERENCIALES Y		
384 de 2014	ESTRUCTURALES GRAN SALON DEL CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO BUCARAMANGA.	\$ 18.775.798.070,94	Legalización



No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
376 de 2014	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.276.799.902	Legalización

6. PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS **EFICIENTES**

6.1. SUBPROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS AMIGABLES 1. MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE PARQUES

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
105 de 2014	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE LEONES Y SUS VIAS ALREDEDORES.	\$ 1.542.309.736	% Ejecución: 60%





No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
125 de 2014	EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE LA VIDA, BARRIO CAMPO HERMOSO.	\$ 678.655.458	% Ejecución: 40%



REGISTRO FOTOGRAFICO





No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
107 de 2014	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE FONTANA REAL.	\$ 571.915.453	% Ejecución: 95%





No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
241 de 2014	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES DEL PARQUE CRISTO REY.	\$ 546.759.346	% Ejecución: 10%

REGISTRO FOTOGRAFICO





2. MODERNIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
138 de 2014	EXPANSION Y RECUPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS BARRIOS COLSEGUROS NORTE Y CANCHAS MARIA PAZ.	\$ 410.593.190	% Ejecución: 90%







PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO PENDIENTES POR INICIAR

- 1. Modernización y Mejoramiento de los niveles de iluminación de la Cancha de Futbol y Múltiple del Barrio Pablo VI la Victoria. \$ 570.249.087
- 2. Modernización y Mejoramiento de los niveles de iluminación de la Cancha de Futbol el Bambú del Barrio la Joya y Cancha de Futbol de la Calle 41 con Carrera 6 del Barrio Alfonso López. \$ 463.225.215

3. PROYECTOS CON TECNOLOGIA LED Y TELEGESTION

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
122 de 2014	MODERNIZACION A TECNOLOGIA LED COMPLEMENTANDO CON SISTEMA TELEGESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL TRAMO 7 (AV. QUEBRADA SECA).	\$ 1.635.755.636	% Ejecución: 60%





No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
180 de 2014	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGÍA LED, COMPLEMENTADO CON SISTEMA DE TELEGESTION EN LA TRANSVERSAL ORIENTAL.	\$ 3.043.206.283	% Ejecución: 20%





No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
542 de 2013	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGÍA LED, COMPLEMENTADO CON SISTEMA DE TELEGESTIÓN EN LA CARRERA 27 DESDE LA AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 60.	\$ 1.188.848.728	% Ejecución: 95%





No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
100 de 2014	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA LED, COMPLEMENTADO CON SISTEMA DE TELEGESTION EN LA CARRERA 15 DESDE LA CALLE 3 A LA CALLE 61.	\$ 2.219.419.866	% Ejecución: 5%



PROYECTOS EN PÁGINA WEB EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN

1. ILUMINACION VIADUCTO DE LA NOVENA: \$ 9'665.815.949





7. PROGRAMA: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA

7.1. SUBPROGRAMA: OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
178 de 2014	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL PASEO DEL COMERCIO UBICADO EN LA CALLE 35 ENTRE CARRERA 13 Y CARRERA 19 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER.	\$ 3.499.999.999	Ejecución Avance: 40%



REGISTRO FOTOGRAFICO





8. OTROS PROYECTOS EN EJECUCION REALIZADOS POR LA SECRETARIA

4 OBRAS CENTROS DE SALUD

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
127 DE	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD	332.025.343,66	Inicio: 06 de junio
2014	COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		de 2014

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
133 DE	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD	293.010.683,85	En proceso de
2014	COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		legalización

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
143 DE 2014	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GABRIELA MISTRAL Y JORGE ARDILA DUARTE (SEDE B) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.869.951.084,94	Ejecución



♣ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CTI Y QUINTA BRIGADA

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
190 DE 2014	ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA SUBSALA AMBAR UBICADA EN EL TERCER PISO DEL C.T.I. DE LA FISCALÍA SECCIONAL BUCARAMANGA.	\$ 52.035.809,4	Ejecutado

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
196 DE 2014	CONSTRUCCIÓN GUARDÍA CANTÓN PALONEGRO SEGUNDA DIVISIÓN QUINTA BRIGADA BUCARAMANGA.	\$ 1.528.017.119,5	Ejecución: Avance: 1%

9. ACCIONES POPULARES

Durante el periodo de Abril a Junio de 2014, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria de la siguiente manera:

ACCIONES POPULARES

Fallos a favor 08 Fallos en contra 04

Durante este periodo se iniciaron las acciones administrativas y técnicas para dar cumplimiento a las obras ordenadas.

PROCESO No.	JUZGADO	SENTENCIA	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2009-0236	4º Administrativo	A FAVOR	No se condenó al Municipio	Archivado
2009-0087	2º Administrativo	A FAVOR	Se denegaron las pretensiones	Archivado
2010-0080	1º Descongestión	A FAVOR	No se condenó al Municipio	Archivado
2010-0233	3° Descongestion	EN CONTRA	Instalar barandas Cra. 15 B. Kennedy	En tramite
2010-0822	T.A.S.	A FAVOR	Se declaró que existió hecho	Archivado



			superado	
2009-0197	1º Descongesgión	A FAVOR	Se declaró que existió hecho superado	Archivado
2013-0158	13 Administrativo	A FAVOR	Se niegan las pretensiones de la demanda	Archivado
2012-0158	2º Descongestión	A FAVOR	Estudio Técnico y construcción de obras de mitigación	A la espera del Estudio que elaborará la CDMB
2010-0025	T.A.S.	EN CONTRA	Adecuar talud en Transversal Metropolitana	Se encuentra en tramite para ejecución de la obra
2012-0161	6º Administrativo	A FAVOR	Se declaró Hecho Superado	Archivado
2010-0218	6º. Administrativo	EN CONTRA	Arreglo de viviendas sector Cauces vía a Pamplona	En tramite para cumplimiento
2010-0466	8º Administrativo	EN CONTRA	Recuperación del anden en la calle 37 con carrera 11	Pendiente por ejecutar

Durante este periodo igualmente se iniciaron las acciones administrativas y técnicas para dar cumplimiento a algunas de las obras ordenadas por los despachos judiciales, no solo de la Secretaría de Infraestructura, sino de las demás dependencias de la Administración Municipal, de acuerdo con el presupuesto asignado.

ACCIONES DE TUTELA: Igualmente se recibieron diez (10) acciones de tutela, las cuales fueron falladas como se señala:

Sentencias a favor 10 Sentencias en contra 0

PROCESO No.	JUZGADO	DECISION	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2014-0151	13 Civil Mpal.	A FAVOR	No hay condena en contra de la Secretaria de Infraestructura	Archivado
2014-0142	2º de Familia	A FAVOR	No hay condena en contra de la Secretaria de Infraestructura	Archivado
2014-0119	5º Civil Mpal.	A FAVOR	No hay condena en contra de la Secretaria de Infraestructura	Archivado
2014-0189	9º Civil Mpal. M.C.	A FAVOR	Se denegaron las pretensiones de la demanda	Archivado
2014-0058	2º de Familia	A FAVOR	No hay condena en contra de la Secretaria de Infraestructura	Archivado
2014-0440	9º Civil Mpal. Adolesc.	A FAVOR	Se denegó el amparo a la acción impetrada	Archivado
2014-0031	13 Civil Mpal.	A FAVOR	Se declaró improcedente la acción	Archivado
			Se negó por improcedente la	Archivado



2014-0071	3º Penal Mpal.C.G.	A FAVOR	acción	
2014-0071	3º Penal Mpal.C.G.	A FAVOR	Se negó por improcedente la acción	Archivado
2014-0068	1º Penal Mpal.Adolesc	A FAVOR	Se negó por improcedente la acción	Archivado

10.ROTURAS

Dando cumplimiento a la normatividad vigente para las licencias de intervención y ocupación del espacio público en lo relacionado con redes de servicios públicos y/o de particulares, la secretaria de infraestructura relaciona las actividades desarrolladas de Abril a Septiembre de 2014.

A continuación se presenta las diferentes intervenciones en el Espacio Público

INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO EN LO RELACIONADO CON REDES DE SERVICIOS PUBLICOS					
Enero - Marzo de 2014	Domiciliarias	Edificios obra nueva	Redes	Total M2	
amb	532,95	1.873,75	234,50	2.641,20	
EMPAS	124,06	1.250,32	2.502,97	3.877,35	
GASORIENTE	150,80	484,00	308,00	942,80	
ESSA	12,95	946,82		959,77	
PROMITEL			68,18	68,18	
TELEBUCARAMANGA			86,80	86,80	
ЕТВ		50,00	479,17	529,17	
CLARO COLOMBIA	9,00	16,00	81,86	106,86	
TOTAL	829,76	4.620,89	3.761,48	9.212,13	



11.TOTAL INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIGENCIA 2014

SUBPROGRAMAS	INVERSION	%
Escenarios para la Gente	\$ 2.098.554.839	1,33%
Conocimiento Prevención y Reducción del Riesgo	\$ 15.552.918.927	9,85%
Espacios Públicos Sostenibles	\$ 2.713.678.408	1,72%
Ordenamiento del Territorio	\$ 14.940.301.230	9,46%
Construcción y/o Mantenimiento de Espacios Públicos para la Gente	\$ 237.313.073	0,15%
Construcción y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana	\$ 16.439.776.142	10,41%
Construcción y Mantenimiento de la Malla Vial Rural	\$ 740.321.035	0,47%
Construcción de Obras de Infraestructura Vial	\$ 66.090.162.099	41,84%
Construcción y Mantenimiento de Plazas de Mercado	\$ 9.118.906	0,01%
Servicios Públicos Amigables	\$ 28.451.928.383	18,01%
Fortalecimiento Institucional y Logístico	\$ 2.181.850.000	1,38%
Obras con Participación Ciudadana	\$ 8.486.059.033	5,37%
TOTAL	\$ 157.941.982.075	100%

