PROCESO: GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	No. Consecutivo 2-SdIB2-202401-00001296
Subproceso: Despacho Código Subproceso:5000	SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / Comunicaciones Internas Código Serie/Subserie (TRD) 5000-73 / 5000-73,07

Bucaramanga, 17 de enero de 2024

Señores
Honorable Concejo
Bucaramanga

Asunto: Respuesta al cuestionario de la Proposición No.7 del Concejo de Bucaramanga.

Por medio de la presente me permito respuesta al cuestionario.

1. ¿Qué obras de infraestructura para mejoramiento, equipamiento o repotenciación adelantadas por la administración anterior se encuentran aún en ejecución o aún no han sido entregadas a satisfacción?
Ver Excel Anexo

2. ¿Qué obras de infraestructura para mejoramiento, equipamiento o repotenciaciones adelantadas por la administración anterior presentan inconsistencias alertadas por las comunidades?
Ver Excel Anexo

3. ¿Cuál es el estado de avance de las remodelaciones o adecuación de los distintos parques de la ciudad, dejando claro su fecha de terminación proyectada y las razones del no cumplimiento del cronograma contractual?
Ver Excel Anexo

4. ¿Cuál es el estado actual de la repotenciación o remodelación de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata, así como el estado de los pendientes de dicha obra?
Con respecto del contrato 104 del 2021, Damaso Zapata. El abogado (Diego Gomez Vera) indica" el sancionatorio por incumplimiento está en curso, lo qué hay que hacer es la reanudación de audiencia" y pues eso ya depende de esta administración. El Supervisor fue el Ing. Roque Oliveros

5. ¿Cuál es el estado actual de la repotenciación o remodelación de la Plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, así como el estado de los pendientes de dicha obra?
Ver documento adjunto de estado del contrato de obra No.396 de 2022.

6. ¿Cuál es el estado actual de la repotenciación o remodelación del Parque Custodio García Rovira, así como el estado de los pendientes de dicha obra?
Ver documento adjunto de estado del contrato de obra No.396 de 2022.

7. ¿Cuál es la vigencia de las pólizas de las obras de infraestructura para mejoramiento, equipamiento o repotenciación adelantadas por la administración anterior, que cuentan con pendientes en etapa contractual y post contractual?
Se solicita aclaración de la pregunta teniendo en cuenta que se incluye en la misma la etapa contractual y post contractual.

8. ¿De qué obras de infraestructura para mejoramiento, equipamiento o repotenciación adelantadas por la administración anterior, la administración ha recibido comunicación de necesidad de adición presupuestal o prórroga?
Se está realizando el consolidado para dar respuesta.

9. ¿Cuál es el estado actual del inventario de luminarias del sistema de alumbrado público de la ciudad?
Total, Luminarias 51229
Luminarias de Haluro metálico 1624
Luminarias Led 42720
Luminarias de Sodio 6883

10. ¿Cuántas luminarias han sido cambiadas, cuantas están pendiente de cambio a través del proceso de garantía ante la firma contratista CELSA?
Total luminarias cambiadas: 20.290
Pendientes por cambiar: 3740 a fecha del 20 de diciembre del 2023

11. ¿Cuál es la proyección presupuestal que se requiere en inversión el sistema de alumbrado público de la ciudad para su correcto funcionamiento?
Se solicita ampliar el plazo para dar respuesta.

12. ¿Cuál es el estado actual de las vías terciarias "vías rurales, placa huellas en los tres corregimientos del municipio de Bucaramanga? ¿Cuántos km de placa huella se construyeron y cuantos están en ejecución en el sector rural del municipio de Bucaramanga?
Ver Anexo RTA 12 y 14

13. ¿Cuántas instituciones educativas rurales se construyeron y cuantas se repotenciaron?
Ver Excel Anexo

14. ¿Cuánto fue la inversión en la construcción de pozos sépticos y cuantos se construyeron en el periodo 2020-2023?
Ver Anexo RTA 12 y 14

15. ¿Cuántos y que monto fue la inversión en mejoramientos de vivienda en el sector urbano y los tres corregimientos del municipio de Bucaramanga?
Se dió traslado por competencia al INVISBU.

Atentamente,

JORGE ALEJANDRO GARCIA HENAO
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura Bucaramanga

Proyectó/ Sandra Milena Rojas Santos - Auxiliar Administrativo
Revisó/ María del Rosario Torres Vargas - SubSecretario de Despacho

1. ¿Qué obras de infraestructura para mejoramiento, equipamiento o repotenciación adelantadas por la administración anterior se encuentran aún en ejecución o aún no han sido entregadas a satisfacción?

contrato Obra Nro.	cto interventoria	Item	Objeto	Supervisor	Valor Obra	Valor interventoria	Fecha acta de inicio	Fecha term contractual	Fecha terminación proyectada	Tipo de obra	ESTADO
297-2022		1	PUENTE VIJAGUAL, Puente Perpetuo Socorro Cra 15 y 17, puente puerta del sol, paseo del comercio	Ing Edgar Bayona	$ 757.033.451			09-dic	09-dic	Ciudad caminable	PARA LIQUIDAR
408-2022	446-2022	2	Escenario deportivo las hamacas	Ing Wilson Motta	$ 2.531.197.489	$ 576.038.600	27-feb	2024-01-06		Escenarios deportivos	PARA LIQUIDAR
			Escenario Deportivo Norte Bajo		$ 854.262.710					Escenarios deportivos	
			Escenario Deportivo Parque Los Leones		$ 1.593.164.051					Escenarios deportivos	
			Equipamiento Urbano Santander		$ 1.001.323.826					Escenarios deportivos	
			Equipamiento Urbano Villa Del Prado 9		$ 1.667.435.517					Escenarios deportivos	
34-2022	46-2022	3	Adecuación Parques - Lote 3- La Feria	Ing Pedro Ballesteros	$ 6.249.897.563	$ 485.613.594	01-abr	15-dic	30-dic	Parques	PARA LIQUIDAR
31-2022	40-2022	4	Adecuación Parques- Lote 4 Parque Los Canelos	Ing Pedro Ballesteros	$ 4.874.999.999	$ 776.065.402	04-feb	04-oct	30-dic	Parques	PARA LIQUIDAR
33-2022	40-2022	5	Adecuación Parques -Lote 5 - Parq Porvenir	Ing Pedro Ballesteros	$ 7.925.167.869		04-feb	04-oct	06-dic	Parques	PARA LIQUIDAR
414-2022	424-2022	7	Modernizacion AP Calle 56 -Fase I - Real De Minas	Ing John Larrota	$ 5.060.693.740	$ 328.396.550	24-ene	30-dic	30-dic	Alumbrado Público	SUSPENDIDO
37-2022	49-2022	8	Salones Comunales - Lote 2- Villa Mercedes	Ing Pedro Ballesteros	$ 500.608.994	$ 45.175.407	28-mar	26-dic	30-dic	Infraestructura social	PARA LIQUIDAR
411-2022	421-2022	9	Modernizacion AP Barrio Los Naranjos y Centauros	Ing John Larrota-julian Silva	$ 9.505.444.961	$ 589.431.258	24-ene	23-dic	23-dic	Alumbrado Público	SUSPENDIDO
405-2022	452-2022	10	Red Vial Urbana - lote 1- (Comunas 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15)	Ing Julio G. Peña	$ 10.534.387.254	$ 2.187.665.790	16-ene	15-dic	15-dic	Infraestructura para la movilidad	SUSPENDIDO
406-2022			Red Vial Urbana Lote 2 (Comunas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17)	Ing Julio G. Peña	$ 8.610.745.397		16-ene	15-dic	15-dic	Infraestructura para la movilidad	SUSPENDIDO
198-2023	201-2023	11	Construcción Obras Complementarias Del Espacio Publico, Adyacente A La Institucion Educativa Camacho Carreño	Ing pedro Ballesteros	$ 1.804.727.102	$ 121.194.360	16-ago	15-dic	30-dic	infraestructura social	SUSPENDIDO
273-2023		12	Recrear Norte	Ing Pedro Ballesteros	$ 816.866.155			24-dic	16-dic	Parques	PARA LIQUIDAR
			Cancha sintetica del kennedy							escenario deportivo	
403-2022	431-2022	13	Punta Paraiso	Ing Pedro Ballesteros	$ 3.632.467.562	$ 352.532.443	27-ene	2024-01-08	08-ene	Obras de mitigación	PARA LIQUIDAR
41-2023	61-2023	14	Vía principal a La Esmeralda finca Siempre Viva 83%	Ing Pedro Ballesteros	$ 1.506.525.905	$ 116.377.240	23-may		2024-02-29	Obras de mitigación	EJECUCION
			Vía San Cayetano Sector Finca Celis 100%		$ 44.218.307						
			Vía Miramar 82%		$ 63.801.790						
			Sectores puntuales Vías Criticas Corregimiento N° 2 100%		$ 241.033.702						
			Puente Nariño 100%		$ 63.100.000						
			Vía Balneario la Vega - San Pedro Bajo - Camino Sector Miramar 0%		$ 377.566.879						
			Vía Santa Rita Finca Benito Chaparro 15%		$ 110.033.703						
167-2022	168-2022	15	Adecuación Del Parque El Centenario	Ing Pedro Ballesteros	$ 11.298.192.214	$ 342.307.557	09-ago	15-dic	28-dic	Parques	PARA LIQUIDAR

contrato Obra Nro.	cto interventoria	Item	Objeto	Supervisor	Valor Obra	Valor interventoria	Fecha acta de inicio	Fecha term contractual	Fecha terminación proyectada	Tipo de obra	ESTADO
22-2023	429-2022	16	Mejoramiento Andenes, Chapinero 100%	Ing Edgar Bayona				14-01-2024	06-02-2024	Participativos	SUSPENDIDO
			Mejoramiento Andenes, La universidad 100%							Propios	
			Mejoramiento Andenes, La aurora 100%							Participativos	
			Mejoramiento Andenes, San Alonso 100%							Propios	
			Mejoramiento Andenes, Los pinos 100%							Propios	
			Mejoramiento Andenes, La Vega 100%							Propios	
			Construcción Pasamanos , El Rosal 25%							Participativos	
			Campo Madrid, pasamanos 70%							Participativos	
			Mejoramiento Andenes, La Juventud 88%							Participativos	
			Mejoramiento Andenes, la independencia 36%							Propios	
			Mejoramiento Andenes, Transicion 0%							Propios	
			Mejoramiento Andenes, Limoncito 0%							Participativos	
			Mejoramiento Andenes, Albania 20%							Participativos	
28-2023		17	Mejoramiento Andenes, Girardot 100%	Ing Edgar Bayona				09-01-2024	06-02-2024	Propios	SUSPENDIDO
			Mejoramiento Andenes, quinta estrella 100%							Participativos	
			Mejoramiento andenes campohermoso 100%							Propios	
			Mejoramiento Andenes, Aurora 67%							Propios	
			Mejoramiento Andenes, Nuevo Sotomayor 98%							Participativos	
			Mejoramiento Andenes, Sotomayor 44%							Participativos	
			Mejoramiento Andenes, El Prado 88%							Participativos	
			Mejoramiento Andenes, Mejoras Públicas 0%							Participativos	
			Mejoramiento Andenes, Bolivar 75%							Propios	
			Mejoramiento Andenes, Las Ferias 28%							Propios	
38-2022	49-2022	18	Salones Comunales - Lote 1- Colorados	Ing Pedro Ballesteros	$ 479.947.142		28-mar	26-dic		Infraestructura social	SUSPENDIDO
412-2022	422-2022	19	Modernizacion AP Bulevar Bolivar Y Glorieta San Francisco	Ing John Larrota - Jhaan Carlo	$ 4.760.929.033	$ 307.595.897	24-ene	19-dic	30-dic	Alumbrado Público	SUSPENDIDO
409-2022	12-2023	20	Gimnasios ciudad bolivar 14%	Ing Wilson Motta	$ 616.392.382	$ 757.076.545	10-abr	28-dic		Escenarios deportivos	SUSPENDIDO
			Escenario Deportivo La Salle 15,14%		$ 2.581.050.018					Escenarios deportivos	
			Equipamiento Urbano Brisas Del Mutis 37%		$ 1.069.256.366					Escenarios deportivos	
			Escenario Deportivo Plazuela Real 19,78%		$ 754.865.050					Escenarios deportivos	
			Equipamiento Urbano Floresta 35,25%		$ 981.204.512					Escenarios deportivos	
418-2022	444-2022	21	Placas Huellas lote 1	Ing Wilson Motta	$ 3.031.798.231	$ 553.267.889	14-mar	2024-01-15		Infraestructura rural	SUSPENDIDO
419-2022	13-2023	22	Placas Huellas lote 2	Ing Wilson Motta	$ 2.586.154.763	$ 532.461.284	07-mar	2024-01-10		Infraestructura rural	SUSPENDIDO
23-2023	397-2022	23	Espacio público Damaso Zapata	Ing Wilson Motta	$ 5.353.865.821	$ 426.647.666	29-may	28-dic	2024-02-27	Infraestructura social	EJECUCION
426-2022	427-2022	24	Plaza San Francisco	Ing Pedro Ballesteros	$ 7.185.094.791	$ 959.044.800	01-jun	2024-01-30	31-ene	Infarestructura social	EJECUCION
445-2022		25	Plaza Guarin	Ing Pedro Ballesteros	$ 4.212.906.188		01-jun	2024-01-31	30-ene	infraestructura social	EJECUCION
285-2023		26	Modernización alumbrado Carrera 27 (desde calle 9 a la calle 34)	Ing John Larrota	$ 9.552.108.863	$ 1.130.986.525	29-nov	2024-02-08		Alumbrado Publico	SUSPENDIDO
286-2023		27	Modernización alumbrado Carrera 27 (desde calle 34 a la puerta del sol)	Ing John Larrota			29-nov	2024-02-08		Alumbrado Publico	SUSPENDIDO
287-2023		28	Modernización alumbrado Calle 36	Ing John Larrota			29-nov	2024-02-08		Alumbrado Publico	SUSPENDIDO
291-2023		29	Modernización alumbrado Carrera 15	Ing John Larrota			29-nov	2024-02-08		Alumbrado Publico	SUSPENDIDO
288-2023		30	Modernización Avenida quebrada seca	Ing John Larrota			29-nov	2024-02-08		Alumbrado Publico	SUSPENDIDO
289-2023		31	Modernización Avenida Gonzalez Valencia	Ing John Larrota			29-nov	2024-02-08		Alumbrado Publico	SUSPENDIDO
290-2023		32	Modernización alumbrado Avenida Rosita	Ing John Larrota			29-nov	2024-02-08		Alumbrado Publico	SUSPENDIDO

contrato Obra Nro.	cto interventoria	Item	Objeto	Supervisor	Valor Obra	Valor interventoria	Fecha acta de inicio	Fecha term contractual	Fecha terminación proyectada	Tipo de obra	ESTADO
184-2023	183-2023	33	Adecuacion Del Parque Borde Sur En El Barrio La Victoria	Ing Pedro Ballesteros	$ 13.633.719.514	$ 678.208.073	08-ago	2024-02-07	07-feb	Parques	EJECUCION
171-2023		34	Construccion Acueductos Veredales Producto Consultoria Amb. Santa Rita, Capilla baja, y la fortuna	Ing Pedro Ballesteros	$ 4.671.830.672		22-ago	31-dic	22-feb	infraestructura social	SUSPENDIDO
387-2022	420-2022	35	Carrera 26	Ing Julio G. Peña	$ 9.072.944.903	$ 751.918.904	21-feb	20-dic	2024-06-20	Ciudad caminable	SUSPENDIDO
333-2023		36	Adecuación Del Salón Comunal Rincón De La Paz En La Comuna No.5	Ing Pedro Ballesteros	$ 414.437.844			2024-01-28		infraestructura social	SUSPENDIDO
292-2023		37	Adecuación Del Parque Diamante II	Ing Pedro Ballesteros	$ 2.366.406.193	$ 88.062.866				infraestructura social	SUSPENDIDO
448-2022	449-2022	38	Obra Centro Vida Antonia Santos	Ing Roque Oliveros	$ 9.097.194.874	$ 732.067.443	13-feb	12-dic		infraestructura social	SUSPENDIDO
396-2022	11-2023	39	Plaza Luis Carlos Galan	Ing Julio G. Peña	$ 4.233.045.357	$ 959.044.800	06-mar	30-dic	20-abr	Parques	SUSPENDIDO
			Parque Garcia Rovira	Ing Julio G. Peña	$ 6.762.162.011			30-dic	20-abr	Parques	
138-2023	142-2023	40	Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 1	Ing John Larrota	$ 1.122.746.611	$ 829.105.725	30-ago		2024-02-23	Alumbrado Publico	SUSPENDIDO
139-2023		41	Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 2	Ing John Larrota	$ 1.140.646.311					Alumbrado Publico	SUSPENDIDO
140-2023	143-2023	42	Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 3	Ing John Larrota	$ 1.124.731.209	$ 829.177.571				Alumbrado Publico	SUSPENDIDO
141-2023		43	Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 4	Ing John Larrota	$ 1.036.925.512					Alumbrado Publico	SUSPENDIDO
280-2023		44	Obras de mitigación altos del Kennedy	Ing Pedro Ballesteros	$ 267.379.215		08-nov	31-dic		Obras de mitigación	SUSPENDIDO
284-2023		45	Caiv fase 2	Edgar Yamidt Pinto	$ 297.862.995		14-nov	2024-01-27		infraestructura social	EJECUCION
307-2023 308-2023		46	Mejoramiento De La Infraestructura Fisica En Las Instituciones Educativas Oficiales	Ing Pedro Ballesteros	$ 2.685.944.820	$ 153.465.561	08-nov	2024-02-16		infraestructura escolar	EJECUCION
310-2023		47	Espacio Publico, IE Rural Bosconia Sede B De La Vereda Santa Rita	Ing Wilson Motta	$ 866.841.849		04-dic	2024-01-18		infraestructura escolar	SUSPENDIDO
316-2023		48	Diagonal 15 Avenida Quebrada Seca Hasta La Calle 33 Dentro De La Estrategia Corredor Ambiental	Ing Edgar Bayona	$ 396.599.265			2024-02-10	05-feb	Infraestructura social	SUSPENDIDO
410-2022		49	Cancha diamante I 89%	Ing Wilson Motta	$ 693.453.321	$ 502.306.136	27-feb		2024-02-07	scenarios deportiv	EJECUCION
	447-2022	50	Escenario deportivo provenza 62%		$ 2.957.465.428					scenarios deportiv	
		51	Patinódromo provenza 61%		$ 3.084.562.175					scenarios deportiv	
163-2022	169-2022	52	Espacio Publico Plan Centro Cra 10 (50%) Cra 11 (107%) Cra 12 (79%) Calle 37 (87%) Calle 41 (91%) Calle 42 (0%) Calle 43 (48%)	Ing Edgar Bayona	$ 31.221.573.233	$ 2.089.409.768	30-ago		2024-04-29	Infraestructura para la movilidad	SUSPENDIDO
106-2023	80-2023	51	Obras De Mitigacion Barrio Gaitan, Escarpa Norte, Secciones 1-2-3	Ing pedro Ballesteros	$ 16.639.364.384	$ 1.164.754.983	01-ago	2024-08-30	30-ago	Obras de mitigación	EJECUCION
104-2023	163-2023	52	Mitigación y estabilización en el sector de la Gloria	Ing pedro Ballesteros	$ 18.943.476.234	$ 4.536.669.825	29-ago	2024-08-28	28-ago	Obras de mitigación	EJECUCION
			Mitigación y estabilización en el sector de Nazareth		$ 18.943.476.234		29-ago		28-ago		
			Mitigación y estabilización en el sector de Pablo VI		$ 18.943.476.234		29-ago		28-ago		
69-2023	85-2023	53	Construcción Canalización Quebrada La flora y la Iglesia	Ing Pedro Ballesteros	$ 40.701.057.534	$ 2.485.943.885	05-may	2024-11-04	04-nov	Obras de mitigación	EJECUCION
NA			Adecuacion De Las Instituciones Educativas, Tecnico Superior Damazo Zapata,		$ 42.546.026.493					infraestructura escolar	
			Adecuacion De Las Instituciones Educativas, , Inem,		$ 25.825.511.660					infraestructura escolar	
			Adecuacion De Las Instituciones Educativas, Santander		$ 11.297.453.460					infraestructura escolar	
					$ 221.938.942.612	$ 18.200.645.654					

2. ¿Qué obras de infraestructura para mejoramiento, equipamiento o repotenciación adelantadas por la administración anterior presentan inconsistencias alertadas por las comunidades?

contrato Obra Nro.	cto interventoria	Objeto	Supervisor	% Avance ejec	Valor Obra	Valor interventoria	Fecha acta de inicio	Fecha term contractual	Tipo de obra	ESTADO
297-2022	NA	PUENTE VIJAGUAL, Puente Perpetuo Socorro Cra 15 y 17, puente puerta del sol, paseo del comercio	Ing Edgar Bayona	100%	$ 757.033.451			09-dic	Ciudad caminable	PARA LIQUIDAR
408-2022	446-2022	Escenario deportivo las hamacas 95%	Ing Wilson Motta	95%	$ 2.531.197.489	$ 576.038.600	27-feb	2024-01-06	Escenarios deportivos	PARA LIQUIDAR
34-2022	46-2022	Adecuación Parques - Lote 3- La Feria	Ing Pedro Ballesteros	90%	$ 6.249.897.563	$ 485.613.594	01-abr	04-nov	Parques	
31-2022	40-2022	Adecuación Parques- Lote 4 Parque Los Canelos	Ing Pedro Ballesteros	90%	$ 4.874.999.999	$ 776.065.402	04-feb	04-oct	Parques	
33-2022	40-2022	Adecuación Parques -Lote 5 - Parq Porvenir	Ing Pedro Ballesteros	100%	$ 7.925.167.869		04-feb	04-oct	Parques	PARA LIQUIDAR
414-2022	424-2022	Modernizacion AP Calle 56 -Fase I - Real De Minas	Ing John Larrota	88%	$ 5.060.693.740	$ 328.396.550	24-ene	30-dic	Alumbrado Público	SUSPENDIDO
37-2022	49-2022	Salones Comunales - Lote 2- Villa Mercedes	Ing Pedro Ballesteros	80%	$ 500.608.994	$ 45.175.407	28-mar	26-dic	Infraestructura social	PARA LIQUIDAR
411-2022	421-2022	Modernizacion AP Barrio Los Naranjos y Centauros	Ing John Larrota- julian Silva	95%	$ 9.505.444.961	$ 589.431.258	24-ene	23-dic	Alumbrado Público	SUSPENDIDO
198-2023	201-2023	Construcción Obras Complementarias Del Espacio Publico, Adyacente A La Institucion Educativa Camacho Carreño	Ing pedro Ballesteros	60%	$ 1.804.727.102	$ 121.194.360	16-ago	15-dic	infraestructura social	SUSPENDIDO
433-2022		Placas Huellas lote 3	Ing Wilson Motta	100%	$ 1.726.277.164	$ 526.082.192	11-may	10-oct	Infraestructura rural	PARA LIQUIDAR
41-2023	61-2023	Puente Nariño 100%			$ 63.100.000					
167-2022	168-2022	Adecuación Del Parque El Centenario	Ing Pedro Ballesteros	83%	$ 11.298.192.214	$ 342.307.557	09-ago	15-dic	Parques	PARA LIQUIDAR
38-2022	49-2022	Salones Comunales - Lote 1- Colorados	Ing Pedro Ballesteros	60%	$ 479.947.142		28-mar	26-dic	Infraestructura social	SUSPENDIDO
412-2022	422-2022	Modernizacion AP Bulevar Bolivar Y Glorieta San Francisco	Ing John Larrota - Jhaan Carlo	60%	$ 4.760.929.033	$ 307.595.897	24-ene	19-dic	Alumbrado Público	SUSPENDIDO
409-2022	12-2023	Gimnasios ciudad bolivar 14%	Ing Wilson Motta	22,2%	$ 616.392.382	$ 757.076.545	10-abr	28-dic	Escenarios deportivos	SUSPENDIDO
		Escenario Deportivo La Salle 15,14%			$ 2.581.050.018				Escenarios deportivos	
418-2022	444-2022	Placas Huellas lote 1	Ing Wilson Motta	62%	$ 3.031.798.231	$ 553.267.889	14-mar	2024-01-15	Infraestructura rural	EJECUCION
419-2022	13-2023	Placas Huellas lote 2	Ing Wilson Motta	45%	$ 2.586.154.763	$ 532.461.284	07-mar	2024-01-10	Infraestructura rural	EJECUCION
23-2023	397-2022	Espacio público Damaso Zapata	Ing Wilson Motta	30%	$ 5.353.865.821	$ 426.647.666	29-may	28-dic	Infraestructura social	EJECUCION
426-2022	427-2022	Plaza San Francisco	Ing Pedro Ballesteros	17%	$ 7.185.094.791	$ 959.044.800	01-jun	2024-01-30	Infarestructura social	EJECUCION
445-2022		Plaza Guarin	Ing Pedro Ballesteros	30%	$ 4.212.906.188		01-jun	2024-01-31	infraestructura social	EJECUCION
387-2022	420-2022	Carrera 26	Ing Julio G. Peña	11%	$ 9.072.944.903	$ 751.918.904	21-feb	20-dic	Ciudad caminable	SUSPENDIDO
448-2022	449-2022	Obra Centro Vida Antonia Santos	Ing Roque Oliveros	66%	$ 9.097.194.874	$ 732.067.443	13-feb	12-dic	infraestructura social	SUSPENDIDO
396-2022	11-2023	Plaza Luis Carlos Galan	Ing Julio G. Peña	48%	$ 4.233.045.357	$ 959.044.800	06-mar	30-dic	Parques	SUSPENDIDO
		Parque Garcia Rovira	Ing Julio G. Peña		$ 6.762.162.011			30-dic	Parques	
138-2023	142-2023	Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 1	Ing John Larrota		$ 1.122.746.611	$ 829.105.725	30-ago	2024-02-23	Alumbrado Publico	EJECUCION
139-2023		Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 2	Ing John Larrota		$ 1.140.646.311				Alumbrado Publico	EJECUCION
140-2023	143-2023	Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 3	Ing John Larrota		$ 1.124.731.209	$ 829.177.571			Alumbrado Publico	EJECUCION
141-2023		Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 4	Ing John Larrota		$ 1.036.925.512				Alumbrado Publico	EJECUCION
163-2022	169-2022	Espacio Publico Plan Centro Cra 10 (50%) Cra 11 (107%) Cra 12 (79%) Calle 37 (87%) Calle 41 (91%) Calle 42 (0%) Calle 43 (48%)	Ing Edgar Bayona	76%	$ 31.221.573.233	$ 2.089.409.768	30-ago	2024-04-29	Infraestructura para la movilidad	SUSPENDIDO
					$ 147.917.448.936	$ 13.517.123.212				

3. ¿Cuál es el estado de avance de las remodelaciones o adecuación de los distintos parques de la ciudad, dejando claro su fecha de terminación proyectada y las razones del no cumplimiento del cronograma contractual?

contrato Obra Nro.	cto interventoria	Item	Objeto	Supervisor	% Avance ejec	Valor Obra	Valor interventoria	Fecha acta de inicio	Fecha term contractual	Fecha terminación proyectada	Tipo de obra	ESTADO
34-2022	46-2022	1	Adecuación Parques - Lote 3- La Feria	Ing Pedro Ballesteros	85%	$ 6.249.897.563	$ 485.613.594	01-abr	15-dic	30-dic	Parques	PARA LIQUIDAR
31-2022	40-2022	2	Adecuación Parques- Lote 4 Parque Los Canelos	Ing Pedro Ballesteros	90%	$ 4.874.999.999	$ 776.065.402	04-feb	04-oct	30-dic	Parques	PARA LIQUIDAR
33-2022	40-2022	3	Adecuación Parques -Lote 5 - Parq Porvenir	Ing Pedro Ballesteros	100%	$ 7.925.167.869		04-feb	04-oct	06-dic	Parques	PARA LIQUIDAR
273-2023		4	Recrear Norte	Ing Pedro Ballesteros	100%	$ 816.866.155			24-dic	16-dic	Parques	PARA LIQUIDAR
167-2022	168-2022	5	Adecuación Del Parque El Centenario	Ing Pedro Ballesteros	83%	$ 11.298.192.214	$ 342.307.557	09-ago	15-dic	28-dic	Parques	PARA LIQUIDAR
412-2022	422-2022	6	Glorieta San Francisco y bulevar bolivar	Ing John Larrota - Jhaan Carlo	60%	$ 4.760.929.033	$ 307.595.897	24-ene	19-dic	30-dic	parques y AP	SUSPENDIDO
409-2022	12-2023	7	Gimnasios ciudad bolivar 14%	Ing Wilson Motta	22,2%	$ 616.392.382	$ 757.076.545	10-abr	28-dic		Escenarios deportivos	SUSPENDIDO
		8	Escenario Deportivo La Salle 15,14%			$ 2.581.050.018					Escenarios deportivos	
		9	Equipamiento Urbano Brisas Del Mutis 37%			$ 1.069.256.366					Escenarios deportivos	
		10	Escenario Deportivo Plazuela Real 19,78%			$ 754.865.050					Escenarios deportivos	
		11	Equipamiento Urbano Floresta 35,25%			$ 981.204.512					Escenarios deportivos	
184-2023	183-2023	12	Adecuacion Del Parque Borde Sur En El Barrio La Victoria	Ing Pedro Ballesteros	4%	$ 13.633.719.514	$ 678.208.073	08-ago	2024-02-07	07-feb	Parques	EJECUCION
292-2023	11-2023	13	Adecuación Del Parque Diamante II	Ing Pedro Ballesteros		$ 2.366.406.193	$ 88.062.866				infraestructura social	SUSPENDIDO
396-2022		14	Plaza Luis Carlos Galan	Ing Julio G. Peña	48%	$ 4.233.045.357	$ 959.044.800	06-mar	30-dic	20-abr	Parques	SUSPENDIDO
		15	Parque Garcia Rovira	Ing Julio G. Peña		$ 6.762.162.011			30-dic	20-abr	Parques	
	447-2022	16	Escenario deportivo provenza 62%			$ 2.957.465.428					Escenarios deportivos	
		17	Patinódromo provenza 61%			$ 3.084.562.175					Escenarios deportivos	

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA No. 396 DE 2022
(A fecha 27/12/2023)

OBJETO:
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALAN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. PLAZA CIVICA LUIS CARLOS GALAN

Las actividades ejecutadas, incluye las canalizaciones y cajas de alumbrado público en un 80%, redes de comunicaciones y redes eléctricas de baja y media tensión en un 75%, redes de alcantarillado sanitario y pluvial en un 80%, acabados de piso de andenes en un 30%, acabados de pisos en vías vehiculares en un 75%, mobiliario urbano en un 60% y finalmente, mantenimiento de piso en piedra Barichara en un 75%.

Entre las actividades pendientes, se cuentan los porcentajes por ejecutar de las actividades referidas anteriormente, además de las siguientes actividades: Impermeabilización de la parte alta (costado oriental) de la placa de la plazoleta y franja sur del andén sobre la placa de la plazoleta, placa aligerada sobre las áreas a impermeabilizar, refuerzo de la iluminación de la plaza cívica e intervención del espacio público sobre la carrera 12 entre calles 35 y 36.

PLAZOLETA LUIS CARLOS GALAN		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**
1	PRELIMINARES	
1,1	MEDICIONES	$ 16.665.433,84
1,2	DESMONTES	$ 1.719.018,34
1,3	DEMOLICIONES	$ 107.076.125,16
1,4	EXCAVACIONES	$ 21.443.099,37
1,5	RELLENOS	$ 57.956.386,50
2	CONCRETOS	
2.1.1	Solado de limpieza en concreto 1500 psi mezclado en sitio	$ 1.309.540,94
2,4	BORDILLOS Y SARDINELES	$ 24.222.849,71
3,1	ACERO Y ESTRUCTURAS METALICAS	$ 47.874.190,00
5.1.1	PUNTOS SANITARIOS PVC	$ 239.431,00
	RED ALCANTARILLADO	$ 2.029.824,25
8	ACABADOS DE PISOS	$ 44.107.700,00
12	ZONA VERDE	$ 3.924.974,14
13	MOBILIARIO	$ 122.342.690,00
18,2	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 85.189.676,08
16	VARIOS	$ 113.402.895,00
	ITEMS NO PREVISTOS	$ 929.239.036,70
19	CONSULTORÍA	$ 23.294.400,00
	SUBTOTAL EJECUTADO	**$ 1.602.037.271,03**

Resumen de Actividades Ejecutadas por Capítulos

2. PARQUE GARCIA ROVIRA

Las actividades ejecutadas, incluye las canalizaciones y cajas de alumbrado público en un 70%, redes de comunicaciones y redes eléctricas de baja y media tensión en un 60%, redes de alcantarillado sanitario y pluvial en un 70%, jardineras parque en un 75%, acabados de piso de andenes y áreas peatonales en un 60%, acabados de pisos en vías vehiculares en un 65%, mobiliario urbano en un 50% y luminarias en un 40%.

Entre las actividades pendientes, se cuentan los porcentajes por ejecutar de las actividades referidas anteriormente, además de las siguientes actividades: Actividades de tratamiento paisajístico y zonas verdes, e intervención del espacio público sobre las calles 35 y 37 entre carreras 9 y 10.

PARQUE GARCIA ROVIRA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**
1	PRELIMINARES	
1,1	MEDICIONES	$ 22.582.056,64
1,2	DESMONTES	$ 1.274.076,00
1,3	DEMOLICIONES	$ 197.817.806,83
1,4	EXCAVACIONES	$ 26.822.347,43
1,5	RELLENOS	$ 103.393.334,03
2,1	CIMENTACION	$ 12.771.960,93
2.3	COLUMNAS Y MUJROS	$ 207.120,18
2,4	BORDILLOS Y SARDINELES	$ 30.714.359,80
3,1	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	$ 198.006.359,89
4.1.	Tuberia PVC pared estructural	$ 24.264.237,28
5.1	CAJAS DE INPECCION	$ 2.407.650,00
7.2	ACABADOS PISO EXTERIOR PEATONAL	$ 48.993.500,00
9	ZONA VERDE	$ 66.049.167,02
10	MOBILIARIO	$ 200.750.000,00
12	VARIOS	$ 112.046.741,00
14	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 110.237.750,97
NP	ITEMS NO PREVISTOS	$ 1.772.245.252,93
15,1	CONSULTORIA	$ 25.930.000,00
	SUBTOTAL EJECUTADO	**$ 2.956.513.720,93**
	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	**$ 4.558.550.991,95**

Resumen de Actividades Ejecutadas por Capítulos

3. AVANCE DE LA OBRA

Como resultado de las actividades ejecutadas, el contrato de obra cuenta con un avance físico del 52%.

Nota: Información extraída de los últimos informes semanal y mensual de Interventoría.

MALLA VIAL RURAL PERIODO 2020-2023

12. Cuál es el estado actual de las vías terciarias "vías rurales", placa huella en los tres corregimientos del Municipio de Bucaramanga?

Estado actual vías rurales 2024.

CORREGIMIENTO	Longitud Totoal (Km)	Via en Afirmado	Placa Huella
Corregimiento N°1	**72,98**	61,8	13,7
Corregimiento N°2	**38,07**	31,7	8,6
Corregimiento N°3	**39,61**	22,8	19,2
Total	**150,66**	**116,27**	**41,45**

Cuadro No 1
Fuente: secretaria de infraestructura- obras rurales

12.1 Cuantos km de placa huella se construyeron y cuantos están ejecutando en el sector rural del Municipio de Bucaramanga?.

I. PLACA HUELLAS

VIGENCIA 2022-2023

1.- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 418 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2022 - MEJORAMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2, 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 1

CONTRATISTA **: CONSORCIO JASC 2022**
INTERVENTOR **: COMPAÑÍA PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.S**
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL : $ **2.130.769.633,10**
VALOR ADICIONAL **: $ 901.028.598,00**
PLAZO INICIAL **:** CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL : 2 MESES 20 DIAS
FECHA DE INICIO **:** 14 DE MARZO DE 2023
FECHA FINAL : 15 DE ENERO DEL 2024.
PORCENTAJE AVANCE : 81 %
ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución – en trámite de adicionar en plazo

PUNTOS A INTERVENIR

CUADRO DE AVANCE GRUPO 1 PLACA HUELLAS

TRAMO	VEREDA	SECTOR	PLACA HUELLAS (m)	EJECUTADO TOTAL %
1	Angelinos	Inicio ramal al tanque	47	100,00%
2	Angelinos	Finca La Esperanza	92	100,00%
3	Angelinos	Finca Pajitas	60	100,00%
4	San Pedro Bajo	Balneario La Vega	120	100,00%
5	San Pedro Bajo	Miramar	100	100,00%
6	La Sabana	La Y. Finca El Rubí	100	100,00%
7	La Sabana	Finca Mi Paraiso	100	100,00%
8	La Esmeralda	El Calzo	168	20,00%
9	El Aburrido Bajo	La Esperanza	175	95,00%
10	San Pedro Bajo	El Arenal	120	100,00%
11	San Pedro Bajo	Las Marraneras	120	100,00%
12	San Cayetano	Escuela	126,5	100,00%
13	Santa Rita	Capilla Alta- Magüeyes tramo 1	100	100,00%
14	Santa Rita	Capilla Alta- Magüeyes tramo 2	150	50,00%
15	VIAJAGUAL	TIENDA ROJA	184	95,00%
TOTALES			**1762,5**	

SE ENCUENTRAN EN EJECUCION LOS PUNTOS CRITICOS DE LA SIGUIENTES VEREDAS

Vereda la esmeralda- Sector El Calzo – ejecución: 20%

Vereda Aburrido bajo- sector finca La esperanza – ejecución: 95%

Vereda Santa Rita –sector finca Talara- Ejecución 50%

2.- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 419 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2.

CONTRATISTA : **CONSORCIO RURAL BUCARAMANGA 2023**

INTERVENTOR : **CONSORCIO CDC**

SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ

VALOR INICIAL : $ 1.860.497.004,00

VALOR ADICIONAL : $ 725.657.760,00

PLAZO INICIAL : CINCO (5) MESES

PLAZO ADICIONAL : **DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS**

FECHA DE INICIO : 07 DE MARZO DE 2023

FECHA FINAL : 14 DE ENERO DE 2024

PORCENTAJE AVANCE : 70 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra EN EJECUCION. En espera de trámite de adicional en plazo

PUNTOS A INTERVENIR

GRUPO 2 - C2 - PLACAS HUELLAS

No.	CORREGIMIENTO	VEREDA	SECTOR	OBRA A REALIZAR	LONG. FINAL.	% AVANCE	ESTADO
1	Corregimiento 2	Capilla alta	Finca El Guarumo - Finca Esquinita	Placa huella L=170 M	170	0%	POR INICIRA
2	Corregimiento 2	Vereda Capilla baja	Sector Escuela	Placa huella L=150 M	106	100%	TERMINADO
3	Corregimiento 2	Vereda Capilla baja	Sector Escuela II	Placa huella L=100 M	144	100%	TERMINADO
4	Corregimiento 2	Vereda Monserrate	Sector El Embalse Tona	Placa huella L=200 M	140	70%	EN EJECUCION
5	Corregimiento 2	Vereda Bolarqui Bajo		Tramo Adicional	60	100%	TERMINADO

GRUPO 2 - C2 - OBRAS DE ARTE

	CORREGIMIENTO	VEREDA	SECTOR	OBRA A REALIZAR	Cantidad	% AVANCE	ESTADO
6	Corregimiento 2	Bolarqui Bajo	Sector el guayabito	Muro de estabilización.	1	100%	TERMINADO

GRUPO 2 - C3 - PLACAS HUELLAS

No.	CORREGIMIENTO	VEREDA	SECTOR	OBRA A REALIZAR	LONG. FINAL.	% AVANCE	ESTADO
7	Corregimiento 3	San José	Gruta de la virgen casa No.50	Placa huella L=150 M	106	100%	TERMINADO
8	Corregimiento 3	San José	Sector casa roja - finca Genaro	Placa huella L=52 M	66	100%	TERMINADO
9	Corregimiento 3	El Pedregal	Sector El mango	Placa huella L=190 M	138	100%	TERMINADO
10	Corregimiento 3	El Pedregal	Finca Villa Laura curva 1 y 2	Placa huella L=37 M	37	0%	POR INICIRA
11	Corregimiento 3	Vereda Retiro chiquito	Sector Curva el miedo	Placa huella L=200 M	80	50%	EN EJECUCION
12	Corregimiento 3	Vereda Retiro chiquito	Sector La Yee la niebla Tramo 1.	Placa huella L=100 M	126	100%	TERMINADO
13	Corregimiento 3	Vereda Retiro chiquito	Sector La Yee la niebla Tramo 2.	Tramo Adicional	80	100%	TERMINADO
14	Corregimiento 3	Galilo alto	Km 12 - La Niebla Tramo No.1.	Tramo Adicional	70	0%	POR INICIAR
15	Corregimiento 3	Galilo alto	Km 12 - La Niebla Tramo No.2.	Tramo Adicional	70	0%	POR INICIAR
16	Corregimiento 3	Gualilo.	La Malaña.	Tramo Adicional	70	0%	POR INICIAR
17	Corregimiento 3	SANTA BARBARA	La Udes.	Tramo Adicional	80	20%	EN EJECUCION
18	Corregimiento 3	SANTA BARBARA	La Antena.	Tramo Adicional	80	20%	EN EJECUCION
				LONGITUD TOTAL	**1.623,00**		

SE ENCUENTRAN EN EJECUCION LOS PUNTOS CRITICOS DE LA SIGUIENTES VEREDAS

Vereda la Capilla alta - Sector Finca Guarumo – por iniciar

Vereda Monserrate - sector finca embalse – ejecución: 70%

Vereda Pedregal –sector villa Laura - Ejecución 90%

Vereda Retiro Chiquito – sector curva el miedo – ejecución 80%

Vereda Gualilo alto –sector La niebla- Ejecución-por iniciar

Vereda Santa Bárbara-sector la antena-sector UDES- Ejecución – 70%

VIGENCIA 2021-2022

CONTRATO No.	268 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo No. 1
VALOR INICIAL	$ 570.088.681,00
ADICIÓN No. 1	$ 284.889.041,00
VALOR FINAL	$ 854.977.722,00
CONTRATISTA	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S. NIT: 800.226.646-0
INTERVENTOR	SEIING S.A.S. BIC NIT: 900.208.426-6
SUPERVISOR	WILSON MOTTA RODRIGUEZ
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2021
ADICIONAL TIEMPO	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE ABRIL DE 2022

PUNTOS A INTERVENIDOS

CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL – GRUPO 1		
Corregimiento	Vereda	Meta Física
Corregimiento No. 1	SAN CAYETANO	- Placa Huella: 173.7M - Muro de Contención: H=5*8.5 - Alcantarilla: 1 UND
Corregimiento No. 2	EL PABLON	- Placa Huella: 140M - Muro de Contención: H=5*9 Y H=1*4 - Alcantarilla: 3 UND
Corregimiento No. 3	SAN PEDRO BAJO	- Placa Huella: 120M - Cunetas

CONTRATO No.	286 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 2

VALOR INICIAL	$712.472.296,00
ADICIÓN No. 1	$ 356.153.322,00
VALOR FINAL	$1.068.625.618,00
CONTRATISTA	CONSORCIO VIA RURAL 01 NIT: 901.533.992-7
INTERVENTOR	SEIING S.A.S. BIC NIT: 900.208.426-6
SUPERVISOR	WILSON MOTTA RODRIGUEZ
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA REINICIO	11 DE FEBRERO DE 2022
ADICIONAL TIEMPO	2 MESSES
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE ABRIL DE 2022

PUNTOS A INTERVENIDOS

Vereda	Placa Huella (metros)	Alcantarilla (Und)	Muro de Contención h=1.40*6.50 (Und)	Sumidero Transversal	Cuneta Adicional	Batea Adicional
VEREDA MAGUEYES	120,93	1				
VEREDA LOS SANTOS	96,20				1	
VEREA BOLARQUI	68,99			1		
VEREDA RETIRO GRANDE	103,35				1	
VEREDA 10 DE MAYO	82,12					1
VEREDA GUALILO ALTO	68,71					
VEREDA MONSERRATE	79,32	1				
VEREDA BUENA VISTA	70,65		1			
TOTAL GRUPO 2	**690,27**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**

14. Cuantos fue inversión en la construcción de pozos sépticos y cuantos construyeron

II. POZOS SEPTICOS

Contrato de obra : No. 289 de 2021

Objeto : CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA grupo 1

Contratista : PAVIACOM SAS NIT 900.036.469-0

Interventor : CARLOS ALBERTO GUALDRON PALACIOS

Supervisor : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Valor : $ 367.006.900
Valor Adicional : $ 155.708.130
Valor Total : $ 522.715.030
Plazo total : CUATRO (04) meses
Fecha de Inicio : 22 de noviembre de 2021
Nueva Fecha de terminación : 21 de abril de 2022

Numero de pozos sépticos instalados: 43 und
Contrato de obra No. 290 de 2021

Contratista: CONSTRUCTORA ICONIKA SAS NIT: 901.437.084-3

Objeto : CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA grupo 1

Interventor : CARLOS ALBERTO GUALDRON PALACIOS

Supervisor : WILSON MOTTA RODRIGUEZ

Valor : $ 367.143.960,00
Valor Adicional : $ 92.077.860,00
Valor Total : $ 459.221.820,00
Plazo : Cuatro (4) meses
Fecha de Inicio : 22 de noviembre de 2021
Nueva Fecha de terminación : 21 de abril de 2022

Numero de pozos sépticos instalados: 35 und

III. ESCENARIOS DEPORTIVOS 2023

CONTRATO: 408 del 26 de diciembre de 2022.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

OBJETO: **ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER LOTE 1.**

VALOR CONTRATO : $7.031.227.735,05

PLAZO : 7 MESES

PLAZO ADICIONAL No 1 : 20 DIAS
PLAZO ADICIONAL No 2 : 1 MES

CONTRATISTA : CONSORCIO ADECUACIONES JGV 2022

INTERVENTOR : CONSORCIO INTERSANTANDER

SUPERVISOR DE OBRA **:** ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ

FECHA DE INICIO : 27 de FEBRERO DE 2023.

FECHA DE TERMINACIÓN : 6 DE NERO DE 2024.

PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%

ALCANCE: **ADECUACION PARQUE LEONES, CANCHA HAMACAS, PARQUE INFANTIL BARRIO SANTANDER, PARQUE VILLAS DEL PRADO, CANCHA BARRIO NORTE BAJO**

OBSERVACION: se encuentra en trámite de entrega de redes eléctricas a la oficina de alumbrado público.

CONTRATO : 409 DE 2022

CONTRATANTE	: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
OBJETO	**: ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER LOTE 2.**
VALOR CONTRATO	: $ 6.255.943.671,35
PLAZO	: 6 MESES
PLAZO ADICIONAL No 1	: DOS (2) MESES
CONTRATISTA	: CONSORCIO DEPORTIVO SM
INTERVENTOR	: CONSORCIO KALROY 13 BUCARAMANGA
SUPERVISOR DE OBRA	**:** ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
FECHA DE INICIO	: 10 DE ABRIL DEL 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN	: 27 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA DE SUSPENSION	: 20 DICIEMBRE 2023

ALCANCE: **ADECUACION PARQUE BRISAS DEL MUTIS, ADECUACION PARQUE FLORESTA, GIMNASIO CIUDAD BOLIVAR, CANCHA BARRIO LA SALLE, CANCHA PLAZUELA REAL.**

PORCENTAJE DE EJECUCION: 50%

OBSERVACION: se encuentra en SUSPENSION en espera trámite de adicional en plazo DE DOS MESES.

CONTRATO	**: No** 410 DE 2022
OBJETO	**:** ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER- LOTE 3
CONTRATISTA	**:** CONSORCIO PARQUES URBANISTICOS
INTERVENTOR	**:** CONSORCIO INTERVIAS RS
SUPERVISOR DE OBRA	**:** ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL	**:** $ 6.417.027.743,27
VALOR ADICIONAL	**:** $ 1.340.000.000,00
VALOR CONTRATO	**:** $ 7.757.027.743,27
PLAZO INICIAL	**:** SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL	**:** DOS Y MEDIO (2,5) MESES
FECHA DE INICIO	**: 27** DE FEBRERO 2023
SUSPENSIONES N° 1	**: 18** DE AGOSTO 2023
FECHA DE REINICIO	**:** 14 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION	**:** 05 DE FEBRERO 2024

ALCANCE: ADECUACION PARQUE DE PROVENZA, ADECUACION CANCHA DIAMANTE I, Y PATINODROMO DE PROVENZA

OBSERVACION: se encuentra en EJECUCION en espera trámite de adicional en valor y plazo tanto del contrato de obra como interventoría

El 30 de enero se entrega finalizado ADECUACION PARQUE DE PROVENZA, ADECUACION CANCHA DIAMANTE I,

Item	Año	Número de contrato obra	Número de Proceso SECOP	Tipo de obra	Contratista de obra	VALORES PAGADOS POR LA ADMINISTRACION OBRA + INTERVENTORIA	Objeto	Estado Actual	Comuna
1	2021	264-2021	SI-LP-011-2021	Infraestructura escolar	Universal Sec Sas	$ 1.268.544.005,00	Sede G San Pedro Bajo Rural Vijagual . Grupo 2	Liquidado	CORREG. 1
2	2020	2182-2020	0	Infraestructura escolar		$ 85.078.135,29	Ie Rural Vijagual - Sede A - Mantenimiento De La Cuberta De Bloque De Aulas	Liquidado	CORREG. 1
3	2021	2764-2021	NA	Infraestructura escolar		$ 142.113.742,42	Ie Rural Vijagual - Sede A ;Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua, Incluyendo Motobomba Y Desarenador	Liquidado	CORREG. 1
4	2020	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 61.217.200,18	Ie Rural Vijagual Sede A Obra: Adecuaciones locativas en ambientes de aprendizaje con enfoque STEAM en el marco de cumplimiento de acuerdo de ciudad	Liquidado	CORREG. 1
5	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 72.572.092,00	Ie Rural Vijagual Sede A Instalación de transformador trifásico 30 KVA, protecciones, medidor, tablero de distribución general.	Liquidado	CORREG. 1
6	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 469.896.345,00	Cer El Paulon Obra: Adicional 1 -Repotenciación de IE	Liquidado	CORREG. 1
7	2021	2782-2021	NA	Infraestructura escolar		$ 12.886.528,90	Cer La Malaña Sede B El Gualilo Mantenimiento y adecuación de las instalaciones locativas del Centro Educativo Rural La Malaña Sede B	Liquidado	CORREG. 3
8	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 2.634.723.124,00	Ie Rural Bosconia Sede B Santa Rita Obra: Construcción de la Jornada Única IE Rural Bosconia sede B convenio FFIE y municipio de Bucaramanga	Liquidado	CORREG. 2
9	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 62.182.551,00	Ie Rural Vijagual Sede G San Pedro Bajo Construcción de muro de contención	Liquidado	CORREG. 1
10	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 17.086.069,33	Ie Rural Bosconia Sede D Bolarqui Mantenimiento de la Planta Física	Liquidado	CORREG. 2
11	2022	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 125.815.768,75	Ie Rural Vijagual Sede D San Cayetano Mantenimiento de infraestructura en la IE Rural Vijagual Sede D	Liquidado	CORREG. 1
12	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 1.817.276.876,00	Ie Rural Bosconia Sede B Santa Rita Obras complementarias construcción de la Jornada Única IE Rural Bosconia Sede B, convenio FFIE y municipio de Bucaramanga.	Liquidado	CORREG. 2
13	2022	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar	UT Treta C	$ 3.793.014.220,68	IE Rural Bosconia sede B Santa Rita.sede B + obras complementarias	En ejecución	CORREG. 2

Item	Año	Número de contrato obra	Número de Proceso SECOP	Tipo de obra	Contratista de obra	VALORES PAGADOS POR LA ADMINISTRACION OBRA + INTERVENTORIA	Objeto	Estado Actual	Comuna
14	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 24.812.436,00	Cer El Paulon; Adecuación de Baterías Sanitarias para el regreso a la presencialidad-IE Rural Vijagual Sede A -IE Rural Vijagual Sede B La Esmeralda-IE Rural Vijagual Sede C La Pastora - IE Rural Vijagual Sede D San Cayetano; -IE Rural Vijagual Sede E San Ignacio; - IE Rural Vijagual Sede F San Pedro Alto - IE Rural Vijagual Sede G San Pedro Bajo - IE	Liquidado	CORREG. 1
15	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 517.115.246,00	IE Rural Vijagual Sede G San Pedro Bajo; Obra: Adecuación de la infraestructura de la Sede G San Pedro	Liquidado	CORREG. 1
16	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 1.049.352.155,00	IE Rural Vijagual Sede I El Inicio; Obra: Adecuación de la infraestructura de la Sede I El Inicio	En ejecución	CORREG. 1
17	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 8.959.841,46	IE Rural Vijagual Sede A; Obra: Adicional 1 -Adecuaciones locativas	Liquidado	CORREG. 1
18	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 95.317.223,00	IE Rural Vijagual Sede G San Pedro Bajo; Obra: Adecuación de la infraestructura de la Sede G San Pedro	Liquidado	CORREG. 1
19	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 199.993.670,00	IE Rural Vijagual Sede I El Inicio; Obra: Adecuación de la infraestructura de la Sede I El Inicio	Liquidado	CORREG. 1
20	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 8.954.788,29	IE Rural Bosconia Sede F Cuchilla Alta; Adecuación de Baterías Sanitarias para el regreso a la presencialidad-IE Rural Bosconia Sede G Monserrate; Adecuación de Baterías Sanitarias para el regreso a la presencialidad-IE Rural Bosconia Sede D Bolargui; Obra: Adicional 1 - Adecuaciones locativas-IE Rural Bosconia Sede F Cuchilla	Liquidado	CORREG. 3
21	2021	Recursos FOME	NA	Infraestructura escolar		$ 3.343.646,00	Cer La Malaña Sede B El Gualilo; Adecuación de Baterías Sanitarias para el regreso a la presencialidad - Cer La Malaña Sede B El Gualilo; Señalética para protocolos de Bioseguridad	En ejecución	CORREG. 3
22	2023	SI-SI-LP-006-2025	NA	Infraestructura escolar	SI-SI-LP-006-2023	$ 25.727.442,84	Realizar la adecuacion de los pisos en las zonas de juegos infantiles de la **Institucion Educativa Rural el Paulon**	En ejecución	CORREG. 1
23	2023	SI-SI-LP-006-2033	NA	Infraestructura escolar	SI-SI-LP-006-2023	$ 95.445.188,95	Realizar la remodelacion y adecuacion de piso , paredes y aparatos sanitarios, de las baterías sanitarias de los niños , las niñas ,aplicacion de pintura en fachada y aduciación de la cancha multiple de la I**E Rural Vijagual Sede F-San Pedro Alto.**	En ejecución	CORREG. 1
24	2023	SI-SI-SAMC-003-2023	NA	Infraestructura escolar	I-SAMC-003-2	$ 973.860.478,00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO, A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA SEDE B DE LA VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	En ejecución	CORREG. 1