ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

PROCESO: GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	No. Consecutivo 2-SdIB2-202401-00006039
Subproceso: Despacho Código Subproceso:5000	SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / Comunicaciones Internas Código Serie/Subserie (TRD) 5000-73 / 5000-73,07

Bucaramanga, 15 de febrero de 2024

Señores
Honorable Concejo
Alcaldía de Bucaramanga

Asunto: Respuesta al cuestionario de la Proposición No.22 del Concejo de Bucaramanga.

De la manera más atenta me permito dar respuesta a sus inquietudes:

1. Se adjunta un cuadro de Excel, en el cual se relacionan 264 contratos del 2020, 2021, 2022 y 2023. La información relacionada es fecha de inicio, final, valor del contrato y estado del mismo.

2. Respecto a las obras que presentan atrasos, se adjunta en cuadro de Excel en el cual se priorizan de acuerdo a la criticidad de los contratos.
   Este cuadro contiene información más detallada como nombre del contratista, NIT, plazo inicial, adicionales en valor y plazo, área intervenida, estado del contrato y una casilla en la cual se encuentran las observaciones relevantes respecto a las falencias que presenta cada proyecto.

Cordialmente,

ARQ. JORGE ALEJANDRO GARCIA HENAO
Secretario de Infraestructura Bucaramanga

Proyectó / Monica Iglesias – CPS
Revisó/ María del Rosario Torres Vargas - Subsecretario de Despacho

Anexo: doce (12) folios

Item	Número Cont	Objeto Contrato	% Avance de obra	Valor Inicial Contrato	valor con adiciones	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado Contrato
1	13-2020	"Mantenimiento, Conservacion Y Recuperacion De Parques Y Zonas Verdes Del Municipio De Bucaramanga - Santander, En Los Sectores Indicados Por La Secretaria De Infraestructura Del Municipio"	NA	4.677.196.206	$ 6.111.897.132	2020-04-13	2021-07-26	LIQUIDADO
2	17-2020	El Arrendador Entrega Al Arrendatario A Titulo De Arrendamiento, El Uso Y Goce De La Bodega No 6 Del " Centro Industrial Ruta 169 Propiedad Horizontal, Ubicado En La Carrera 8 No 20 N-148 De Bucaramanga, Cuyos	NA	39.288.110		2020-02-17	2020-07-06	LIQUIDADO
3	86-2020	El Arrendador Entrega En Arrendamiento Al Municipio, La Casa Ubicada En La Carrera 12 No 33-51 Del Municipio De Bucaramanga (Santander) Para Que Alli Funcionen Las Oficinas Y La Bodega De Alumbrado Publico Municipal	NA	64.933.503	$ 92.762.147	2020-04-01	2020-10-20	LIQUIDADO
4	99-2020	"Interventoría A Las Obras De Instalación De Luminarias De Alumbrado Publico De Tecnología Led Para El Municipio De Bucaramanga - Fase Iii".	NA	316.286.887	$ 504.717.708	2020-06-02	2020-11-11	LIQUIDADO
5	107-2020	Mantenimiento Del Alumbrado Público En El Municipio De Bucaramanga - Grupo 1	NA	516.105.908	$ 759.544.093	2020-06-11	2021-05-03	LIQUIDADO
6	108-2020	Mantenimiento Del Alumbrado Público En El Municipio De Bucaramanga - Grupo 2	NA	403.133.050	$ 595.648.166	2020-06-11	2021-05-03	LIQUIDADO
7	109-2020	Mantenimiento Del Alumbrado Público En El Municipio De Bucaramanga - Grupo 3	NA	412.472.038	$ 610.882.980	2020-06-11	2021-05-03	LIQUIDADO
8	111-2020	"Interventoría Del Mantenimiento Del Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga"	NA	568.111.225	$ 830.843.513	2020-06-11	2021-05-03	LIQUIDADO
9	114-2020	"Suministro De Materiales Eléctricos Para El Mantenimiento De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga".	NA	1.395.000.000	$ 2.092.431.209	2020-06-11	2020-10-21	LIQUIDADO
10	115-2020	"Actividades De Poda Para El Despeje De Luminarias Y Redes Que Interfieren Con El Alumbrado Publico Y Tala De Árboles Y Manejo Integral Del Componente Arbóreo En El Espacio Público, Del Municipio De Bucaramanga"	NA	771.792.160	$ 796.987.938	2020-06-26	2020-12-31	LIQUIDADO
11	116-2020	"Interventoría A Las Actividades De Poda Para El Despeje De Luminarias Y Redes Que Interfieren Con El Alumbrado Publico Y Tala De Árboles Y Manejo Integral Del Componente Arbóreo En El Espacio Público, Del Municipio De Bucaramanga"	NA	155.612.718		2020-06-26	2020-12-31	LIQUIDADO
12	123-2020	Mantenimiento De Las Vias Veredales Del Municipio De Bucaramanga, Santander	NA	452.384.556	$ 623.559.861	2020-08-10	2020-12-29	LIQUIDADO
13	134-2020	Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Con Suministro De Repuestos A Los Vehiculos Propiedad Del Municipio De Bucaramanga.	NA	5.707.266		2020-09-02	2020-12-31	LIQUIDADO
14	135-2020	Servicio De Soporte Y Mantenimiento Del Sistema De Gestión De Alumbrado Público-Sgap Y El Hardware De Control En Los Diferentes Sitios Con Telemedida Del Municipio De Bucaramanga.	NA	91.719.169		2020-08-26	2020-12-25	LIQUIDADO
15	137-2020	Prestar El Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La Ups De 6 Kva Marca Toshiba De La Oficina De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga	NA	2.284.800		2020-08-31	2020-12-30	LIQUIDADO
16	152-2020	Suministro De Materiales Electricos Con El Fin De Instalar La Planta De Emergencia Que Suplira En Caso De Falla De Energia Las Unidades De Cuidados Intensivos, Para El Hospital Local Del Norte, De La Empresa Social Del Estado Instituto De Salud De Bucaramanga, E.S.E Isabu, En El Marco De La Emergencia Sanitaria Por El Virus Covid-19	NA	16.123.859		2020-09-21	2020-09-25	LIQUIDADO
17	184-2020	Arrendamiento De Bien Inmueble Ubicado En La Carrera 12 No 33-51 Del Municipio De Bucaramanga (Santander) Para El Funcionamiento De La Oficina Y Bodega De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga	NA	32.466.751		2020-10-21	2020-12-30	LIQUIDADO
18	200-2020	Servicio De Mantenimiento Y Actualizacion A Los Sistema De Informacion Geográfica "Gocms", Sistema Integrado De Informacion De Digitalizacion De Redes "Siidar", Sistema De Gestion De Alumbrado Publico "Gestión-Eme", Sistema De Gestion Documental "Scado", Pagina Web Utilizados Por La Oficina De Alumbrado Público De Bucaramanga	NA	69.374.000		2020-10-30	2020-12-29	LIQUIDADO
19	223-2020	Aunar Esfuerzos, Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Empresa De Acueducto De Bucaramanga Amb S.A. E.S.P., Con El Fin De Brindar Colaboración A Través De Acciones O Actividades De Acompañamiento Que No Comprometiendo Su Estructura Empresarial, Garantice El Acompañamiento Técnico, Adecuado Seguimiento, Control Y Concreción De Los Estudios De La Etapa De Preinversión Correspondientes A Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos De La Ptar Rio De Oro	NA	2.040.816.327		2020-11-27	2023-11-26	LIQUIDADO
20	241-2020	Suministro De Equipos De Computo, Licencias, Toneres Y Tintas Para La Oficina De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga	NA	51.790.704		2020-12-04	2020-12-23	LIQUIDADO
21	271-2020	Adecuacion De Andenes, Escaleras Y Pasamanos Viabilizados Por El Ejercicio De Presupuestos Participativos En Diferentes Sectores De Municipio De Bucaramanga - Santander - Grupo 1	NA	966.053.690	$ 1.422.730.729	2021-02-12	2021-10-11	LIQUIDADO

Item	Número Cont	Objeto Contrato	% Avance de obra	Valor Inicial Contrato	valor con adiciones	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado Contrato
22	275-2020	Adecuacion De Andenes, Escaleras Y Pasamanos Viabilizados Por El Ejercicio De Presupuestos Participativos En Diferentes Sectores De Municipio De Bucaramanga - Santander - Grupo 2	NA	731.448.543	$ 1.096.573.876	2021-02-12	2021-10-09	LIQUIDADO
23	286-2020	Interventoría A La Adecuacion De Andenes, Escaleras Y Pasamanos Viabilizados Por El Ejercicio De Presupuestos Participativos En Diferentes Sectores De Municipio De Bucaramanga - Santander	NA	375.037.425	$ 623.708.929	2021-02-04	2021-10-26	LIQUIDADO
24	300-2020	Municipio De Bucaramanga	NA	782.986.622	$ 867.602.743	2021-02-08	2022-01-05	LIQUIDADO
25	301-2020	Mejoramiento Y Adecuación De Equipamientos Urbanos Mediante El Ejercicio De Presupuestos Participativos En Los Diferentes Sectores Del Municipio De Bucaramanga	NA	1.324.998.252	$ 1.445.358.691	2021-02-02	2021-08-01	LIQUIDADO
26	302-2020	Interventoría Al Mejoramiento Y Adecuación De Equipamientos Urbanos Viabilizados Mediante El Ejercicio De Presupuestos Participativos En Diferentes Sectores Del Municipio De Bucaramanga	NA	320.215.613	$ 370.057.275	2021-02-02	2021-08-01	LIQUIDADO
27	303-2020	Ampliación Del Alumbrado Público En Zonas Rurales Del Municipio De Bucaramanga	NA	1.180.027.147	$ 1.508.480.981	2021-02-10	2021-08-09	LIQUIDADO
28	304-2020	"Interventoría A La Ampliación Del Alumbrado Público En Zonas Rurales Del Municipio De Bucaramanga"	NA	138.867.035	$ 210.413.143	2021-02-10	2021-08-09	LIQUIDADO
29	17-2021	Estudios De Suelos, Geología Y Geotecnia En Diferentes Puntos Del Municipio De Bucaramanga.	NA	$ 46.277.775	$ 69.408.297	2021-02-16	2021-04-21	LIQUIDADO
30	18-2021	"Interventoría Adecuacion Del Centro Vida Del Barrio Alvarez En El Municipio De Bucaramanga"	NA	$ 98.663.376	$ 131.551.168	2021-02-08	2022-01-05	LIQUIDADO
31	20-2021	Arrendamiento De Bien Inmueble Ubicado En La Carrera 12 No 33-51 Del Municipio De Bucaramanga (Santander) Para El Funcionamiento De La Oficina Y Bodega De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga.	NA	$ 166.971.871		2021-02-02	2022-03-15	LIQUIDADO
32	64-2021	Servicio De Soporte Y Mantenimiento Del Sistema De Gestion De Alumbrado Publico-Sgap Y El Hardware De Control En Los Diferentes Sitios Con Telemedida Del	NA	$ 128.484.103	$ 181.279.389	2021-04-26	2021-12-29	LIQUIDADO
33	81-2021	"Mantenimiento Y Mejoramiento De La Red Vial Urbana Del Municipio De Bucaramanga, Santander" - Grupo 2	NA	$ 6.380.833.557	$ 9.571.250.302	2021-06-08	2022-06-07	LIQUIDADO
34	82-2021	"Mantenimiento Y Mejoramiento De La Red Vial Urbana Del Municipio De Bucaramanga, Santander" - Grupo 1	NA	$ 5.446.200.902	$ 8.168.667.799	2021-06-08	2022-06-07	LIQUIDADO
35	84-2021	"Mantenimiento Y Mejoramiento De La Red Vial Urbana Del Municipio De Bucaramanga, Santander" - Grupo 3	NA	$ 5.716.002.371	$ 8.573.556.913	2021-06-08	2022-06-07	LIQUIDADO
36	88-2021	Interventoría Al Mantenimiento Y Mejoramiento De La Red Vial Urbana. Grupo 3	NA	$ 573.434.344	$ 860.151.516	2021-06-08	2022-06-07	LIQUIDADO
37	90-2021	Interventoría Al Mantenimiento Y Mejoramiento De La Red Vial Urbana. Grupo 1		$ 560.647.080	$ 840.970.620	2021-06-08	2022-06-07	LIQUIDADO
38	95-2021	Interventoría Al Mantenimiento Y Mejoramiento De La Red Vial Urbana. Grupo 2		$ 579.806.080	$ 869.709.120	2021-06-08	2022-06-07	LIQUIDADO
39	104-2021	"Mejoramiento De Las Instalaciones Del Instituto Tenológico Dámaso Zapata Fase I Del Municipio De Bucaramanga"		$ 10.161.443.099	$ 15.544.119.207	2021-06-28	2022-11-03	LIQUIDADO
40	105-2021	Interventoría Al Construccion Del Alumbrado Público Del Corredor Vial Tramo 7 Desde La Glorieta La Cemento Hasta El Barrio Colorados		$ 244.167.770	$ 286.807.493	2021-06-15	2022-06-17	LIQUIDADO
41	106-2021	Construccion Del Alumbrado Público Del Corredor Vial Tramo 7 Desde La Glorieta La Cemento Hasta El Barrio Colorados		$ 1.583.057.253		2021-06-15	2022-12-26	LIQUIDADO
42	119-2021	Interventoría Al Mejoramiento De Las Instalaciones Del Instituto Tenológico Dámaso Zapata Fase I Del Municipio De Bucaramanga		$ 537.880.714	$ 1.090.454.670	2021-06-28	2022-11-03	LIQUIDADO
43	135-2021	Interventoría A La Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público. Grupo 2		$ 633.321.273	$ 976.713.505	2021-08-18	2022-08-04	LIQUIDADO
44	136-2021	La Adquisición, A Través De La Bmc Bolsa Mercantil De Colombia S.A., Para "Desarrollar La Primera Fase Para La Adquisición, Suministro, Implementación Y Puesta En Funcionamiento De Puntos De Gestión Inteligente Y		$ 14.766.414.724		2021-07-13	2022-06-24	PARA LIQUIDAR
45	148-2021	Mantenimiento Del Alumbrado Público -Grupo 1		$ 453.296.052	$ 679.944.078	2021-07-26	2022-06-24	LIQUIDADO
46	149-2021	Mantenimiento Del Alumbrado Público a-Grupo 2		$ 334.285.128	$ 501.427.692	2021-07-26	2022-06-24	LIQUIDADO
47	150-2021	Mantenimiento Del Alumbrado Público a-Grupo 3		$ 373.485.156	$ 560.227.734	2021-07-26	2022-06-24	LIQUIDADO
48	151-2021	Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público - la concordia		$ 3.393.956.372	$ 3.891.666.084	2021-08-09	2022-05-15	PARA LIQUIDAR
49	152-2021	Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público las americas		$ 1.267.985.719	$ 1.377.738.447	2021-08-27	2022-08-14	PARA LIQUIDAR
50	153-2021	Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público. Grupo 5 periodistas		$ 2.790.690.923	$ 2.964.515.922	2021-08-09	2022-03-10	LIQUIDADO
51	154-2021	Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público. Grupo 6. Bruno Batello		$ 1.704.839.005	$ 1.801.365.831	2021-08-18	2022-04-23	LIQUIDADO
52	156-2021	Grupo 2 - Solón Wilches		$ 1.954.205.083	$ 2.066.779.598	2021-08-19	2022-04-24	LIQUIDADO
53	158-2021	Interventoría Tecnica, Administrativa, Financiera, Ambiental De Salud Ocupacional Y Seguridad Industrial De La Prestacion Del Servicio Y El Mantenimiento Del		$ 531.952.562	$ 797.928.844	2021-07-26	2022-09-28	LIQUIDADO
54	165-2021	Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga, Santander. Grupo 4		$ 1.662.960.260		2021-08-26	2022-05-26	LIQUIDADO
55	167-2021	Interventoría A La Adecuación De Salas De Paso, Atención Al Usuario Y Unidad De Reacción Inmediata Para La Sede Principal De La Fiscalía General De La Nación En Bucaramanga Así Como La Interventoría A La		$ 267.695.596	$ 426.685.302	2021-11-03	2023-02-16	EJECUCION

Item	Número Cont	Objeto Contrato	% Avance de obra	Valor Inicial Contrato	valor con adiciones	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado Contrato
56	172-2021	Casa Buho		$ 1.558.718.661	$ 1.856.521.903	2021-08-19	2022-06-13	PARA LIQUIDAR
57	173-2021	salon comunal cordoncillo		$ 667.862.933	$ 821.651.506	2021-08-19	2022-05-29	PARA LIQUIDAR
58	174-2021	"Adecuación De Infraestructura Para Equipamientos Comunitarios Y Espacios Públicos Adyacentes En El		$ 790.406.627	$ 939.445.081	2021-08-19	2022-05-26	LIQUIDADO
59	193-2021	"Mantenimiento Del Puente Peatonal Sobre La Quebrada El Macho, Entre Intersección De La Calle 102 Con Carrera 30 (B. Diamanete 1) Y La Calle 96 (Sector C.R. Miradores De		$ 64.761.400	$ 82.853.668	2021-09-13	2021-11-11	LIQUIDADO
60	198-2021	Interventoria A La Modernización Del Alúmbrado Público Del Parque San Pio y Modernización Del Alúmbrado		$ 247.903.775	$ 375.297.440	2021-09-08	2023-05-18	LIQUIDADO
61	200-2021	Grupo N-01		$ 932.330.318	$ 1.358.372.118	2021-09-08	2022-10-21	LIQUIDADO
62	201-2021	Santander Grupo N-02		$ 394.660.423	$ 443.438.867	2021-09-08	2022-12-20	LIQUIDADO
63	216-2021	Conservacion, Recoleccion, Transporte Y Riego De La Cobertura Vegetal De Las Zonas Verdes Y Parques		$ 558.592.672	$ 835.747.143	2021-09-13	2022-03-14	LIQUIDADO
64	217-2021	Interventoria Al Mantenimiento Y Modernizacion De La Infraestructura Eléctrica De Alumbrado Público		$ 392.294.210	$ 792.799.420	2021-10-04		PARA LIQUIDAR
65	218-2021	Mtto Transformadores Exclusivos De Alumbrado -Lote 1		$ 656.386.943		2021-10-04	2023-02-12	PARA LIQUIDAR
66	219-2021	Reconstruccion Redes Alumbrado Cra 15 Desde Avenida Quebradaseca Hasta La Puerta Del Sol - Lote 3		$ 893.418.828	$ 1.336.788.256	2021-10-04	2023-02-12	PARA LIQUIDAR
67	233-2021	Interventoria Para Desarrollar La Primera Fase Para La Adquisición, Suministro, Implementación Y Puesta En Funcionamiento De Puntos De Gestión Inteligente Y Medidas Para La Red De Alumbrado Público		$ 582.174.687		2021-09-24	2023-05-11	LIQUIDADO
68	235-2021	Adecuación De Sala Transitoria, Antejardín Y Oficinas Administrativas Del Centro Facilitador De Servicios Migratorios – Cfsm De Migración Colombia – Regional Oriente		$ 83.459.223	$ 92.032.005	2021-10-12	2021-12-31	LIQUIDADO
69	243-2021	Prestar El Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La Ups De 6 Kva Marca Toshiba Incluyendo Partes Y Repuestos Originales De Fábrica Para La Oficina		$ 4.355.400		2021-09-30	2022-03-15	LIQUIDADO
70	244-2021	Modernización Tableros De Alumbrado-Lote 2		$ 1.015.817.608	$ 1.507.606.617	2021-10-04	2022-12-23	LIQUIDADO
71	247-2021	Actividades De Poda Para El Despeje De Luminarias Y Redes Que Interfieren Con El Alumbrado Publico Y Tala De Árboles Y Manejo Integral Del Componente Arbóreo En El		$ 872.617.401	$ 1.305.875.092	2021-10-11	2022-10-07	LIQUIDADO
72	248-2021	Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público. Grupo 7 - Monterredondo		$ 2.252.831.768	$ 2.728.853.745	2021-11-22	2022-11-03	PARA LIQUIDAR
73	253-2021	Suministro De Luminarias De Tecnología Led Para El Municipio De Bucaramanga – Fase Iv		$ 5.238.000.000		2021-10-11	2022-12-09	LIQUIDADO
74	254-2021	Interventoria A Las Actividades De Poda Para El Despeje De Luminarias Y Redes Que Interfieren Con El Alumbrado Publico Y Tala De Árboles Y Manejo Integral Del		$ 155.837.283	$ 246.742.365	2021-10-11	2022-07-25	LIQUIDADO
75	257-2021	Suministro De Materiales E Insumos Para El Mantenimiento De Parques Y Espacios Recreodeportivos En Diferentes Comunas		$ 241.380.340		2021-10-21	2021-12-20	LIQUIDADO
76	258-2021	Suministro De Herramientas E Insumos Para El Mejoramiento Y Conservacion De La Cobertura Vegetal De Las Zonas Verdes Y Parques		$ 400.786.035		2021-10-20	2022-03-02	LIQUIDADO
77	261-2021	Adecuación De La Infraestructura De Las Sedes I: El Inicio Y Sede G: San Pedro Bajo De La Institucion Educativa Oficial Rural Vijagual Del Municipio De Bucaramanga. Grupo 1		$ 517.115.246	$ 717.108.916	2021-11-05	2022-06-18	LIQUIDADO
78	264-2021	Adecuación De La Infraestructura De Las Sedes I: El Inicio Y Sede G: San Pedro Bajo De La Institucion Educativa Oficial Rural Vijagual Grupo 2		$ 1.049.352.155	$ 1.144.669.378	2021-11-05	2022-06-18	LIQUIDADO
79	265-2021	"Adecuación De Salas De Paso, Atención Al Usuario Y Unidad De Reacción Inmediata Para La Sede Principal De La Fiscalia General De La Nación En Bucaramanga Asi Como La Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura Cultural "Casa Galán" Grupo 1		$ 636.173.700	$ 693.696.000	2021-11-02		EJECUCION
80	266-2021	Adecuación De Salas De Paso, Atención Al Usuario Y Unidad De Reacción Inmediata Para La Sede Principal De La Fiscalia General De La Nación En Bucaramanga Asi		$ 982.239.854	$ 1.235.091.609	2021-11-03		EJECUCION
81	268-2021	Construcción De Placas Huellas Y Obras Complementarias De La Malla Vial Veredal, Viabilizados Por El Ejercicio De Presupuestos Participativos Grupo 1		$ 570.088.681	$ 854.977.722	2021-11-17	2022-04-14	LIQUIDADO
82	279-2021	"Interventoría Adecuación De La Infraestructura De Las Sedes I: El Inicio Y Sede G: San Pedro Bajo De La		$ 114.874.627	$ 247.749.254	2021-11-05	2022-06-18	LIQUIDADO
83	286-2021	Construcción De Placas Huellas Y Obras Complementarias De La Malla Vial Veredal, Viabilizados Por El Ejercicio De		$ 712.472.296	$ 1.068.625.618	2021-11-17	2022-04-15	LIQUIDADO
84	288-2021	Interventoría A La Construcción De Pozos Sépticos En El Area Rural		$ 114.016.578	$ 228.033.156	2021-11-22	2022-04-21	LIQUIDADO
85	289-2021	Construcción De Pozos Sépticos En El Area Rural - Grupo 1		$ 367.006.900	$ 522.715.030	2021-11-22	2022-04-20	LIQUIDADO
86	290-2021	Construcción De Pozos Sépticos En El Area Rural - Grupo 2		$ 367.143.960	$ 459.221.820	2021-11-22		EJECUCION
87	291-2021	Interventoria Construccion De Placas Huellas Y Obras Complementarias De La Malla Vial Veredal, Viabilizados		$ 184.378.005	$ 368.756.010	2021-11-17	2022-04-14	LIQUIDADO
88	295-2021	Adquisición E Instalación De Tanques Plásticos Para Garantizar La Cobertura Del Mínimo Vital De Agua En		$ 29.901.647		2021-11-24	2021-12-23	LIQUIDADO
89	301-2021	Suministro De Materiales Eléctricos Para El		$ 2.183.124.398		2021-11-22	2022-04-25	LIQUIDADO
90	311-2021	Mejoramiento Y Obras Complementarias A Las Instalaciones Del Centro De Internamiento Preventivo		$ 734.243.079	$ 868.243.079	2021-11-25		EJECUCION
91	313-2021	Aunar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y Electrificadora De Santander S.A. E.S.P. Para La		$ 2.100.000.000		2021-11-18	2022-01-20	LIQUIDADO

Item	Número Cont	Objeto Contrato	% Avance de obra	Valor Inicial Contrato	valor con adiciones	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado Contrato
92	327-2021	Aunar Esfuerzos Técnicos Y Administrativos Para El Funcionamiento Y Puesta En Marcha Del Teatrino De La Escuela Municipal De Artes (Ema), Mediante El Suministro E Instalación De Equipos De Sonido, Iluminación,		$ 2.600.000.000	$ 3.900.000.000	2021-11-19	2022-12-31	PARA LIQUIDAR
93	331-2021	Realizar La Revisión Y Actualización De Los Estudios Y Diseños Para La Construcción De La Solución Vial De La Calle 53-54, Conexión Oriente - Occidente, Para El Cumplimiento De La Normatividad Vigente, La Incorporación De Elementos De Movilidad Sostenible Y Su Articulación Con Las Intervenciones Urbanas En El		$ 2.885.000.000		2021-11-22	2022-11-18	LIQUIDADO
94	332-2021	Suministro De Agua Potable Para Garantizar La Cobertura Del Mínimo Vital De Agua A Los Sectores De Los		$ 134.096.189	$ 173.819.909	2021-12-01	2023-02-23	LIQUIDADO
95	336-2021	Suministro De Equipos De Computo, Impresoras, Licencias, Tonneres Y Tintas Para La Oficina De Alumbrado Público		$ 587.546.429	$ 879.917.803	2021-11-22	2022-07-07	LIQUIDADO
96	338-2021	Interventoria Adecuación De Andenes, Escaleras Y Pasamanos Viabilizados Por El Ejercicio De Presupuestos		$ 196.570.656	$ 393.141.312	2021-12-06	2022-04-21	LIQUIDADO
97	340-2021	Mejoramiento Y Obras Complementarias Para Alojamiento Del Batallón De Ingenieros No. 5 Coronel Francisco José De Caldas Del Municipio De Bucaramanga.		$ 622.169.227	$ 785.678.655	2021-11-29	2022-09-22	LIQUIDADO
98	341-2021	Mejoramiento Del Espacio Publico De Los Barrios Miraflores Parte Alta, Albania Y Cordoncillos I		$ 132.281.656	$ 198.422.494	2021-11-25	2022-03-28	LIQUIDADO
99	342-2021	Construcción De La Unidad De Bienestar Animal		$ 745.788.096	$ 1.084.324.786	2021-11-29	2022-05-04	LIQUIDADO
100	344-2021	Adecuación De Andenes, Escaleras Y Pasamanos Viabilizados Por El Ejercicio De Presupuestos Participativos En Diferentes Sectores Del Municipio De Bucaramanga - Santander - Grupo 1		$ 634.109.446	$ 808.038.262	2021-12-06	2022-04-21	LIQUIDADO
101	345-2021	Adecuación De Andenes, Escaleras Y Pasamanos Viabilizados Por El Ejercicio De Presupuestos Participativos En Diferentes Sectores - Grupo 2		$ 671.456.357	$ 787.092.105	2021-12-06	2022-04-20	LIQUIDADO
102	346-2021	Adecuación De Andenes, Escaleras Y Pasamanos Viabilizados Por El Ejercicio De Presupuestos Participativos En Diferentes Sectores Del Municipio De		$ 595.272.249	$ 726.159.591	2021-12-06	2022-04-21	LIQUIDADO
103	355-2021	Mejoramiento Y Obras Complementarias A Las Intalaciones De La Sede Fuerte Norte Perteneciente Al Distrito I De La Policía Metropolitana		$ 615.821.308	$ 812.632.845	2021-12-06	2022-07-05	LIQUIDADO
104	403-2021	"Estudios De Exploración Geotécnica Para Los Proyectos En Estructuración Del Municipio De Bucaramanga"		$ 49.911.932	$ 55.112.232	2021-12-10	2022-01-18	LIQUIDADO
105	414-2021	Garantizar La Transferencia De Recursos Para El Pago De Subsidios Del Municipio De Bucaramanga A La Sociedad Metrolimpia S.A.S E.S.P Con Desembolso De Los Recursos		$ 354.036.676		2021-12-15		EJECUCION
106	416-2021	Mejoramiento Del Puente Peatonal De La Interseccion Vial De La Carrera 22B Con Calle 7N En El Barrio El Plan, Que Comunica La Interseccion Vial De La Calle 10N Con		$ 46.144.595	$ 61.134.357	2021-12-17	2022-04-29	LIQUIDADO
107	421-2021	Mantenimiento Y Mejoramiento De La Infraestructura Existente De La Comisaria De Familia La Joya En El Municipio De Bucaramanga		$ 462.832.580	$ 579.583.477	2021-12-21	2022-07-29	LIQUIDADO
108	443-2021	Suministro De Consumibles De Impresión Para La Oficina De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga		$ 37.795.429		2021-12-27	2022-01-01	LIQUIDADO
109	444-2021	Mantenimiento De La Plaza De Mercado Kennedy		$ 75.954.518	$ 117.754.518	2022-02-17	2022-05-27	LIQUIDADO
110	11-2022	Interventoria A La Modernización Del Alumbrado Público Del Parque La Loma, Del Parque Los Sarrapios Y De Las Vias Peatonales Ubicadas Entre Las Calles 42 A 54 Y Las Carreras 33 A 42 Del Municipio De Bucaramanga, Santander		$ 571.036.732	$ 618.889.277	2022-03-22	2023-04-25	LIQUIDADO
111	13-2022	Servicio De Soporte Y Mantenimiento Del Sistema De Gestion De Alumbrado Publico-Sgap Y El Hardware De Control En Los Diferentes Sitios Con Telemedida Del Municipio De Bucaramanga		$ 233.607.460		2022-02-08	2022-12-19	LIQUIDADO
112	17-2022	Modernización Del Alumbrado Público Del Parque La Loma, Del Parque Los Sarrapios Y De Las Vias Peatonales Ubicadas Entre Las Calles 42 A 54 Y Las Carreras 33 A 42 Del Municipio De Bucaramanga, Santander- Grupo 1		$ 1.424.543.281	$ 1.878.023.448	2022-03-22	2023-02-13	LIQUIDADO
113	18-2022	Modernización Del Alumbrado Público Del Parque La Loma, Del Parque Los Sarrapios Y De Las Vias Peatonales Ubicadas Entre Las Calles 42 A 54 Y Las Carreras 33 A 42 Del Municipio De Bucaramanga, Santander- Grupo 2-		$ 780.526.955	$ 983.016.656	2022-03-22	2023-04-12	LIQUIDADO
114	19-2022	Modernización Del Alumbrado Público Del Parque La Loma, Del Parque Los Sarrapios Y De Las Vias Peatonales Ubicadas Entre Las Calles 42 A 54 Y Las Carreras 33 A 42 Del Municipio De Bucaramanga, Santander -Grupo 3- Vias		$ 1.106.491.282	$ 1.349.204.656	2022-03-22	2022-12-28	LIQUIDADO
115	24-2022	Adecuación Del Equipamiento Urbano- Colorados, vijagual, Bosque Norte - Grupo 1		$ 3.945.859.179	$ 4.906.699.706	2022-03-28	2022-11-27	LIQUIDADO
116	25-2022	Adecuación Del Equipamiento Urbano Girardot, santander, don bosco, cabecera - Grupo 2		$ 3.166.887.555	$ 3.668.687.931	2022-03-28	2022-11-27	LIQUIDADO
117	26-2022	Adecuación Del Equipamiento Urbano Ricaurte, tocida, gran ladera, triunfo- Grupo 3		$ 5.247.985.246	$ 6.191.224.680	2022-03-28	2022-12-30	PARA LIQUIDAR
118	27-2022	Adecuación Del Equipamiento UrbanoFontana santa maria Bosque del Cacique, Santander - Grupo 4		$ 5.049.581.350	$ 5.588.900.209	2022-03-29	2022-12-26	PARA LIQUIDAR

Item	Número Cont	Objeto Contrato	% Avance de obra	Valor Inicial Contrato	valor con adiciones	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado Contrato
119	29-2022	Adecuación De La Infraestructura De Parques Y Escenarios Deportivos En El Municipio De Bucaramanga,		$ 7.620.834.131	$ 8.371.177.693	2022-03-28		LIQUIDADO
120	30-2022	Adecuación De La Infraestructura De Parques Y Escenarios Deportivos En El Municipio De Bucaramanga, Santander. - Grupo 2		$ 4.427.144.706	$ 5.059.191.138	2022-03-28		LIQUIDADO
121	31-2022	Adecuación Parques- Lote 4 Parque Los Canelos	95%	$ 4.874.999.999	$ 5.376.239.863	2022-02-04	2023-10-04	PARA LIQUIDAR
122	33-2022	Adecuación Parques -Lote 5 - Parq Porvenir	98%	$ 7.925.167.869	$ 8.046.855.676	2022-02-04	2023-10-04	PARA LIQUIDAR
123	34-2022	Adecuación Parques - Lote 3- La Feria	90%	$ 6.249.897.563	$ 7.064.531.526	2022-04-01	2023-11-04	PARA LIQUIDAR
124	36-2022	Adecuación De Salones Comunales - las americas		$ 459.976.380	$ 588.228.588	2022-03-28	2023-03-30	LIQUIDADO
125	37-2022	Salones Comunales - Lote 2- Villa Mercedes	80%	$ 406.829.486	$ 520.608.994	2022-03-28	2023-09-08	PARA LIQUIDAR
126	38-2022	Salones Comunales - Lote 1- Colorados	60%	$ 479.947.142	$ 653.506.609	2022-03-28	2023-10-25	SUSPENDIDO
127	39-2022	Interventoria A La Adecuación De La Infraestructura De Parques Y Escenarios Deportivos En El Municipio De		$ 788.914.318	$ 1.275.954.490	2022-03-28		EJECUCION
128	40-2022	Interventoria canelos y porvenir		$ 776.065.402	$ 1.229.877.861	2022-03-30	2023-07-29	PARA LIQUIDAR
129	41-2022	Interventoria cto 24-2022 y 25-2022		$ 598.308.200	$ 869.798.757	2022-03-28	2022-12-14	PARA LIQUIDAR
130	46-2022	Interventoria la feria		$ 485.613.594	$ 821.210.521	2022-04-01	2023-06-24	PARA LIQUIDAR
131	48-2022	Interventoria cto 26-2022 y 27-2022		$ 854.822.027	$ 1.206.089.399	2022-03-22	2023-02-21	PARA LIQUIDAR
132	49-2022	Interventoria Villa mercedes, colorados y alvarez		$ 135.526.225	$ 498.399.085	2022-03-28	2023-04-09	PARA LIQUIDAR
133	58-2022	Adquisición De Maquinaria Para El Mantenimiento De La Malla Vial Municipal Del Municipio De Bucaramanga,		$ 406.700.000		2022-05-03	2022-10-02	LIQUIDADO
134	59-2022	Adquisición De Maquinaria Para El Mantenimiento De La Malla Vial Municipal Del Municipio De Bucaramanga, Santander. Lote 4 Minicargador		$ 421.125.000		2022-05-03	2022-10-02	LIQUIDADO
135	66-2022	Mantenimiento Y Conservacion De Zonas Verdes Y Parques Del Municipio De Bucaramanga, Santander.		$ 2.622.405.105	$ 3.407.181.305	2022-04-29	2022-11-28	LIQUIDADO
136	69-2022	Interventoria Mantenimiento Y Conservacion De Zonas Verdes Y Parques Del Municipio De Bucaramanga,		$ 278.079.200	$ 389.310.880	2022-04-29	2022-11-28	LIQUIDADO
137	72-2022	Adquisición De Maquinaria Para El Mantenimiento De La Malla Vial Municipal Del Municipio De Bucaramanga, Santander. Lote 3 Vibro Compactador Autopropulsado De Rodillo Sencillo,		$ 395.920.000		2022-05-02	2022-10-01	LIQUIDADO
138	73-2022	Adquisición De Maquinaria Para El Mantenimiento De La Malla Vial Municipal Del Municipio De Bucaramanga, Santander. Lote 1 Motoniveladora		$ 1.005.970.000		2022-05-02	2022-10-01	LIQUIDADO
139	85-2022	Mantenimiento Del Alumbrado Publico Del Municipio De Bucaramanga - Grupo N-01		$ 813.032.264	$ 1.219.548.396	2022-05-13	2023-05-26	LIQUIDADO
140	86-2022	Mantenimiento Del Alumbrado Publico Del Municipio De Bucaramanga - Grupo N-02		$ 538.567.888	$ 807.851.832	2022-05-13	2023-05-26	LIQUIDADO
141	87-2022	Mantenimiento Del Alumbrado Publico Del Municipio De Bucaramanga - Grupo N-03		$ 741.517.944	$ 1.112.276.916	2022-05-13	2023-05-26	LIQUIDADO
142	88-2022	Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera, Ambiental De Salud Ocupacional Y Seguridad Industrial De La Prestacion Del Servicio Y El Mantenimiento Del		$ 876.561.521	$ 1.314.842.281	2022-05-13	2023-05-26	LIQUIDADO
143	134-2022	Verificar Las Medidas De Variables Eléctricas Que Realiza El Dispositivo Fotocontrol Cimcon Islc 3100-7P-C... Cuya Carga Son Las Distintas Luminarias Que Se Han Seleccionado Producto Del Análisis Y Espacio Muestral De		$ 25.023.612				PARA LIQUIDAR
144	136-2022	Equip Urbano En Parques, Escenarios Deportivos , Lote 1- PARQUE MOJARRAS		$ 729.277.245	$ 1.052.626.050	2022-08-01	2022-12-30	LIQUIDADO
145	137-2022	Parque **LA FLORA**		$ 744.770.942		2022-08-01	2022-12-30	LIQUIDADO
146	142-2022	Obras De Mitigacion Calamidad - Lote 1 Quebrada La Jabonera: Entrada La Vega(Antes Del Puente) Familia		$ 1.674.988.079	$ 2.510.538.080	2022-07-01	2023-06-15	PARA LIQUIDAR
147	143-2022	Puente VEHICULAR Colgante La Vega - Balneario Vereda Vijagual - Corregimiento 1		$ 2.426.472.557	$ 3.700.524.696	2022-07-01	2023-06-15	PARA LIQUIDAR
148	144-2022	interventoria calamidad 1, 142-2022 y 143-2022		$ 410.262.615	$ 928.748.399	2022-07-01	2023-07-26	LIQUIDADO
149	146-2022	Mejoramiento De La Señalizacion Horizontal Y Obras Complementarias En Tramos Viales		$ 2.245.556.033	$ 3.345.688.022	2022-08-08	2023-05-31	EJECUCION
150	149-2022	Arrendamiento De Bien Inmueble Ubicado En La Carrera 12 No 33-51 Del Municipio De Bucaramanga (Santander) Para El Funcionamiento De La Oficina Y Bodega De Alumbrado Público		$ 89.871.349	$ 131.558.661	2022-07-05	2023-03-06	LIQUIDADO
151	163-2022	Espacio Publico Plan Centro Cra 10 (64%) Cra 11 (92%) Cra 12 (88%) Calle 37 (85%) Calle 41 (82%) Calle 42 (65%) Adicionales (61%)	77%	$ 31.221.573.233		2022-08-30	2024-04-29	SUSPENDIDO
152	165-2022	Modernizacion Del Alumbrado Publico Del Parque De Las Cigarras Del Municipio De Bucaramanga, Santander		$ 1.670.299.116	$ 2.170.299.116	2022-08-01	2023-05-10	LIQUIDADO
153	166-2022	Interventoría A La Modernización Del Alumbrado Público Del Parque Las Cigarras Del Municipio De Bucaramanga, Santander		$ 318.017.162	$ 353.548.212	2022-08-01		LIQUIDADO
154	167-2022	Adecuación Del Parque El Centenario	83%	$ 10.637.401.017	$ 11.298.192.214	2022-08-09	2023-12-15	PARA LIQUIDAR
155	168-2022	Interventoria parque centenario		$ 342.307.558	$ 854.855.151	2022-08-09	2023-10-15	PARA LIQUIDAR
156	169-2022	Interventoria plan centro- cto 163-2022		$ 781.785.505	$ 2.089.409.768	2022-08-24	2023-12-23	SUSPENDIDO

Item	Número Cont	Objeto Contrato	% Avance de obra	Valor Inicial Contrato	valor con adiciones	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado Contrato
157	172-2022	"Estudios De Caracterización Geotécnica Requeridos Para Proyectos De Infraestructura En El Municipio De Bucaramanga, Santander"		$ 99.762.624		2022-07-29	2022-11-12	LIQUIDADO
158	182-2022	Interventoria a la señalizacion hztal cto 146-2022		$ 282.361.237	$ 437.636.143	2022-08-08	2023-05-31	EJECUCION
159	183-2022	Estudios Y Diseños Para La Rehabilitación Del Puente Nariño Sobre El Rio De Oro En El Municipio De Bucaramanga		$ 233.416.259	$ 252.106.548	2022-08-04	2022-12-29	LIQUIDADO
160	184-2022	Interventoria A La Recuperación Del Equipamiento Urbano En Parques, Escenarios Deportivos Y Espacio		$ 259.583.604	$ 337.458.686	2022-08-01		LIQUIDADO
161	195-2022	Estudios Y Diseños Para La Construcción De Acueductos Veredales En Varios Sectores Del Municipio De		$ 867.886.418		2022-08-17	2023-07-03	LIQUIDADO
162	205-2022	"Estudios Y Diseños Para Mitigar La Erosion Y/O Deslizamientos En Taludes De Diferentes Zonas Del Municipio De Bucaramanga"		$ 54.758.817		2022-08-29	2022-10-13	LIQUIDADO
163	221-2022	Instalacion De Tanques Plasticos A La Red Del Acueducto Existentes Y Obras Complementarias Asentamiento Humano Villa Carmelo En El Municipio De Bucaramanga		$ 11.851.324		2022-09-21	2022-10-20	LIQUIDADO
164	222-2022	"Estudios De Diagnostico Preliminar Para Determinar Las Alternativas De Solución Al Mantenimiento Del Puente Viaducto Provincial La Novena - Alejandro Galvis Ramirez Del Municipio De Bucaramanga".		$ 60.360.365		2022-09-19	2022-11-17	LIQUIDADO
165	233-2022	Prestar El Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La Ups De 6 Kva Marca Toshiba Incluyendo Partes Y Repuestos Originales De Fábrica Para La Oficina De Alumbrado Publico		$ 1.785.000		2022-09-19	2023-03-24	LIQUIDADO
166	247-2022	Aunar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Empresa De Aseo De Bucaramanga – Emab S.A. E.S.P, Para Realizar Las Actividades De Adecuación De La Etapa		$ 1.106.552.323		2022-10-03		EJECUCION
167	250-2022	"Optimización De Los Acueductos La Malaña Y Vereda Rosa Blanca		$ 173.346.072	$ 223.274.410	2022-10-24	2023-03-18	LIQUIDADO
168	252-2022	Suministro De Materiales Eléctricos Para El Mantenimiento De Alumbrado Público		$ 1.834.296.000	$ 2.661.125.772	2022-10-13	2023-03-16	LIQUIDADO
169	253-2022	Aunar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Electrificadora De Santander S.A. E.S.P., Para La		$ 6.000.000.000		2022-10-20	2022-12-31	EJECUCION
170	259-2022	Suministro De Papeleria Y Elementos De Oficina Para Alumbrado Público		$ 4.810.552	$ 5.608.444	2022-10-20	2022-12-28	LIQUIDADO
171	262-2022	"Mejoramiento Y Obras Complementarias A Las Instalaciones Del Centro De Atención Y Reparación		$ 287.514.037	$ 437.598.177	2022-11-01	2023-08-22	EJECUCION
172	270-2022	"Estudios De Alternativas Para Dar Solución Para La Recolección, Conducción, Tratamiento Y Disposición Final De Las Aguas Residuales Producidas En El Sector		$ 83.837.903		2022-11-08	2022-12-22	LIQUIDADO
173	294-2022	Actividades De Poda Para El Despeje De Luminarias Y Redes Que Interfieren Con El Alumbrado Publico Y Tala De Árboles Y Manejo Integral Del Componente Arbóreo En El Espacio Público, Del Municipio De Bucaramanga.		$ 752.904.056	$ 1.117.212.470	2022-11-16	2023-04-19	LIQUIDADO
174	300-2022	Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, De Salud Ocupacional Y Seguridad Industrial De La Prestacion Del Servicio De Actividades De Poda Para El Despeje De Luminarias Y Redes Que Interfieren Con El Alumbrado Publico Y Tala De Árboles Y Manejo Integral Del Componente Arbóreo En El Espacio Público,		$ 126.713.631	$ 188.026.679	2022-11-16	2023-04-19	LIQUIDADO
175	306-2022	Suministro Para Mantenimiento De Parques, Equipos De Gimnasia, Juegos Infantiles Y Canchas Multifuncionales En Diferentes Comunas		$ 349.983.864		2022-11-21	2023-01-20	LIQUIDADO
176	313-2022	Aunar Esfuerzos Para Desarrollar Actividades Relacionadas Con El Mantenimiento, Conservación Y Embellecimiento De Parques Y Zonas Verdes		$ 4.212.665.314	$ 6.153.657.665	2022-12-12		EJECUCION
177	345-2022	Adquisicion, Instalacion Y Puesta En Funcionamiento De Equipos De Aires Acondicionado En Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga Y Cuartos Tecnicos Del Viaducto Provincial La Novena		$ 17.822.000		2022-12-05	2023-03-17	LIQUIDADO
178	387-2022	Carrera 26	11%	$ 9.072.944.903		2023-02-21	2023-12-20	SUSPENDIDO
179	388-2022	Salones comunales san luis y concordia		$ 1.982.750.130	$ 2.309.205.189	2023-02-06	2023-09-16	EJECUCION
180	403-2022	Punta Paraiso	100%	$ 3.632.467.562	$ 4.872.998.095	2023-01-27	2024-01-08	LIQUIDADO
181	405-2022	Red Vial Urbana - lote 1- (Comunas 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15)	100%	$ 7.542.347.806	$ 10.534.387.254	2023-01-16	2023-12-15	SUSPENDIDO
182	406-2022	Red Vial Urbana Lote 2 (Comunas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17)	100%	$ 7.007.204.406	$ 8.610.745.397	2023-01-16	2023-12-15	SUSPENDIDO
183	408-2022	Escenario deportivo las hamacas 95% Escenario Deportivo Norte Bajo 95% Escenario Deportivo Parque Los Leones 95% Equipamiento Urbano Santander 95% Equipamiento Urbano Villa Del Prado 95%	95%	$ 7.647.383.592		2023-02-27	2024-01-06	PARA LIQUIDAR
184	409-2022	Gimnasios ciudad bolivar 19,62% Escenario Deportivo La Salle 15,14% Equipamiento Urbano Brisas Del Mutis 37% Escenario Deportivo Plazuela Real 25% Equipamiento Urbano Floresta 36,59%	24%	$ 6.247.880.465		2023-04-10	2023-12-28	SUSPENDIDO
185	410-2022	Cancha diamante I 91% Escenario deportivo provenza 83% Patinódromo provenza 70%	81%	$ 6.735.480.925	$ 7.757.027.743	2023-02-27	2024-02-07	SUSPENDIDO

Item	Número Cont	Objeto Contrato	% Avance de obra	Valor Inicial Contrato	valor con adiciones	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado Contrato
186	411-2022	Modernizacion AP Barrio Los Naranjos y Centauros	95%	$ 7.418.180.430	$ 10.765.558.026	2023-01-24	2023-12-23	SUSPENDIDO
187	412-2022	Modernizacion AP Bulevar Bolivar Y Glorieta San Francisco	65%	$ 3.173.961.189	$ 4.760.929.033	2023-01-24	2023-12-31	SUSPENDIDO
188	413-2022	Modernización Del AP Bulevar Santander Y Glorieta del estadio		$ 2.165.900.979	$ 3.092.765.953	2023-01-24	2023-08-23	LIQUIDADO
189	414-2022	Modernizacion AP Calle 56 -Fase I - Real De Minas	91%	$ 3.374.175.743	$ 5.257.839.923	2023-01-24	2023-12-31	SUSPENDIDO
190	415-2022	Modernizacion Del Alumbrado Publico De La Calle 56-Fase II Cabecera		$ 1.649.874.261	$ 1.998.146.189	2023-01-24	2023-08-23	PARA LIQUIDAR
191	416-2022	Modernización AP Parque Gabriel Turbay, Parque Olaya Herrera		$ 677.969.822	$ 947.969.822	2023-01-24	2023-06-23	LIQUIDADO
192	418-2022	Placas Huellas lote 1	90%	$ 2.130.769.633	$ 3.031.798.231	2023-03-14	2024-01-15	SUSPENDIDO
193	419-2022	Placas Huellas lote 2	71%	$ 1.860.497.004	$ 2.586.154.763	2023-03-07	2024-01-10	SUSPENDIDO
194	420-2022	interventoria de cra 26 cto 387-2022		$ 751.918.904		2023-02-21	2023-12-20	PARA LIQUIDAR
195	421-2022	Interventoria alumbrado los naranjos cto 411-2022		$ 589.431.258	$ 890.715.687	2023-01-24	2023-10-23	SUSPENDIDO
196	422-2022	Interventoria bulevar bolivar, glorieta san francisco cto 412-2022		$ 615.191.795	$ 803.568.147	2023-01-24	2023-11-23	SUSPENDIDO
197	423-2022	Interventoria Modernización AP al 416, parque turbay		$ 176.399.650		2023-01-24	2023-07-12	LIQUIDADO
198	424-2022	Interventoria Modernización AP. Fase I y fase II. Cto 414 y 415		$ 656.793.100	$ 838.776.915	2023-01-24	2023-11-23	PARA LIQUIDAR
199	426-2022	Plaza San Francisco	37%	$ 7.185.094.791		2023-06-01	2024-01-30	SUSPENDIDO
200	427-2022	Interventoria de las plazas san francisco y guarin		$ 959.044.800		2023-06-01	2024-01-30	SUSPENDIDO
201	445-2022	Plaza Guarin	36%	$ 4.212.906.188		2023-06-01	2024-01-31	SUSPENDIDO
202	428-2022	Interventoria salones comunales san luis y concordia		$ 287.089.880	$ 430.634.821	2023-02-06	2023-09-16	PARA LIQUIDAR
203	429-2022	inter andenes 22 y 28-2023 y 417-2022		$ 627.457.250	$ 1.197.848.871	2023-03-16	2023-11-20	SUSPENDIDO
204	430-2022	interventoria parques y escenarios deportivos cto 17 y 18-2023		$ 291.695.775	$ 386.040.165	2023-03-03	2024-01-30	PARA LIQUIDAR
205	431-2022	Interventoria Punta Paraiso		$ 352.532.443	$ 556.329.463	2023-01-27	2024-01-09	LIQUIDADO
206	433-2022	Placas Huellas lote 3	100%	$ 1.176.592.900	$ 1.726.277.164	2023-05-11	2023-12-26	PARA LIQUIDAR
207	432-2022	Conservación Preventiva Y Primeros Auxilios Al Bien De Interés Cultural Teatro Coliseo Peralta		$ 203.550.545		2022-12-30		LIQUIDADO
208	444-2022	Interventoria Placa Huellas del 418-2022		$ 354.987.874		2023-03-14	2023-08-13	SUSPENDIDO
209	446-2022	Interventoria equipamiento urbano del 408-2022		$ 576.038.600		2023-02-16	2023-09-15	PARA LIQUIDAR
210	447-2022	Interventoria equipamiento urbano 410-2022		$ 502.306.136		2023-02-20	2024-02-07	SUSPENDIDO
211	448-2022	Obra Centro Vida Antonia Santos	84%	$ 9.097.194.874		2023-02-13	2023-12-12	SUSPENDIDO
212	449-2022	Interventoria al centro de vida antonia santos		$ 732.067.443		2023-02-13	2023-12-12	SUSPENDIDO
213	452-2022	Interventoria red vial urbana 405-2022 y 406-2022		$ 1.785.020.081	$ 2.187.665.790	2023-01-16	2023-12-15	SUSPENDIDO
214	11-2023	interventoria al parque garcia rovira y plaza luis carlos galan		$ 849.188.463		2023-02-23	2023-12-30	SUSPENDIDO
215	12-2023	interventoria equipamiento urbano 409-2022		$ 576.102.913		2023-03-06	2023-09-22	PARA LIQUIDAR
216	13-2023	interventoria placa huella 419-2022		$ 354.974.189		2023-03-07	2024-01-10	EJECUCION
217	14-2023	interventoria placa huella 433-2022		$ 375.772.994		2023-05-11	2023-10-10	
218	17-2023	Mantenimiento Y Recuperación Del Equipamiento Urbano En Parques, Escenarios Deportivos Y Espacio Público Del		$ 540.581.574	$ 774.867.080	2023-03-03	2023-10-30	PARA LIQUIDAR
219	18-2023	Mantenimiento Y Recuperación Del Equipamiento Urbano En Parques, Escenarios Deportivos Y Espacio Público Del		$ 545.621.902	$ 818.432.854	2023-03-03	2023-10-30	PARA LIQUIDAR
220	22-2023	Mejoramiento Andenes, Chapinero 100% Mejoramiento Andenes, La universidad 100% Mejoramiento Andenes, La aurora 100% Mejoramiento Andenes, San Alonso 98% Mejoramiento Andenes, Los pinos 100% Mejoramiento Andenes, La Vega 100% Construcción Pasamanos , El Rosal 43% Campo Madrid, pasamanos 70% Mejoramiento Andenes, La Juventud 100% Mejoramiento Andenes, la independencia 74% Mejoramiento Andenes, Transicion 0% Mejoramiento Andenes, Limoncito 0% Mejoramiento Andenes, Albania 45%	83%	$ 1.961.400.000	$ 2.520.003.751	16-03-2023	31-01-2024	SUSPENDIDO
221	28-2023	Mejoramiento Andenes, Girardot 100% Mejoramiento Andenes, quinta estrella 100% Mejoramiento andenes campohermoso 100% Mejoramiento Andenes, Aurora 67% Mejoramiento Andenes, Nuevo Sotomayor 98% Mejoramiento Andenes, Sotomayor 44% Mejoramiento Andenes, El Prado 64% Mejoramiento Andenes, Mejoras Públicas 22% Mejoramiento Andenes, Bolivar 75% Mejoramiento Andenes, Las Ferias 35%	83%	$ 1.933.580.689	$ 2.401.166.933	16-03-2023	26-01-2024	SUSPENDIDO

Item	Número Cont	Objeto Contrato	% Avance de obra	Valor Inicial Contrato	valor con adiciones	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado Contrato
222	417-2022	Mejoramiento Andenes, La Victoria 99% Mejoramiento Andenes, Real de minas 98% Escaleras, Pasamanos Y Andenes, Cordoncillos I 100% Escaleras, Pasamanos Y Andenes, Pedregosa 75% Escaleras, Pasamanos Y Andenes, Libertad 98% Mejoramiento Andenes, san luis 100% Mejoramiento Andenes, Diamante I 100% Mejoramiento Andenes, Diamante II 99% Mejoramiento Andenes, Villa Alicia 100% Mejoramiento Andenes, Puerta del Sol 100% Mejoramiento Andenes, los sauces 99% Mejoramiento Andenes, Mutis 95% Mejoramiento Andenes, Estoraques 100% Mejoramiento Andenes, Provenza 100%	100%	$ 1.949.858.621	$ 2.997.454.684	2023-03-16	2023-12-20	PARA LIQUIDAR
223	23-2023	Espacio público Damaso Zapata	37%	$ 5.353.865.821	$ 5.874.544.870	2023-05-29	2024-02-26	EJECUCION
224	34-2023	Arrendamiento De Bien Inmueble Ubicado En La Carrera 12 No 33-51 Del Municipio De Bucaramanga (Santander) Para El Funcionamiento De La Oficina Y Bodega De		$ 175.153.407		2023-03-17		EJECUCION
225	41-2023	Via principal a La Esmeralda finca Siempre Viva 83% Via San Cayetano Sector Finca Celis 100% Via Miramar 82% Sectores puntuales Vías Criticas Corregimiento N° 2 100% Puente Nariño 100% Via Balneario la Vega - San Pedro Bajo - Camino Sector Via Santa Rita Finca Benito Chaparro 15%	90%	$ 1.506.525.905	$ 1.547.209.197	2023-05-23	2024-02-29	EJECUCION
226	47-2023	Aunar Esfuerzos Para La Entrega De Los Estudios Y Diseños De La Empas S.A Junto Al Acompañamiento Técnico Al Municipio De Bucaramanga En El Desarrollo De Las Obras Que Se Realizarán Dentro Del Marco Del Proyecto Construcción Canalización De Cauces: Quebrada La Flora Y La Iglesia Parte Alta, E Interceptores: La Flora		$ 0		2023-04-10	2025-04-09	EJECUCION
227	61-2023	interventoria de calamidad 2, cto 41-2023		$ 116.377.240		2023-05-23	2023-10-06	
228	74-2023	Estudios Y Diseños Para Las Obras De Mitigación Sectores Miramanga, La Independencia, Gaitán Producto De La Declaratoria De Calamidad Pública Del Municipio De Bucaramanga, Santander		$ 915.854.940		2023-05-08	2023-07-07	LIQUIDADO
229	75-2023	Estudios Y Diseños Para Las Obras De Mitigación Sectores Jose Antonio Galán, Club Gallineral Y Cristal Bajo Producto De La Declaratoria De Calamidad Pública		$ 736.095.623		2023-05-08	2023-07-07	LIQUIDADO
230	80-2023	Interventoria A Los Estudios Y Diseños Para Las Obras De Mitigación Sectores Miramanga La Independencia, Gaitán Jose Antonio Galán Club Gallineral Y Cristal Bajo Producto De La Declaratoria De Calamidad Pública		$ 172.020.450		2023-05-08	2023-07-07	LIQUIDADO
231	84-2023	Servicio De Mantenimiento Y Actualizacion A Los Sistemas De Informacion Geográfica "Gocms". Sistema Integrado De Información Y Digitalización De Redes "Siidar". Sistema De Gestión De Alumbrado Público "Gestión-Eme". Sistema De Gestion Documental "Scado". Página Web. Utilizados Por La Oficina De Alumbrado		$ 294.487.273		2023-04-27		LIQUIDADO
232	91-2023	Suministro De Luminarias De Tecnologia Led Para El Mantenimiento Del Alumbrado Pùblico De Bucaramanga		$ 2.680.000.000	$ 4.019.672.871	2023-05-19	2023-12-18	LIQUIDADO
233	92-2023	Suministro De Luminarias De Tecnologia Led Para El Mantenimiento Del Alumbrado Pùblico De Bucaramanga		$ 2.625.000.000	$ 3.937.481.669	2023-05-19	2023-12-18	LIQUIDADO
234	93-2023	Suministro De Luminarias De Tecnologia Led Para El Mantenimiento Del Alumbrado Pùblico De Bucaramanga		$ 1.290.080.771	$ 1.933.941.923	2023-05-19	2023-12-18	LIQUIDADO
235	116-2023	actividades de poda		$ 1.016.096.454		2023-06-08	2024-01-20	
236	118-2023	suministro materiales electricos		$ 847.048.160	$ 1.248.885.606	2023-06-09	2023-09-08	
237	138-2023	Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 1		$ 1.122.746.611		2022-08-30	2024-02-23	SUSPENDIDO
238	139-2023	Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 2		$ 1.140.646.311				SUSPENDIDO
239	140-2023	Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 3		$ 1.124.731.209				SUSPENDIDO
240	141-2023	Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 4		$ 1.036.925.512				SUSPENDIDO
241	142-2023	Interventoria a los ctos de mantenimiento de AP 138 y 139-2023		$ 829.105.725		2023-07-24	2024-02-23	SUSPENDIDO
242	143-2023	Interventoria a los ctos de mantenimiento de AP 140 y 141-2023		$ 829.177.571		2023-07-24	2024-02-23	SUSPENDIDO
243	144-2023	Actividades De Tala Y Manejo Integral Del Componente Arboreo Ubicados En El Espacio Publico Del Municipio De Bucaramanga		$ 659.773.955		2023-06-23	2024-01-01	SUSPENDIDO
244	153-2023	Aunar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Empresa De Aseo De Bucaramanga S.A E.S.P. Para Realizar Las Actividades De Adecuación Correspondientes A Las Etapas 1A Hasta 1F Del Estudio Geotécnico N° 5030 Denominado "Estudios Y Diseños Geotécnicos Para La Estabilización, Adecuación Y Aumento De La Capacidad Del Sitio De Disposición Final "El Carrasco"		$ 4.023.086.534		2023-06-28	2023-12-31	EJECUCION

Item	Número Cont	Objeto Contrato	% Avance de obra	Valor Inicial Contrato	valor con adiciones	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado Contrato
245	157-2023	Aunar Esfuerzos Tecnicos, Administrativos Y Financieros Entre El Municipio De Bucaramanga Y El Ministerio De Defensa – Ejercito Nacional – Comando De Ingenieros – Batallon De Ingenieros De Combate No. 05 "Cr. Francisco Jose De Caldas" A Traves De La Central Administrativa Y Contable – Cenac De Ingenieros, Para Que Se Efectue El Mantenimiento, Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Malla Vial Urbana En Las Comunas 1 Y 2 Del Municipio De		$ 3.646.104.174		2023-08-01	2023-12-30	EJECUCION
246	159-2023	Aunar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Empresa De Aseo De Bucaramanga S.A E.S.P. Para La Construcción De Obras Y Adecuaciones Necesarias Para La Potencialización De La Planta De Tratamiento De Lixiviados Del Sitio De Disposición Final "El Carrasco" Del Municipio De Bucaramanga		$ 16.000.000.000		2023-06-28	2023-12-31	EJECUCION
247	160-2023	Aunar Esfuerzos Para El Desarrollo De Obras De Control De Aguas Lluvias Con El Fin De Mejorar La Estabilidad Y Reducir La Acumulación De Lixiviados En El Sitio De Disposición Final "El Carrasco		$ 2.291.367.478		2023-06-28	2023-12-31	EJECUCION
248	165-2023	Anudar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Electrificadora De Santander S.A. E.S.P Para La Implementacion Del Alumbrado Navideño 2023		$ 3.300.673.603		2023-10-02	2023-12-31	EJECUCION
249	166-2023	Servicio De Asistencia Técnica Integral Y Administración De Recursos Para El Desarrollo De Los Proyectos Priorizados Para El Mejoramiento De Infraestructura Educativa		$ 79.668.991.613	$ 82.270.311.382	2023-07-12	2025-03-11	EJECUCION
250	170-2023	Suministro De Agua Potable Para Garantizar La Cobertura Del Mínimo Vital De Agua A Los Sectores De Los Corregimientos 1, 2, Y 3, En Virtud De Las Acciones		$ 155.875.613		2023-07-25	2023-12-30	EJECUCION
251	171-2023	Construccion Acueductos Veredales Producto Consultoria Amb. Santa Rita, Capilla baja, y la fortuna	-	$ 4.671.830.672		2023-08-22	2023-12-31	SUSPENDIDO
252	183-2023	Interventoria parque borde sur		$ 678.208.073		2023-08-08	2024-02-07	SUSPENDIDO
253	184-2023	Adecuacion Del Parque Borde Sur En El Barrio La Victoria	8%	$ 12.918.444.253		2023-08-08	2024-02-07	SUSPENDIDO
254	185-2023	Adquisicion De Licencias De Autocad Y Archicad Para La Oficina De Alumbrado Público Del Municipio De		$ 85.002.981		2023-07-26	2023-09-28	LIQUIDADO
255	187-2023	Servicio De Soporte Y Mantenimiento Del Sistema De Gestion De Alumbrado Publico-Sgap Y El Hardware De Control En Los Diferentes Sitios Con Telemedida Del Municipio De Bucaramanga		$ 115.436.615		2023-08-01	2023-11-30	LIQUIDADO
256	198-2023	Construcción Obras Complementarias Del Espacio Publico, Adyacente A La Institucion Educativa Camacho	90%	$ 1.718.692.491	$ 1.804.727.102	2023-08-16	2023-12-15	SUSPENDIDO
257	201-2023	Interventoria espacio publico camacho carreño		$ 121.194.360		2023-08-16	2023-12-15	SUSPENDIDO
258	215-2023	Suministro De Materiales, Insumos Y Combustibles En El Marco Del Convenio Interadministrativo No. 157 Del 28 De Junio Del 2023, Suscrito Entre El Ministerio De Defensa Y El Municipio De Bucaramanga, Para El Mantenimiento		$ 103.793.737		2023-08-30	2023-12-29	EJECUCION
259	216-2023	Suministro De Materiales, Insumos Y Combustibles En El Marco Del Convenio Interadministrativo No. 157 Del 28 De Junio Del 2023, Suscrito Entre El Ministerio De Defensa Y El Municipio De Bucaramanga, Para El Mantenimiento		$ 497.646.161		2023-08-29	2023-12-28	EJECUCION
260	230-2023	Suministro De Materiales, Insumos Y Combustibles En El Marco Del Convenio Interadministrativo No. 157 Del 28 De Junio Del 2023, Suscrito Entre El Ministerio De Defensa Y El Municipio De Bucaramanga, Para El Mantenimiento		$ 2.119.924.300		2023-09-18	2023-12-30	EJECUCION
261	252-2023	Interventoria a estudios y diseños coliseo peralta		$ 174.358.800		2023-10-19	2024-01-18	
262	253-2023	Estudios y Diseño Coliseo Peralta		$ 174.358.800		2023-10-23	2023-12-19	PARA LIQUIDAR
263	254-2023	Mantenimiento Y Adecuación De Las Cajas De Inspección De La Red De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga, Santander		$ 464.512.725		2023-10-04	2023-12-31	SUSPENDIDO
264	273-2023	Recrear Norte	100%	$ 816.866.155		2023-11-03	2023-12-24	LIQUIDADO
		Cancha sintetica del kennedy	100%					
265	280-2023	Obras de mitigación altos del Kennedy	80%	$ 267.379.215		2023-11-08	2023-12-31	SUSPENDIDO
266	284-2023	Caiv fase 2		$ 297.862.995		2023-11-14	2024-01-28	EJECUCION
267	285-2023	Modernización alumbrado Carrera 27(desde calle 9 a la		$ 1.542.848.948		2023-11-29	2024-02-08	SUSPENDIDO
268	286-2023	Modernización alumbrado Carrera 27(desde calle 34 a la puerta del sol)		$ 1.522.075.670		2023-11-29	2024-02-08	SUSPENDIDO
269	287-2023	Modernización alumbrado Calle 36		$ 1.498.472.491		2023-11-29	2024-02-08	SUSPENDIDO
270	291-2023	Modernización alumbrado Carrera 15		$ 1.444.130.820		2023-11-29	2024-02-08	SUSPENDIDO
271	288-2023	Modernización Avenida quebrada seca		$ 1.209.155.465		2023-11-29	2024-02-08	SUSPENDIDO
272	289-2023	Modernización Avenida Gonzalez Valencia		$ 836.362.735		2023-11-29	2024-02-08	SUSPENDIDO
273	290-2023	Modernización alumbrado Avenida Rosita		$ 897.152.256		2023-11-29	2024-02-08	SUSPENDIDO
274	292-2023	Adecuación Del Parque Diamante II		$ 2.193.042.076		2023-12-05	2024-01-19	SUSPENDIDO

Item	Número Cont	Objeto Contrato	% Avance de obra	Valor Inicial Contrato	valor con adiciones	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado Contrato
275	297-2022	PUENTE VIJAGUAL, Puente Perpetuo Socorro Cra 15 y 17, puente puerta del sol, paseo del comercio	100%	$ 763.631.187	$ 863.682.672	2022-11-21	2023-10-28	PARA LIQUIDAR
276	307-2023	Mejoramiento De La Infraestructura Fisica En Las Instituciones Educativas Oficiales		$ 1.047.230.005		2023-11-17	2024-02-16	EJECUCION
277	308-2023	Mejoramiento De La Infraestructura Fisica En Las Instituciones Educativas Oficiales		$ 1.419.087.074		2023-11-17	2024-01-01	EJECUCION
278	310-2023	Espacio Publico, IE Rural Bosconia Sede B De La Vereda Santa Rita		$ 866.841.849		2023-12-04	2024-01-18	SUSPENDIDO
279	313- 2023	Interventoria inst educativas 307 y 308 -2023		$ 286.514.358		2023-11-17	2024-02-16	EJECUCION
280	316-2023	Diagonal 15 Avenida Quebrada Seca Hasta La Calle 33 Dentro De La Estrategia Corredor Ambiental		$ 396.599.265			2024-02-10	SUSPENDIDO
281	320-2023	interventoria de la modernizacion AP 285-2023 286-2023 y 287-2023		$ 471.665.824		2023-11-29	2023-12-31	SUSPENDIDO
282	324-2023	interventoria de la modernizacion AP 291-2023 y 288-2024		$ 329.640.962		2023-11-29	2023-12-31	SUSPENDIDO
283	323-2023	interventoria de la modernizacion AP 289-2023 y 290-2025		$ 329.654.130		2023-11-29	2023-12-31	SUSPENDIDO
284	333-2023	Adecuación Del Salón Comunal Rincón De La Paz En La Comuna No.5		$ 414.437.844		2023-12-14	2024-01-28	SUSPENDIDO
285	396-2022	Plaza Luis Carlos Galan	51%	$ 4.233.045.357		2023-03-06	2023-12-30	SUSPENDIDO
		Parque Garcia Rovira		$ 6.762.162.011		2023-03-06	2023-12-30	
286	106-2023	Obras De Mitigacion Barrio Gaitan, Escarpa Norte, Secciones 1-2-3	21%	$ 16.639.364.384		2023-08-01	2024-08-30	EJECUCION
287	147-2023	Interventoria obras mitigacion del barrio gaitan		$ 1.164.754.983		2023-08-01	2024-08-30	EJECUCION
288	104-2023	Mitigación y estabilización en el sector de la Gloria	10%	$ 18.943.476.234		2023-08-29	2024-08-28	EJECUCION
		Mitigación y estabilización en el sector de Nazareth		$ 18.943.476.234		2023-08-29		
		Mitigación y estabilización en el sector de Pablo VI		$ 18.943.476.234		2023-08-29		
289	163-2023	interventoria obras de mitigacion de la gloria nazareth		$ 4.536.669.825		2023-08-29	2024-08-28	EJECUCION
290	69-2023	Construcción Canalización Quebrada La flora y la Iglesia	18%	$ 40.701.057.534		2023-05-05	2024-11-04	EJECUCION
291	85-2023	Interventoria canalizacion la flora		$ 2.485.943.885		2023-05-05	2024-11-04	EJECUCION
292		Adecuacion De Las Instituciones Educativas, Tecnico Superior Damaso Zapata,		$ 42.546.026.493				
		Adecuacion De Las Instituciones Educativas, , Inem,		$ 25.825.511.660				
		Adecuacion De Las Instituciones Educativas, Santander		$ 11.297.453.460				

Item	Número Cont	Objeto Contrato	Tipo de obra	% Avance de obra	Valor Inicial Contrato	valor adicional	Valor pagado	Contratista	NIT	Fecha inicio	Plazo incial meses	Fecha terminación inicial	plazo final	Fecha Terminación	Estado Contrato	Area intervenida (m2)	Razón por la cual no se ha liquidado
1	387-2022	Carrera 26- Paseo España "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"	ciudad caminable	11%	**$ 9.072.944.903**		**0**	CONSORCIO AMBIENTAL URBANO CEDIO A COINOBRAS S.A.S.	901663450	2023-02-21	10	2023-12-20		2023-12-20	SUSPENDIDO	**9480**	Debido a los inconvenientes presentados con el contratista inicial de obra, el contrato fue cedido al actual contratista. Con el plazo inicial de los contratos no fue posible la terminacion total de la obra debido a que en los meses iniciales se tuvo la necesidad de hacer ajustes a los diseños iniciales. la coordinacion con las empresas prestadoras de servicios publicos y las firmas proveedoras de materiales tanto para el transito peatonal y el vehicular. 1) el contrato fue cedido. El nuevo contrato a respondido, pero se necesita mas tiempo. Se evidencia falta de planeación
2	420-2022	Interventoria de cra 26 cto 387-2022 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER.	ciudad caminable		**$ 751.918.904**		**$ 301.352.769**	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S	830018821	2023-02-21	10	2023-12-20		2023-12-20	SUSPENDIDO	NA	Revisar accion legales, porque aprobó el adicional de 6 meses solicitado por la obra, sinemabrgo dejó vencer el plazo contractual de interventoria.
3	184-2023	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	Parques	8%	**$ 12.918.444.253**		**$ 3.875.532.375**	CONSORCIO LA VICTORIA II	901728243	2023-08-08	6	2024-02-07		2024-02-07	SUSPENDIDO	**7280**	los contratistas solicitan 9 meses para contrato de obra e interventoria.solo lleva el 8 % de la obra, es decir adoquines . No se ha realizado la obra princial objeto
4	183-2023	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	Parques		**$ 678.208.073**		**$ 499.325.167**	CONSORCIO MANGA 23	901728026	2023-08-08	6	2024-02-07		2024-02-07	SUSPENDIDO	NA	
5	38-2022	Salones Comunales - Lote 1- Colorados ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. - GRUPO 1	salones comunales	60%	**$ 479.947.142**	**$ 576.915.426**	**$ 259.216.250**	CONSORCIO PRACI	901569399	2022-03-28	**2**	2022-05-28	**22**	2023-12-26	SUSPENDIDO	**190**	este contrato ha tenido 8 meses solo de plazo adicional. Problemas con el contratista, la interventoria ordan y la planeacion del contrato. Habia un problema con al definicion del ascesor.
6	49-2022	INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER			**$ 135.526.225**	**$ 201.004.741**	**$ 271.052.448**	CONSORCIO INTERVENTORES ORDAN	901572183	2022-03-28	**2**	2022-05-28	**22**	2023-10-25	EJECUCION		
7	409-2022	ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 2 Gimnasios ciudad bolivar 1 Escenario Deportivo La Salle Equipamiento Urbano Brisas Del Mutis Escenario Deportivo Plazuela Real Equipamiento Urbano Floresta	Parques - escenario deportivo	24%	**$ 6.247.880.465**		**$ 1.876.783.510**	CONSORCIO DEPORTIVOS SM	901664006	2023-04-10	6	2023-10-09	8	2023-12-27	SUSPENDIDO	264 4113 1350 960 618 **5956**	Contrato muy atrasado. Se recomienda sancionar al contratista . La obra Tuvo dos meses de adicionales. La interventoria ha tenido 77 dias adicionales, que implicaron 180 millones mas. se han autorizado dos suspensiones. Solo lleva el 24% de avance. Y ya se terminó practicamente el plazo contractual
8	12-2023	INTERVENTORIA LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 2	CONSORCIO KALROY BUCARAMANGA 13		**$ 576.102.913**	**$ 180.973.632**	**$ 446.617.344**	CONSORCIO KALROY BUCARAMANGA 13	901669773	2023-03-06	6	2023-09-05	9	2023-12-27	SUSPENDIDO		
9	412-2022	Modernizacion AP Bulevar Bolivar Y Glorieta San Francisco MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2	Alumbrado público	64,63%	**$ 3.173.961.189**	**$ 4.760.929.033**	**$ 2.405.803.937**	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO	901661891	2023-01-24	7	2023-08-23	13	2023-12-18	SUSPENDIDO	**5000**	La interventoria tuvo 3 adicionales en valor de 615 a 69 millones. El contrato de obra se adicionó de 3173 millones a 4760 millones. Solo lleva un avance del 64.63%
10	422-2022	Interventoria glorieta san francisco INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2	Alumbrado público		**$ 615.191.795**	**$ 188.376.352**	**$ 459.799.291**	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	810002747	2023-01-24	7	2023-08-23	13	2023-12-18	SUSPENDIDO		
11	23-2023	Espacio público Damaso Zapata	ciudad caminable	66%	$ 5.353.865.821	$ 5.874.544.870		CONSORCIO PARQUES BUCARAMANGA		2023-05-29	275	2023-12-28		2024-02-28	EJECUCION	**3635**	se requiere revisón, es un contrato que se ha demorado mucho, al parecer por problemas de diseño iniciales. Tiene un atraso del 18%, la interventoria solicita sancionar al contratista. La intervenotria tuvo un adicional de 109 millones por dos meses de plazo adicional.
12	49-2022	Interventoria Villa mercedes, colorados y alvarez	salones comunales		$ 135.526.225	$ 336.530.966		CONSORCIO INTERVENTORES ORDAN		2022-03-28	377	2022-05-28		2023-04-09	Terminados con pendientes	**135**	Se debe realizar proceso por incumplimiento
13	34-2022	Adecuación Parques – Lote 3- La Feria	Parques	90%	$ 6.249.897.563	$ 7.064.531.526		CONSORCIO PARQUES Y ESCENARIOS PG		2022-04-07	578	2023-01-06		2023-11-06	Terminados con pendientes	**5373**	termino el plazo y van en el 90%. Este contrato tuvo casi un año de atraso en su entrega respecto al plazo incial. El valor de intervenotria icnial fue de 485 millones y termino costando 821 millones.
14	273-2023	Recrear Norte	Parques - escenario deportivo	100%	$ 816.866.155			KABOD EXECUTIVE GROUP SAS		2023-11-03	51	2023-12-24		2023-12-24	Terminados con pendientes	**aprox 4000**	la ing Maria del Rosario visitó el sitio y encontró falencias en la ejecución.
15	426-2022	Plaza San Francisco	Infraestructura social	37%	$ 7.185.094.791			CONSORCIO PLAZAS DE MERCADO CC		2023-06-01	243	2024-01-30		2024-01-30	EJECUCION	**6592**	1) esta contrato tiene fecha de terminación 30 de enero 2024. 2) tanto obra como interventoria solicitan plazo Adicional para culminar los trabajos. Solo llevan el 40% de avance y no se ha realizado el tema de las redes electricas. Ni la red
16	445-2022	Plaza Guarin	Infraestructura social	36%	$ 4.212.906.188			CONSORCIO PLAZAS JGV 2022		2023-06-01	243	2024-01-30		2024-01-30	EJECUCION	**1973**	1) esta contrato tiene fecha de terminación 31 de enero 2024. 2) tanto obra como interventoria solicitan plazo Adicional para culminar los trabajos. 3) El porcentaje de avance es 36% y el plazo esta por vencerse. No se ha organizado el tema electrico, que el objeto inicial.
17	427-2022	Interventoria de las plazas san francisco y guarin	Infraestructura social		$ 959.044.800			SITELSA SAS		2023-06-01	243	2024-01-30		2024-01-30	EJECUCION	NA	1) esta contrato tiene fecha de terminación 31 de enero 2024. 2) tanto obra como interventoria solicitan plazo Adicional para culminar los trabajos. 3) El porcentaje de avance es 36% y el plazo esta por vencerse.
18	218-2021	Mtto Transformadores Exclusivos De Alumbrado -Lote 1	Alumbrado público		$ 656.386.943			CONSORCIO COPRINCEL		2021-10-04	496	2022-03-03		2023-02-12	Terminados con pendientes	NA	Hubo un proceso al parecer de perdida o robo de transformadores del municipio. La interventoria del contrato es el 217-2021 incio valiendo 392 millones y termino valiendo 792 millones.
19	136-2021	TELEGESTION- La Adquisición, A Través De La Bmc Bolsa Mercantil De Colombia S.A., Para "Desarrollar La Primera Fase Para La Adquisición,	Alumbrado público		$ 14.766.414.724			COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A.		2021-07-13	346			2022-06-24	Terminados con pendientes	NA	Buscar la informacion en el Concejo.
20	138-2023	Mantenimiento Alumb Grupo 1	Alumbrado público		$ 1.122.746.611			CONSORCIO CIVING		2023-07-24	214			2024-02-23	EJECUCION	NA	Se requiere iniciar proceso nuevo o hacer adicional, dada la importancia de atender las PQRS de alumbrado publico… en este momento no se estan atendiendo.
21	139-2023	Mantenimiento Alumb Grupo 2	Alumbrado público		$ 1.140.646.311			CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS							EJECUCION	NA	
22	140-2023	Mantenimiento Alum Grupo 3	Alumbrado público		$ 1.124.731.209			CONSORCIO CIVING							EJECUCION	NA	
23	141-2023	Mantenimiento Alumb Grupo 4	Alumbrado público		$ 1.036.925.512			SOSDOM S.A.S.							EJECUCION	NA	

Item	Número Cont	Objeto Contrato	Tipo de obra	% Avance de obra	Valor Inicial Contrato	valor adicional	Valor pagado	Contratista	NIT	Fecha inicio	Plazo incial meses	Fecha terminación inicial	plazo final	Fecha Terminación	Estado Contrato	Area intervenida (m2)	Razón por la cual no se ha liquidado
24	285-2023	Modernización alumbrado Carrera 27 (desde calle 9 a la calle 34)	Alumbrado público		$ 1.542.848.948			UNION TEMPORAL MODERNIZACION FASE 1 BGA.		2023-11-29				2024-02-18	EJECUCION	NA	se requieren verificar alcances previo al incio de estos contratos. Los contratistas indican que falta planeacion.
25	286-2023	Modernización alumbrado Carrera 27 (desde calle 34 a la puerta del sol)	Alumbrado público		$ 1.522.075.670			CONSORCIO ILUMINAR BGA		2023-11-29				2024-02-18	SUSPENDIDO	NA	
26	287-2023	Modernización alumbrado Calle 36	Alumbrado público		$ 1.498.472.491			UNIÓN TEMPORAL MODERNIZACIÓN BUCARAMANGA		2023-11-29				2024-02-18	SUSPENDIDO	NA	
27	288-2023	Modernización Avenida quebrada seca	Alumbrado público		$ 1.209.155.465			CONSORCIO ALUMBRADO BUCARAMANGA		2023-11-29				2024-02-18	SUSPENDIDO	NA	
28	289-2023	Modernización Avenida Gonzalez Valencia	Alumbrado público		$ 836.362.735			CONSORCIO CONSTRUELECTRICOS		2023-11-29				2024-02-18	SUSPENDIDO	NA	
29	290-2023	Modernización alumbrado Avenida Rosita	Alumbrado público		$ 897.152.256			CONSORCIO AP 2023		2023-11-29				2024-02-18	SUSPENDIDO	NA	
30	291-2023	Modernización alumbrado Carrera 15	Alumbrado público		$ 1.444.130.820			CONSORCIO ELECTRICAL		2023-11-29				2024-02-18	SUSPENDIDO	NA	
31	320-2023	interventoria de la modernizacion AP 285-2023 286-2023 y 287-2023	Alumbrado público		$ 471.665.824			EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS		2023-11-29				2024-02-18	SUSPENDIDO	NA	
32	324-2023	interventoria de la modernizacion AP 291-2023 y 288-2024	Alumbrado público		$ 329.640.962			ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS		2023-11-29				2024-02-18	SUSPENDIDO	NA	
33	323-2023	interventoria de la modernizacion AP 289-2023 y 290-2025	Alumbrado público		$ 329.654.130			CONSORCIO ALUMBRADO NLC		2023-11-29				2024-02-18	SUSPENDIDO	NA	
34	266-2021	Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura Cultural **"Casa Galán"** - Grupo 2	Infraestructura social		$ 982.239.854	$ 1.235.091.609		CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR		2021-11-03	323			2022-09-22	EJECUCION	**271**	en secop aparecen en "ejecucion" y ya fueron entregadas, supervisor el ing Bayona Casa Galan el contratista no volvió a responder los ajustes de la última acta de cobro y cuenta con varias demandas que no ha respondido y fiscalía ya con el supervisor Bayona está en trámite de pago el acta única y se procede a la liquidación
35	28-2023	Mejoramiento Andenes, Girardot 100%	Infraestructura social	83%	$ 1.933.580.689	$ 2.401.166.933		CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER		2023-03-16	316			2024-01-26	SUSPENDIDO	**11800**	No terminaron en el plazo, verificar si se hizo suspension o adicional
36	163-2022	Espacio Publico Plan Centro Cra 10 (84%) Cra 11 (92%) Cra 12 (88%) Calle 37 (85%) Calle 41 (82%)	infraestructura vial	77%	$ 31.221.573.233			CONSORCIO MALLA INCAL		2022-08-30	608			2024-04-29	EJECUCION	**30000**	Nueva fecha de termiancion 20 de junio
37	410-2022	Cancha diamante I 91% Patinódromo provenza escenario deportivo provenza	Parques - escenario deportivo	81%	$ 6.735.480.925	$ 7.757.027.743		CONSORCIO PARQUES URBANISTICOS		2023-02-27	345			2024-02-07	EJECUCION	885 3623 3423 **7931**	Necesita adicional por el tema del patinodromo de provenza
38	396-2022	Plaza Luis Carlos Galan - Parque Garcia Rovira	Parques	51%	$ 4.233.045.357			CONSORCIO PLAN CENTRO FASE II		2023-03-06	299			2023-12-30	SUSPENDIDO	**9597**	Debido a los inconvenientes presentados con el contratista inicial de obra, el contrato fue cedido al actual contratista. Con el plazo inicial de los contratos no fue posible la terminacion total de la obra debido a que en los meses iniciales se tuvo la necesidad de hacer ajustes a los diseños inciales. la coordinacion con las empresas prestadoras de servicios publicos y las firmas proveedoras de
39		Tercer Carril															obra liquidada por la gobernación, desconociendo la interventoria de la alcaldia de Bucaramanga
40	311-2021	Obras Complementarias A Las Instalaciones Del Centro De Internamiento Preventivo (Cip)	Infraestructura social		$ 734.243.079	$ 868.243.079		MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS		2021-11-25	382			2022-12-12	EJECUCION	**608**	se espera levantamiento de sello por parte de secretaria de salud- tuvo procesos de incumplimiento. Faltaria confirmar si se sigue el proceso o se cierra.
41	448-2022	Obra Centro Vida Antonia Santos	infraestructura social	84%	$ 9.097.194.874			CONSORCIO UNIDO		2023-02-13	302			2023-12-12	SUSPENDIDO	**3070**	1) Al contrato le quedan 6 dias para su culminacióny por ese motivo se supensión. 2) Revisar la posibilidad para adecuar un area como centro de salud, que cumpla con las especificaciones para que sea recibido como Centro de Salud, por la Secretaria de salud departamental. 3) Tanto obra como interventoria solicitan adición en valor y tiempo. Plazo adicional solicitado 2 meses y medio. El contratista solicita una adición aproximadamente 800 millones en obra y 160 millones para la interventoria.
42	30-2022	Parques Y Escenarios Deportivos- Grupo 2- parque café madrid	Parques - escenario deportivo		$ 4.427.144.706	$ 5.059.191.138		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DE PARQUES		2022-03-28	274			2022-12-27	EJECUCION	**8224**	en secop aparecen en "ejecución" y ya fueron entregadas, supervisor la Arq Dora Termino ejecucion en el 2022 y no se ha liquidado. Creo que hay quejas por el tema de calidad del material de la cancha, el agregado.